

## 【 6 】 청소년수련관 축구장 조명공사 설치 진행사항 보고의 건

제출년월일 : 2007. 9. .

제 출 자 : 시 장

### □ 제의이유

- 지방자치법 제42조 제1항 규정에 의거 행정사무의 진행사항을 보고함

### □ 주요골자

- 청소년수련관 축구장 조명공사 설치 진행사항

# 청소년수련관 축구장 조명공사

[ 장애인청소년담당 ]

## □ 목 적

- 청소년수련관 축구장 이용자의 편의 도모

## □ 사업개요

- 위 치 : 덕계동 755-2 청소년수련관 축구장
- 사 업 량 : 조명탑 4개소 및 기타 전기설비 1식
- 예 산 : 250,000천원

## □ 2007년도 추진경위 및 진행사항

- 5. 11 : 계약의뢰(사회복지과 → 회계과)
- 5. 28 : 낙찰자 결정(전자입찰 공고)
- 6. 27 : 준공계 제출(설계서 수령)
- 6. 28 : 일상감사 요청
- 7. 3 : 일상감사 처리결과 통보(설계 미흡)
- 7. 12 : 일상감사 재요청
- 7. 20 : 설계심사반 선정
- 7. 30 : 설계심사반 검토의견서 제출
- 8. 2 : 일상감사 처리결과 통보(설계 미흡, 보완 요구)
- 8. 6 : 보완사항을 용역업체에게 통보
- 8. 21 : 보완사항 처리결과 제출
- 8. 23 : 수정설계 처리결과 제출 통보
- 8. 27 : 수정설계 처리결과 제출
- 8. 27 : 수정설계서 제출 → 재 수정 통보
- 8. 31 : 수정설계서 제출 → 재 수정 통보
- 9. 4 : 수정설계서 제출 → 일상감사 완료
- 계약 의뢰
- 9. 12 : 공사업체 선정 → (주)우주미디어정보통신(수원시 소재)
- 9. 17 : 공사 착수

## ㄱ 문 제 점

- 일상감사 추진에 의한 지적사항(복합공정 : 토목·구조)에 대하여 업체의 이해부족으로 수회 지적되는 등 수정설계서 완성이 지연됨.

## ㄴ 향후 추진계획

- 2007. 9월 초 : 공사용역입찰 실시
- 2007. 9월 중순 : 공사착수
- 2007. 10월 말 : 준공