

【 12 】 95년도주요사업장현지확인결과채택의견

제의년월일 : 1995. 5. 31

제 의 자 : 李殷善議員外 1人

□ 제안이유

95년도 시행중인 주요사업장에 대한 현지 확인결과 보고서를 채택하려는 것임.

□ 주요골자

. 확 인 기 간 : 95. 5. 29 ~ 5. 31(3일간)

. 대상 사업자 : 17개 사업장

. 확 인 결 과 : 별 첨

'95주요사업 현지 확인 결과

1. 목 적

- 각종사업이 당초 계획한 목적대로 정상 추진되고 있는지 현지 사업장을 확인하여 문제가되거나 잘못된 부분을 시정케하고, 나아가서는 공사의 부실화를 사전에 막아 완벽한 공사가 되도록 하는데 있음.

2. 기 간

- 1995. 5. 29 ~ 5. 31(3일간)

3. 확인사업장

○ 회천 도시계획도로 개설공사의 10개 사업장

4. 확인반편성

반 장	반 원	보 조 공 무 원	비 고
김 재 현	권선안 , 안광순 우충국 , 한상익 이은선 , 김혜한	홍 영 섭	

5. 현지확인결과 공통 지적 사항

- 대부분 사업장이 정상 추진되고 관련 부서에서도 현장지도 및 감독에 철저를 기하고 있는 것으로 판단되나 일부 공사추진이 극히 저조함.
- 대부분 발주된 공사가 작년도 명시 또는 사고이월된 사업임에도 추진공정이 저조하고 착공조차 하지 못하였을 뿐만 아니라, 지연된 사유를 보면 용지보상 협의 및 사업비 부족등인 것으로 나타나고 있어 대책이 요망됨.
- 공사현장에는 현장소장, 감리 책임자가 있어야 함에도 전혀없는 일부 사업장이 있었음.
- 또한 공사로 인한 안전사고 방지를 위한 시설물을 설치하여야 하나, 극히 미비하여 즉시 전 사업장에 대한 점검과 보안인 요구됨.
- 부실시공으로 인한 사고와 문제점이 발생되지 않도록 사전대책을 강구하여 견실한 시공이 되도록 하기바람.

- 관내의 각종 공사가 우기를 대비하여 사전 점검을 철저히해서 우기로인한 피해가 없도록 하고, 동절기 공사 또는 내년도로 이월되는 일이 없도록 하여야겠음.

6. 시정 및 처리 요구사항

☐ 문화공보실

○ 양주문화예술회관 건립

- . 공사현장에 안전시설이 미비하니 보강하여 추락, 낙하물 방지등 안전사고와 산재 사고 예방에 철저를 기할 것.
- . 부족되는 사업비 확보를 위해 관계부서에서는 국·도비 보조를 지원 받을수 있도록 하여 사업비 미확보로 인하여 공사가 중단되는 일이 없도록 하기 바람.

☐ 사회진흥과

○ 덕정소도읍 개발사업

- . 덕정소도읍, 도로확포장 사업은 작년도 명시 이월사업일 뿐 아니라 교통량이 많은 대로에 인접되어 교통소통, 흙먼지 등으로 인하여 피해가 예상되니 빠른 시일내에 지장물을 이설하여 마무리 될 수 있도록 하기 바람.

☐ 축 산 과

○ 축산단지 조성사업

- . 사업추진은 정상적이나 집단 축산단지 조성이 완료되면 이로인한 폐수 배출이 다량일 것으로 예상되니, 완벽한 폐수처리 시설을 설치 환경 및 수질이 오염

되는 일이 없도록 하기 바람.

□ 건 설 과

○ 소래교, 용암교 설치공사

. 준공기간이 촉박한 관계로 부실시공이 되는 일이 없도록 마무리 공사에 철저를 기하기 바람.

○ 신천 정화 사업

. 본 사업은 하천 수질보전을 위하고 하천정비와 동시에 추진될 사업이므로 부족되는 예산확보를 위해 관계부서에서는 국·도비를 지원 받을수 있도록 하여 공사비 부족으로 인한 공사가 중단되는 일이 없도록 하기 바람,
특히, 동두천에 설치하는 하수종말처리장 운영비 부담 문제로 계속 이견이 있을 것으로 판단 양주군 자체로 건설하는 방안을 검토하기 바람.

○ 선암리 굴곡도로 개설 사업

. 공사장 안전시설이 미비하여 사고위험이 예상되니 보완토록 하여 사고가 발생치 않도록 조치하기 바람.
. 불량자재를 사용하는 일이 없도록 하고 반드시 시방서에 명시된 규격자재를 사용하기 바람.

○ 귀평지구 경지정리 사업

. 경지정리지역내 농업용수 부족을 대비하여 관정개발등 필요한 조치를 취하기 바람.

□ 도 시 과

○ 회천도시계획 도로개설공사 (오복창고)

- 도로개설 현장 대부분이 고저의 격차가 크므로 시공후에도 많은 문제점이 예상 되니 재 검토후 시공하기 바람.
- 일부토지 및 건물 소유주가 높은 보상가 요구로 인하여 공사가 지연됨에 대하여는 지속적인 협의로 추진하되, 불가시는 토지수용 절차에 의한 추진도 요구 됨.
- 보상협의를 기워 완료된 구간에 대하여는 빠른 시일내에 공사가 추진 될 수 있도록 하기 바람.

○ 덕정도시계획도로개설 (읍사무소 뒤)

덕정도시계획도로개설 (장마당)

- 본 사업은 작년도 명시이월 일 뿐만 아니라 1995년 당초예산에 사업비가 계 상 되었으나 보상가 저렴등의 이유로 보상협의를 지연되고 여유치않다는 이유로 공사추진 실적이 극히 부진하니 대책을 강구 추진하기 바람.

□ 농촌지도소

○ 양주군 농촌지도소 신축

- 본 공사는 1995년 6월말 준공을 앞두고 무리한 추진으로 하자가 발생되지 않도록 공사에 철저를 기하기 바라며, 또한 진입로가 6m로 대형차량 교행시 사고위험등을 고려 재검토 하기 바람.
- 준공을 앞두고 진입로에 대한 정비상태가 극히 미흡하니 빠른 시일내에 마무리

될 수 있도록 대책을 강구 추진하기 바람.

【 13 】 1995년도제1회추가경정예산안심사보고서

제출년월일 : 1995. 5. 31

제 출 자 : 예산결산특별위원회

1. 심사결과

가. 제출일자 및 제안자 : 1995. 5. 23 양주군수제출

나. 회 부 일 자 : 1995. 5. 26

다. 상 정 일 자 : 제36회 임시회 예산결산특별위원회

1995. 5. 26 ~ 6. 1일 상정

제안설명, 검토보고, 질의답변, 예산안조정,

심사보고, 토론, 의결.

2. 제안설명요지

(제안설명자 : 부군수 박 영 식)

가. 추가경정예산안 편성사유

○ '94 회계년도 결산에 따른 순세계 잉여금과 금년도 증수가 예상되는 지방세수
입 그리고 조정 교부된 국·도비 보조금 및 지방교부세를 정리하는데 있음.

○ 도시기능 재고를 위한 도시계획도로망정비 사업비 및 재해예방치수사업비와 맑
은물 공급 사업비는 당초 예산편성시 재원부족으로 미계상된 부족 사업비를 계