

【 3 】 1996년도 행정사무감사 특별위원회 구성의 건

발의년월일 : 1996. 10. 30.

발 의 자 : 이상원의원외 1인

☐ 제안이유

'96년도 정기회 기간중 실시하는 '96년도 행정사무감사의 효율적인 운영을 위하여 행정사무감사특별위원회를 구성코자 함.

☐ 주요골자

지방자치법 제36조 및 동법시행령 제16조제1항의 규정에 의거 실시하는 '96년도 행정사무감사의 효율적인 운영을 위하여 양주군의회 행정사무감사및조사에관한조례 제2조제1항의 규정에 의하여 행정사무감사 특별위원회를 7인으로 구성하려는 것임.

【 4 】 주요사업장 현장 확인의 건

발의년월일 : 1996. 10. 30.

발 의 자 : 이상원의원외 3인

☐ 제안이유

'96년도 정기회 기간중 실시하는 '96년도 행정사무감사에 철저를 기하고자 군에서 추진하고 있는 주요사업장에 대하여 현황을 정확히 파악코자 함.

## □ 주요골자

○ 기 간 : 1996. 11. 5 ~ 11. 11 (7일간)

○ 대 상 : 별 첨

첨부 : 제52회 임시회 주요사업장 현지확인 일정 1매. 끝 .

## 제52회 임시회 주요사업장 현지확인 일정

일 정	사 업 장 명
11. 5(화)	1. 군청사 이전 추진 2. 농특산물 직판장 설치를 위한 유양교 가설공사 3. 가남광장(로타리)설치 4. 가남지구 토지구획정리 사업 5. 패키지프로젝트마을 조성 사업
11. 6(수)	1. 복지~마전간 도로확·포장 2. 양주군 문화예술회관 건립 공사 3. 장흥국민관광지 체육시설 설치 공사
11. 7(목)	1. 주내면 정주권 개발사업(광사리) 2. 회천 양돈단지 조성 3. 분노처리시설 증설 4. 임진강 유역 정화대책본부 방문 5. 양주군 청소년 수련관 건립
11. 11(월)	1. 수도권 광역상수도 5단계 사업 2. 차집관로 매설공사 3. 장애인 복지회관 건립 4. 재해 위험 교량 재가설 공사(국담교)

## 군청사 이전추진

### □ 사업개요

- 위 치 : 주내면 남방리 산1-7번지 일원
- 사업규모 : 부지조성 65,199㎡(19,722평), 건물면적 24,493㎡(7,409평)
- 사 업 비 :

(단위:백만원)

총사업비	기 투 자		'96 사 업 비					향후투자비	비고
	집행	이월	계	국비	도비	군비	기타		
33,534	52	1,837	2,835	-	1,000	1,835	-	28,810	

※ '96집행계획 : 4,672

집행실적 : 1,000

○ 착공일 : '95. 5. 23

○ 준공기한 : '99. 6. 30

### □ 추진상황 (전체공정 1.5%)

총 팔 실 적	전 주 실 적	금 주 계 획
<ul style="list-style-type: none"> <li>· '94.12. 15 : 청사이전계획 수립</li> <li>· '95. 3. 31 : 군청사신축설계안 선정</li> <li>· '95. 5. 23 : 기본설계용역 계약</li> <li>· '95. 6. 1 : 중요재산취득 승인</li> <li>· '95.12. 26 : 도시계획시설결정 가결</li> <li>· '96. 8. 12 : G.B.내 행위허가승인 (본관, 의회동)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 기본설계진행(99%)</li> <li>· 기본설계기술심의준비</li> <li>· 보건소건립행위허가 승인 협조요청(건교부)</li> <li>· 도비보조금 교부신청</li> <li>· 교통영향평가용역 진행 (지방도 선형변경 지도)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 기본설계 마무리</li> <li>· 기본설계 기술심의신청</li> <li>· 교통영향평가 용역지도</li> <li>· 환경성 검토용역 발주 (잔디광장, 피크닉장)</li> <li>· 토지매입 진행</li> <li>· 기타용역발주 계속진행</li> </ul>

### □ 추진상 문제점 및 대책

- 청사부지매수 - 재감정가에 의거 잔여필지 매수협의
- 편입주택(7가구) - 문화마을 조성과 연계추진 또는 별도추진
- 검문소 이전 - 동일면적 교환, 부족면적 무상임대 검토
- 보건소건립 행위허가승인 - 승인기관(북부출장소, 경기도)에 협조요청

## 농특산물 직판장 설치를 위한 유양교 가설공사

### □ 사업개요

- 위 치 : 양주군 주내면 유양리 593번지
- 사업규모 : 교량1식(L : 20m' B : 10m')
- 사 업 비 : 232백만원

(단위: 백만원)

총사업비	기 투 자		'96 사 업 비					향 후 투 자	비 고
	집행	이월	계	국 비	도 비	군 비	기 타		
232			232			232			

※ '96 집행계획 : 232백만원 집행실적 : 83백만원

- 착 공 일 : '96. 7. 25
- 준공기한 : '96. 11. 22

### □ 추진상황(전체공정 85 %)

총 괄 실 적	전 주 실 적	금 주 계 획
교량 슬라브콘크리 타설완료 · 옹벽 콘크리트타설 완료 (전주부분 제외)	“없음”	· 전주이설 추진

### □ 추진상 문제점 및 대책

“없 음”

## 가남광장 (로타리) 설치

### ☐ 사업개요

- 위 치 : 양주군 광적면 가남리
- 사업규모 : (1공구) 교통광장 설치 13,700 M<sup>2</sup> , 접속도로 210 M  
(2공구) 접속도로 632.9 M
- 사업비 : 2,201 백만원

( 단위 : 백만원 )

총 사업비	기 투 자		' 9 6 년 사 업 비					향 후 투 자	비 고
	집 행	이 월	계	국 비	도 비	군 비	기 타		
2,201	-	-	1,985	-	1,985	-	-	216	

※ '96년 집행계획 : 1,985 백만원

집행실적 : 285 백만원

- 착공일 : 발주중  
( '96. 10. 29 입찰예정 )

- 준공기한 :

### ☐ 추진상황 ( 전체공정 % )

총괄실적	전주실적	금주계획
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 용지보상계획 토지 37건 6,563m<sup>2</sup> 911,501천원</li> <li>지장물 14건 56,179천원</li> <li>○ 용지보상실적 토지 15건 1,991 M<sup>2</sup> 263,702 천원</li> <li>지장물 1건 21,869 천원</li> <li>○ 공사발주 - 1공구 광장 13,700 M<sup>2</sup> - 접속도로 210 M</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 용지 및 지장물 보상협의</li> <li>○ '96. 10. 29 입찰</li> </ul>

### ☐ 추진상 문제점 및 대책

## 가남지구토지구획정리사업

### ☐ 사업개요

- 위 치 : 양주군 광적면 가남리, 석우리일부지역
- 사업규모 : 182,861m<sup>2</sup>
- 사 업 비 : 7,860백만원

(단위 : 백만원)

총사업비	기 투 자		'96 사 업 비					향 후 투 자	비 고
	집 행	이 월	계	국 비	도 비	군 비	기 타		
7,860	361	70	-	-	-	-	-	7,429	

※ '96 집행계획 : 70백만원      집행실적 : 1백만원

○ 착공일 :

○ 준공기한 :

### ☐ 추진상황(전체공정 13%)

총괄실적	전주실적	금주추진계획
○사업시행명령 신청 ○사업시행명령 ○사업시행조례공포 ○사업시행인가 신청에따른 공람공고 ○사업시행인가에따른 관련법검토 ○경미한사항공고후 인가신청중	○경미한사항 공고후 인가신청중	○보완서류 작성제출

### ☐ 추진상 문제점 및 대책

## 패키지프로젝트마을 조성사업

☐ 사업개요

- 위 치 : 광적면 석우리 산2-2외10필지
- 사업규모 : 주택20동,기반시설1식(오수처리시설,도로,하수도,놀이터,창고,지하수개발)
- 사 업 비 : 1,886 백만원

(단위 :백만원)

총사업비	기 투 자		'96 사 업 비					향 후 투 자	비 고
	집행	이월	계	국비	도비	군비	기타		
1,886			1,886	200	250	100	1,336		

※ '96 집행계획 : 1,886 백만원

집행실적 : 1,378백만원

○ 착 공 일 : 96년 8월

○ 준공 기한 : 96년 12월

☐ 추진상황 (전체공정 65 %)

총 괄 실 적	전 주 실 적	금 주 계 획
0 96.6.29 - 현황측량 및 가분할 준공 0 96.7 - 기반시설 관급자재 구입 0 96.7.27 - 기반시설 및 주택 착공 0 지하수개발공사 발주 0 기반시설 설계변경 0 패키지 간이오수처리시설 착공	0 패키지마을 지하수개발 및 상수 시설 공사 착공 0 패키지마을 공동창고 및 전기설비 공사 착수	0 패키지마을 기반시설 및 주택공사 동절기 이전 완료 입주토록 공사 추진 독려

☐ 추진상 문제점 및 대책

## 복지 ~ 마전간 도로 확,포장

### □ 사업개요

- 위 치 : 백석면 복지리 ~ 주내면 광사리
- 사업규모 : 연장 8.85km 확장폭 10m 포장폭 9.6m
- 사 업 비 : 9,290백만원

( 단위 : 백만원 )

총 사업비	기 투 자		' 9 6 년 사 업 비					향 후 투 자	비 고
	집 행	이 월	계	국 비	도 비	군 비	기 타		
9,290	2,157	1,360	653	-	440	213	-	5,120	

※ '96년 집행계획 : 2,013 백만원

집행실적 : 1,037 백만원

○ 착공일 : '94. 12 . 30

○ 준공기한 : '99 . 12.

### □ 추진상황 ( 전체공정 73 % )

총 관 실 적	전 주 실 적	금 주 계 획
<ul style="list-style-type: none"> <li>○백석면복지리-주내면남방리 1구간 4.3KM 공사착공</li> <li>-4.3KM중 3.5KM포장공 추진</li> <li>#78 2.2 KM 완료</li> <li>#467 3.1KM 완료</li> <li>- 낙석방지책 180 M</li> <li>- BOX 5개소중 4개소 완료</li> <li>○2구간 ( 주내면마전리 - 광사리 )</li> <li>용지분할측량 완료</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 교통안전 시설설치</li> <li>- 방호벽 50 M</li> <li>- 가드레일 154 M</li> <li>○ 도로표지병 100M</li> <li>교통유도표지판 15개</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 주내-백석정계 가로등설치 (5등)</li> <li>○ 교통안전방호벽(L=100M)</li> <li>○ 도로표지판 및 안전시설 설치</li> <li>-도로표지병 354m (70개)</li> <li>- 교통 안내표지판 1 개</li> <li>- 교통 유도표지판 10개</li> </ul>

### □ 추진상 문제점 및 대책

- 2구간(3.25KM) 에대한 사업비 확보가 어려움 ( 4,800 백만원)
- '97 도비지원 요구 ( 2,880 백만원)
- '97 도비지원시 평화로에서 마전리 암매부락구간 4차선으로 시행계획



## 양주군문화예술회관건립공사

### □ 사업 개요

- 위 치 : 양주군 광적면 광석리 132번지 일원
- 사업규모 : 지하1층, 지상2층 (건축연면적 8,284㎡)
- 사업비

(단위: 백만원)

총사업비	기 투 자		'96 사 업 비					향후투자비	비 고
	집행	이월	계	국비	도비	군비	기타		
13,233	5,559	974	3,883	-	1,000	2,883	-	2,817	

※ '96 집행계획: 4,857백만원

집행실적: 2,358 백만원

○ 착 공 일 : '93. 12. 28

○ 준 공 일 : '96. 10. 31

### □ 추진 상황 (전체공정:94 %)

총괄실적	전주실적	금주계획
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 건물 골조공사 완료</li> <li>○ 건물외벽석재붙임완료</li> <li>○ 석재코팅및현관계단석 설치</li> <li>○ 조명기구설치완료</li> <li>○ 체육관 및 소강당 무대공사골조 작업완료</li> <li>○ 전기,기계설비 설치완료</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 옥탑 사다리 설치</li> <li>○ 내부미장 마무리작업</li> <li>○ 분수타일 (외부미장)</li> <li>○ 체육관,소강당 창호 제작</li> <li>○ 기계설비 닥트(계속)</li> <li>○ 오배수공사(계속)</li> <li>○ 체육관 소강당무대공사 (계속)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 옥탑 사다리설치(계속)</li> <li>○ 옥상파라펫 미장</li> <li>○ 램프 및 화단석공사</li> <li>○ 체육관,소강당창호제작 (계속)</li> <li>○ 기계설비 닥트작업</li> <li>○ 오배수 공사(계속)</li> <li>○ 체육관소강당무대공사 (계속)</li> </ul>

### □ 추진상 문제점 및 대책

- 당초 준공기한이 96. 10. 31일까지이나 사업비 부족으로 년내완공 불가 ('97 상반기중 준공)
- 공기를 연장후 명년도에 부족예산을 확보하여 사업 마무리

## 장흥국민관광지체육시설설치공사

### □ 사업 개요

- 위 치 : 양주군 장흥면 석현리 379-1번지 일원
- 사업규모 : 부지면적 6,331m<sup>2</sup> (수영장 5,000, 퍼팅장 1,331)  
야외수영장 1,057m<sup>2</sup>(성인 740, 어린이317) 퍼팅장 18홀
- 사업비

(단위: 백만원)

총사업비	기 투 자		'96 사 업 비					향후투자	비 고
	집행	이월	계	국비	도비	군비	기타		
2,300	497	803	1,000	-	500	300	교부세 200	-	

※ '96 집행계획: 1,503 백만원      집행실적: 898 백만원

○ 착 공 일 : '95. 12. 9

○ 준 공 일 : '96. 12. 3

### □ 추진 상황 (전체공정: 74 %)

총괄실적	전주실적	금주계획
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 진입도로배수관(D1,200 m/m)설치완료</li> <li>○ 부지 토목공사완료</li> <li>○ 반중력,역T형옹벽완료</li> <li>○ 수영장 수조 구체 콘크리트 완료</li> <li>○ 진입로경계석설치완료</li> <li>○ 정수배관설치완료</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 수영장 수조방수공사</li> <li>○ 수영장 수조미장공사</li> <li>○ 스탠드 계단 미장</li> <li>○ 진입계단 철근 및 거푸집 조립</li> <li>○ 외부전기 배관작업</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 폴 내부 미장공사</li> <li>○ 맹암거설치공사(50m)</li> <li>○ 폴류관설치</li> <li>○ 부지내 잔토정리</li> <li>○ 진입계단설치</li> </ul>

### □ 추진상 문제점 및 대책

○ 군비 (3억) 2회추경에 확보 되어 추가공사 발주 지연

○ 추가공사 주속 반주하여 내년 상반기중 공사마무리

## 주내면 정주권 개발 사업

### □.사업개요

- 위     치 : 주내면 일원
- 사업규모 : (7사업/17개소)- 마을도로포장6.하수도2.버스승강장3.농로포장3.  
                  농업관정2.지역배수시설1.
- 사   업   비 : 6,486 백만원

(단위 : 백만원)

총 사업비	기   투   자		‘ 9 6   년   사   업   비					향   후 투   자	비   고
	집   행	이   월	계	국   비	도   비	군   비	기   타		
6,486	-	-	1,151	805	173	173	-	5,335	

\* ‘96년 집행계획 : 1,151 백만원

집행실적 : 155 백만원

○ 착공일 : ‘96년 7월

○ 준공기한 : ‘97년 11월 30일

### □ 추진상황 ( 전체공정        62 % )

총   괄   실   적	전   주   실   적	금   주   계   획
○ 총사업량 : 총17개소 ○ 완료: 8개소 (도로3.관정2.버스승강장3) -.도로:남방리.삼송2리. 마전1리 -.버스승강장:남방리.고읍리 마전리. -.관정 :어둔리.광사리 ○ 추진중 : 9개소 (도로포장5) -.도로:광사리.삼송1리 만송2.광사1리2개소 -.생활용수: 고읍리 -.하수도:어둔리.고읍리. 마전1리	0.고읍리 하수도 -.거꾸집 및 철근조립 0.광사리도로포장(덕고개) -.토공작업 ○ 주내면 광사리(원학동) -.거꾸집설치(박스및도로) ○ 주내면 삼송1리 -.보조기충부설및토공작업	○ 고읍리 하수도 -.레이콘타설및흙관부설 ○ 광사리(덕고개) -.토공작업 ○ 광사리(원학동) 박스 레이콘타설 ○ 삼송1리 -콘크리트포장

### □ 추진상 문제점 및 대책

- 문   제   점 : 금회 시공구간에 농작물이 식재되어 있어 작업이 어려운 지역이  
                  있으나 구간별로 작업을 시행하고 있음.

## 회 천 양 돈 단 지 조 성

### □ 사업개요

- 위 치 : 양주군 회천읍 옥정리 18-21
- 사업규모 : 29,959㎡(축사19동, 12,786㎡)
- 사 업 비 : 2,246백만원(국비173, 지방비200, 융자1,302, 자담571)

(단위 : 백만원)

총사업비	기 투 자		'96 사 업 비					향후 투자	비 고
	집행	이월	계	국비	도비	군비	기타		
2,246	1,593	653	-	-	-	-	-	-	-

※ '96 집행계획 : 653

집행실적 : 550(84%)

○ 착공일 : 95. 11. 30.

○ 준공기한 : 96. 11. 30.

### □ 추진상황(전체공정 95%)

총괄실적	전주실적	금주계획
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 축사 19동 12,786㎡착공 및 내부시설</li> <li>    └ 완료 8동 4,110㎡</li> <li>    └ 내부시설중 8동 5,465㎡</li> <li>    └ 기초공사중 3동 3,211㎡</li> <li>- 축분발효시설완료 : 1조 (900M/T)</li> <li>- 관정완료 : 5공(대1, 소4)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 축사3동 건축 및 내부시설계속</li> <li>· 배수로 200m설치</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 창고신축1동</li> <li>· 축사2동지붕설치</li> <li>· 내부시설계속</li> </ul>

### □ 추진상 문제점 및 대책

- 없음

## 양주군 청소년수련관 건립

### □ 사업개요

- 위 치 : 양주군 회천읍 덕계리 산105-3번지
- 사업규모 : 부지면적 : 33,736㎡, 건축연면적 : 4,049.07㎡
- 사 업 비 : 5,520백만원

(단위:백만원)

총사업비	기 투 자		'96 사 업 비					향후투자	비 고
	집 행	이 월	계	국 비	도 비	군 비	기 타		
5,520	-	-	1,910	-	1,410	500		3,610	

※ '96 집행계획 : 1,910백만원 집행실적 :

- 착 공 일 : '96. 11
- 준공기한 : '97. 12

### □ 추진상황(전체공정 10%)

총 괄 실 적	전 주 실 적	금 주 계 획
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ '95.12 : 공유재산 취득승인 (양주군의회)</li> <li>○ '96. 4 : 청소년수련관 기본 및 실시설계</li> <li>○ '96. 5 : 청소년수련관 기본계획 및 설명회개최</li> <li>○ '96.10 : 청소년수련관 건설심의</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 건설심의 위원회 결과 보완 사항 준비</li> <li>○ 인.허가서류 준비 (청소년수련시설허가 신청서류)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 건설심의 위원회 결과 보완 사항 준비</li> <li>○ 인.허가서류 준비 (청소년수련시설허가 신청서류)</li> </ul>

### □ 추진상 문제점 및 대책

## 분뇨처리 시설 증설

### □ 사업개요

- 위 치 : 양주군 은현면 용암리 12-6번지
- 사업규모 : 120톤/일(기존 60톤/일)  
[토목,건축,기계,전기,배관설비공사]
- 사 업 비 : 2,878(백만원)

(단위:백만원)

총사업비	기투자		'96사업비					향후투자	비고
	집행	이월	계	국비	도비	군비	기타		
2,878			1,430	1,430				1,448	

※ '96 집행계획 :

집행실적 : 1,500(만원)

○ 착공일 : '96.12

○ 준공기한 : '97.12

### □ 추진상황(전체공정 %)

총괄실적	전주실적	금주계획
96.7. 8 분뇨처리시설 설치승인신청(도)	96.7. 8 분뇨처리시설 설치승인신청(도)	실시설계중
7.11 기본조사설계준공(군)	7.11 기본조사설계준공(군)	
7.19 실시설계용역의뢰(군)	7.19 실시설계용역의뢰(군)	
7.23 설치승인(특)(도)	7.23 설치승인(특)(도)	
8.20 실시설계계약,설계중	8.20 실시설계계약,설계중	

### □ 추진상 문제점 및 대책

#### ○ 문제점

- 총 사업비 : 28억8천만원
- 현 확보예산 : 14억3천만원(양여금)
- 미 확보예산 : 14억5천만원(지방비)

#### ○ 대책

- 미확보액 14억5천만원 군비예산반영

## 수도권 광역상수도 5단계사업

### □ 사업개요

- 위 치 : 회천읍, 주내면, 장흥면 일원
- 사업규모 : 수수물량 17,000톤/일 , 송배수관로 45km, 배수지 4개소, 가압장 3개소
- 8사 업 비 : 16,891백만원

(단위 : 백만원)

총사업비	기 투 자		'96 사 업 비					향후 투자	비고
	집행	이월	계	국비	도비	군비	기타		
16,891	4,535	236	5,828	-	2,235	3,593	-	6,292	

※'96집행계획 : 6,064백만원

· 집행실적 : 1.068백만원

- 착공일 : 1차분 : 95. 7. 11 - 송배수관로 15km  
2차분 : 96.5.29 - 배수지 4개소, 가압장 3개소, 송배수관로 30km
- 준공기한 : 1차분 : 96. 9. 26 , 2차분 : 97.12.31

### □ 추진상황(전체공정 39 %)

총괄실적	전 주 실 적	금 주 추 진 계 획
○ 송배수관로 45,000m 중 27,251m완료	○ 고읍A-4 라인 배수관로 D=200m/m L=337m부설 ○ 고읍A- 라인 배수관로 L=337m 노면복구 골재 포설완료 ○ 덕정배수지바닥굴착공사	○ 고읍A-LINE(D=200m/m) 관로부설작업(L=400m예정) ○ 덕정배수지 굴착공사 및 바닥 기초콘크리트타설, 바닥슬라브철근배근작업 ○ 덕정 송수라인D=500m/m 관로부설준비 및 아스팔트 컷팅

### □ 추진상 문제점 및 대책

## 차집관로 매설공사

### □ 사업개요

- 위 치 : 양주군 은현면, 광적면 일원
- 사업규모
  - 차집관로 : 계획 28.3km('95까지 완료 17.3 '96계획 6.2, '97계획 4.8)
- 사 업 비 : 1,900,910천원 (96확보 1,872,000천원, 95이월 28,910천원)  
(도급 1,634,657천원, 관급 266,253천원)

(단위 : 백만원)

총사업비	기 투 자		'96 사 업 비					향후 투자	비고
	집행	이월	계 .	국비	도비	시군비	기타		
36,111	32,601	-	1,872	992	440	440 군비(211)		1,638	

※'96집행계획 : 1,872백만원

· 집행실적 : -

○ 착공일 : 96. 8. 30

○ 준공기한 : 97.6.30

### □ 추진상황(전체공정 25 %)

총 팔 실 적	전 주 실 적	금 주 추 진 계 획
○ 터파기 및 암파쇄 : (NO 600-580, NO 620-607) ○ 관부설 : 78본(312m)	○ 토공 : 암터파기 NO 585-580, NO 620-610 ○ 관부설 : 47본(188m)	○ 토공 : 암터파기 (NO 580-560, NO 607-605) ○ 관부설 : 50본 200m

### □ 추진상 문제점 및 대책

- 문제점
  - 하천개수 보상지연에 따른 미시공 구간 발생(차집관거 매설지연)
  - 암발생으로 인한 시공 난이 및 발파로 인한 인근 가옥 및 가축피해가 예상되며 시공방법 변경으로 시공기간 지연(설계:암발파→시공:프레카)
- 대책
  - 암터파기 프레카 장비를 5대이상 투입하여 효율적 대처



## 장애인 복지회관 건립

### □ 사업개요

○ 위 치 : 양주군 남면 상수리 산81-11번지

○ 사업규모 : 150평 (철근콘크리트 슬라브)

○ 사 업 비 : 408백만원

(단위:백만원)

총사업비	기 투 자		'96 사업비					향후 투자	비 고
	집 행	이 월	계	국 비	도 비	군 비	기 타		
408	-	-	408		200	208	-	-	

※ '96 집행계획: 408백만원 집행실적: 144백만원(설계비 9백만원, 선금금 135백만원)

○ 착공일 : 96. 8. 9

○ 준공기한 : 96. 12. 6

### □ 추진상황 (전체공정 45%)

총괄실적	전주실적	금주계획
○ 토목: 부지조성 (토사반출 500m <sup>3</sup> ) ○ 건축: · 지하실 설치(14.97평) · 비트 106m · 옹벽설치 65m	○ 비트 옹벽 및 슬라브 레미콘 처리 ○ 뒷부분 옹벽1단계 설치 길이 : 26m 높이 : 2.5m	○ 바닥 되메우기 ○ 하리설치 ○ 바닥레미콘 처리 ○ 자재확보(철근, 거푸집) ○ 용수원 개발

### □ 추진상 문제점 및 대책

○ 문제점 : 주변에 지하수가 부족함(공단에서 대형관정 10여공을 굴착하여 사용하고 있음).

○ 대 책 :   - 공단 또는 영신섬유와 협조 절충  
               - 저수지주변 토지소유자 동에서 징취

## 재해 위험교량 재가설공사

### □ 사업 개요

- 위 치 : 양주군 은현면 선암리 국담교외 7개소
- 사업규모 : L = 330M B = 9 - 12M
- 사업비 : 3,920백만원

( 단위 : 백만원 )

총 사업비	기 투 자		' 9 6 년 사 업 비					향 후 투 자	비 고
	집 행	이 월	계	국 비	도 비	군 비	기 타		
33,920	-	-	3,422	-	2,892	530	-	498	

※ '96년 집행계획 : 2,360 백만원      집행실적 : 1,182 백만원

- 착공일 : '96년 4월
- 준공기한 : '97년 6월

### □ 추진상황 ( 전체공정 70 %)

총 팔 실 적	전 주 실 적	금 주 계 획
○ 교량 재가설 건수 : 8건 ◦ 완료 : 4건 (비암4교, 중촌교, 신암교, 부곡1박스교) ◦ 추진중 : 3건 (국담교, 승리교, 비암3교) ◦ 미착공 : 1건 (행동교)	○ 승리교, 국담교, 비암3교 ◦ 배수관부설 및 난간제작 노상다짐(승리교) ◦ 접속스라브 철근배근 (비암3교) ◦ 교대1기, 교각1기 기초 레미콘타설 및 구체철근 배근(국담교)	○ 승리교, 국담교, 비암3교 ◦ 배수관부설, 노상다짐, 접속스라브 포장(승리교) ◦ 접속스라브 포장(비암3교) ◦ 교대1기, 교각1기 구체거푸집설치, 레미콘타설, 철근배근, 교각2기터파기(국담교)

### □ 추진상 문제점 및 대책

- 문 제 점
  - 교량 재가설을 위한 사업비 498백만원이 부족한 실정임.
- 대    책
  - '96년 제2회 추경 또는 '97년 본 예산에 반영되도록 도에 지원 건의 조치