

都 市 課

'94主要業務 推進實績

事業名	事業內容 및 推進實績	備考
도시계획도로 개설	<p>0. 회천 도시계획도로 개설공사</p> <p>- 위치 : 양주군 회천읍 덕정리 일원</p> <p>- 사업량 : [L = 896 M (4개 구간) B = 6 - 10 M</p> <p>- 총사업비: 3,200 백만원 (도비; 2,500백만원 포함)</p> <p style="margin-left: 20px;">[보상비 : 2,537백만원 공사비 : 663백만원</p> <p>- 추진상황</p> <p>. 93. 5 ----- 사업 실시설계</p> <p>. 93. 9 ----- 손실보상금 협의 요청</p> <p>. 94. 7 ----- 실시계획 인가</p> <p>. 94. 9 ----- 착 공</p> <p>. 94. 11 ----- 보상실적 [토 지 7,418㎡/6,854㎡ 지장물 30건/20건</p> <p>- 문제점</p> <p>. 시가지 중심지역으로 높은 보상단가 요구로 보상 협의 지연</p> <p>- 대책</p> <p>. 지속적인 보상협의를와 보상 완료구간부터 도로개설 공사</p> <p>. 95년 준공 예정</p>	<p>장기계속</p> <p>사업</p>

事業名	事業內容 및 推進實績	備考
도시계획도로 개설사업	0. 남면 도시계획도로 개설공사 - 위 치 : 양주군 남면 신산리 일원 - 사업량: $\left[\begin{array}{l} L = 836 M \\ B = 6 - 12 M \end{array} \right.$ - 총사업비: 1,800백만원 $\left[\begin{array}{l} \text{보상비: } 829\text{백만원} \\ \text{공사비: } 971\text{백만원} \end{array} \right.$ - 확보액 : $\left[\begin{array}{l} 94\text{년 확 보 액 : } 600\text{백만원(도비)} \\ 95\text{년 확보계획 : } 1,200\text{백만원} \\ \quad \quad \quad (\text{도비: } 600\text{백만원 확보}) \end{array} \right.$ - 추진상황 . 94. 3 ----- 실시설계 용역 . 94. 6 - 10 ----- 감정평가 완료 . 94. 11 ----- 실시계획 공람공고 . 94. 12 ----- 보상 협의 실시 - 향후계획 . 95. 4 ----- 보상 협의 완료 . 95. 4 ----- 착공 예정 - 문제점 및 대책 . 부족사업비 600백만원 군비 확보 요망	장기계속 사업
가로망 정비 사업	0. 덕계 취락지구내 가로망 정비사업 - 위 치 : 회천읍 덕계리 취락지구 일원 - 사업량 : $L = 600 M , B = 10 M$	장기계속 사업

事業名	事業內容 및 推進實績	備考
	<p>- 사업비 : 2,800백만원 [보상액 2,500백만원 공사비 300백만원</p> <p>-예산확보액: 1,800만원(도비:1,300백만원)</p> <p>-95년확보예정액: 1,000백만원(도비)</p> <p>-추진상황</p> <p>. 93. 6 ----- 감정평가</p> <p>. 93. 9 ----- 보상 계획 통보</p> <p>. 93. 10 ----- 보상 협의 실시</p> <p>* 보상실적(94. 11월 현재)</p> <p> [토 지 : 44필지/ 38필지 지장물 : 24건 / 6건</p> <p>-향후계획</p> <p>. 보상비 및 실시공사비 확보 후 공사완료 예정</p> <p>. 95. 4 월 착공 예정</p>	
가로망 정비 사업	<p>0. 선암리 취락지구내 가로망 정비사업</p> <p>- 위 치 : 은현면 선암리 일부</p> <p>- 사업량 : [L = 400 M B = 6 - 8 M</p> <p>- 사업비 : 550백만원 [보상액 250백만원 공사비 300백만원</p>	장기계속 사업

事業名	事業內容 및 推進實績	備考
토지구획정리 사업	<p>. 94년 까지 확보액: 200 백만원</p> <p>-추진상황</p> <p>. 93. 12 ----- 설계 및 편입용지 감정평가의뢰</p> <p>. 94. 1 ----- 보상 협의 실시</p> <p>* 보상 실적(94. 11월 현재)</p> <p style="margin-left: 40px;">[토 지 16필지/ 15필지</p> <p style="margin-left: 40px;">지장물 11건 / 7 건</p> <p>-문제점 및 대책</p> <p>. 부족사업비 350백만원 군비확보 요망</p> <p>0. 광적지구 토지구획정리사업</p> <p>-사업개요</p> <p>. 위 치 : 광적면 가남리, 석우리 일원</p> <p>. 면 적 : 149,248 m²</p> <p>-추진경위</p> <p>. 93. 12-94. 3 ----- 조사설계 용역완료</p> <p>. 94. 9 ----- 조사설계서 검토</p> <p>. 94. 11 ----- 조사설계계획 공람공고(14일간)</p> <p>-향후계획</p> <p>. 95. 1 ----- 사업계획 결정 신청(군→도지사)</p> <p>. 95. 1 - 6 ----- 실시설계 용역</p> <p>. 95. 7 ----- 사업기간 지정 신청</p> <p>. 95. 9 ----- 사업인가 신청기간 공고</p>	장기계속 사업

事業 名	事業 內 容 및 推 進 實 績	備 考
국토이용계획	<p>-문제점 및 대책</p> <p>· 사업계획 실시설계용역비 400백만원 군비확보 요망</p> <p>0. 회천지구 국토이용계획 변경</p> <p>- 위 치 : 회천읍 덕정, 덕계, 회정, 고암, 옥정일부</p> <p>-용도지역: 13.898 km²(기정 2.85 km²)</p> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div>준도시지역 1.694 km²</div> <div>농 립지역 3.472 km²</div> <div>준농림지역 5.882 km²</div> </div> <div style="font-size: 3em; margin: 0 10px;">}</div> <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div>→ 도시지역 11.048km²</div> </div> </div> <p>-추진상황</p> <p>· 93. 11 ----- 국토이용계획 변경 승인신청</p> <p>· 94. 5 ----- 재검토 지시</p> <p>-문제점</p> <p>· 수도권정비계획법에 의한 수도권정비계획 미수립으로 공업지역 지정이 불가하여 국토이용계획변경 추진에 어려움이 있음.</p> <p>· 도시기본계획 미수립</p> <p>-향후계획</p> <p>· 금년말 수도권정비계획 수립 완료시 재추진하고자 함.</p> <p>· 도시기본계획 수립</p>	

事業名	事業內容 및 推進實績	備考
하수종말 처리 장 설치사업	<p>0. 차집관로 건설공사</p> <p>- 차집관로: L = 28.3 KM</p> <p>- 사업비 : 13,282백만원</p> <div style="margin-left: 400px;"> <p>[국도비 : 9,910백만원</p> <p>시군비 : 3,372백만원</p> <p>(양주군: 1,618백만원)</p> </div> <p>-사업기간: 90. 1 - 94. 12</p> <p>-추진사항</p> <p>. 94. 3. ----- 차집관로 공사 착공</p> <p>. 94. 6. ----- 차집관로 공사 중지(선형 불일치)</p> <p>. 94. 8. ----- 대책회의 개최(동두천, 양주군)</p> <p>. 94. 8. ----- 하천개수 및 정화사업비 지원건의 (경기도, 환경처)</p> <p>-문제점</p> <p>. 하천개수 및 정화사업비 미확보로 차집관로공사 불가</p> <div style="margin-left: 400px;"> <p>[하천개수사업 : 20,772백만원</p> <p>하천정화사업 : 16,968백만원</p> </div> <p>. 하천정화사업은 환경영향평가대상으로 공사 지연</p> <p>. 94년도 미시행분 7.6KM에 대한 1,581백만원 미확보</p> <p>-대 책</p> <p>. 차집관로공사 병행 실시해야 할 경우 하천개수 및</p>	<p>장기계속 사업</p>

事業名	事業內容 및 推進 實績	備考
하수도 정비 사업	<p>정화사업비 확보가 선행되어야 함.</p> <p>하천개수사업비 : 14,291 백만원</p> <p>하천정화사업비 : 14,350 백만원</p> <p>* 95년도 확보액</p> <p>하천개수사업: 5,500백만원(94년 800백만원 포함)</p> <p>하천정화사업: 3,225백만원(94년2,025백만원 포함)</p> <p>. 94년도 미시행분 7.6KM에 대한 사업비 1,581백만원</p> <p>중 양주군 부담액 759백만원 군비 확보 요망</p> <p>. 94년도 사업 '95년 이월시행 요망</p> <p>0. 덕산주택지역 하수도 정비사업</p> <p>- 위 치 : 회천읍 덕계리 취락지구 일부</p> <p>- 사업량 : L = 600 M ϕ = 450 M/M</p> <p>- 총사업비: 1,200백만원</p> <p>- 94확보액: 200백만원(군비)</p> <p>- 사업기간: 94. 10 - 95. 4</p> <p>- 추진상황</p> <p>. 94. 10 ----- 착공</p> <p>- 문제점 및 대책</p> <p>. 잔여구간에 대한 사업비 1,000백만원 군비 확보요망</p> <p>*95 농촌하수도 사업비</p> <p>도비 103백만원</p> <p>군비 100백만원 확보</p>	<p>장기 계속</p> <p>사업</p>

事 業 名	事 業 內 容 및 推 進 實 績	備 考
G.B 관리	<p>0. 개발제한구역 지정현황</p> <p>-지정면적: 79.02 km² (26 %)</p> <p style="padding-left: 40px;">* 제 1차 지정 : '71. 7. 30일, 23.50 km²</p> <p style="padding-left: 40px;">* 제 2차 지정 : '72. 8. 25일, 55.52 km²</p> <p>0. 홍보 사항</p> <p>-홍보물 제작 배포 : 4 회/ 5,510 부(5종)</p> <p>0. 취약시설물 관리실태</p> <p>-별장, 대형음식점, 여관등 51개업소</p> <p>-관리방법</p> <p style="padding-left: 40px;">. 관리카드 작성 관리</p> <p style="padding-left: 40px;">. 단속책임자 지정관리</p> <p style="padding-left: 40px;">. 순찰로 사전예방(1일 1회이상)</p> <p>-점검기관</p> <p style="padding-left: 40px;">. 중앙부서(건설부) ---- 년 2 회</p> <p style="padding-left: 40px;">. 경기도 ---- 년 6 회</p> <p style="padding-left: 40px;">. 자체점검 ---- 년 12 회</p>	

事業 名	事業 內 容 및 推 進 實 績	備 考
<p>수도권광역 상 수도 5단계사업 추진</p>	<p>0. 수도권광역상수도 5단계 수수를위한 기본 및 실시설계</p> <ul style="list-style-type: none"> - 사 업 내 용 <ul style="list-style-type: none"> . 위 치 : 회천읍, 주내면, 장흥면 일원 . 용수배분량 : 17 천톤/일 <ul style="list-style-type: none"> └ 회천읍 : 9 천톤/일 └ 주내면 : 5 천톤/일 └ 장흥면 : 3 천톤/일 . 배수지 축조 : 4 개소 . 가압장 설치 : 4 개소 . 송. 배수관로 매설 : 69 Km . 기타 부대시설 : 1 식 - 추 진 내 역 <ul style="list-style-type: none"> . 기본 및 실시설계 용역 착공 : '94, 3, 30 . " 준공 : '94, 11, 24 (예정) . '94, 9, 28 과업중지 지시(기간:아래 문제점 협의시까지) - 설계용역 추진중 문제점이 도출되어 아래사항을 건설부에 협의 <ul style="list-style-type: none"> . 회천읍 도시화 및 택지개발 고시에따른 용수 배분량 추가 요청 . 의정부시 송수관로에서 분기, 인입지점 변경 및 인입동수두 협의 . 양주군계까지 송수관로 매설 협의 . 장흥면 분기 인입지점 변경 협의 	

事 業 名	事 業 內 容 및 推 進 實 績	備 考
	<ul style="list-style-type: none"> - 건설부 협의 결과(94, 11, 10 회신) <ul style="list-style-type: none"> . 용수 추가배분은 어려우며, 송수관로 분기 및 인입 등에 대하여는 한국수자원공사의 실시설계 완료후 재검토 회신 통보 . 의정부계통 예비량(8천톤)의 추가 배분을 위하여 경기도에 추가배분 재요청코자 함 <p>0. 회천상수도 배수관확장공사</p> <ul style="list-style-type: none"> - 위 치: 회천읍 급수구역내 (3개소) - 사업량: <ul style="list-style-type: none"> [L = 4,189 m [Φ =80 ~ 100 m/m - 사업비: 223,000 천원 <ul style="list-style-type: none"> [도비: 44,535천원 [군비:178,465천원 - 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> . '94, 7, 14 ————— 측량 및 실시설계 완료 . '94, 8, 13 ————— 공 사 착 공 . '94, 12, ————— 공사준공 (예정) * '94, 11, 14현재 공정 80 %로 '94, 12, 10이전 공사를 완료코자 함. 	

事 業 名	事 業 內 容 및 推 進 實 績	備 考
시설확장사업	<p>0. 광백상수도 배수관 확장 공사</p> <ul style="list-style-type: none"> - 위 치: 광백상수도 급수구역내 (9개소) - 사업량: L = 7,779 m <li style="padding-left: 40px;">$\Phi = 50 \sim 150$ m/m - 추 진 실 적 <ul style="list-style-type: none"> . '94, 5, 7 ————— 설계용역 착공 . '94, 6, 24 ————— 설계용역 준공 . '94, 9, 1 ————— 공 사 착 공 . '94, 12, ————— 공사준공(예정) * '94, 11, 14현재 공정 85%로 '94, 12, 10이전 공사를 완료코자 함. 	