

課 設 建

신 천 정 화 사 업

□ 사 업 목 적

- 오염하천정화로 수질을 개선하고
- 고수부지조성으로 쾌적한 하천환경 조성및 친수공간 확보하여 주민 복리증진에 기여

□ 추 진 방 침

- 차집관로사업및 개수사업과 연계추진하여 효율적인 하천정화를 유도하고
- 하천 생태계 회복을 위하여 환경부및 경기도의 사업비를 지원받아 추진

□ 사 업 개 요

- 위 치 : 은현면 용암리(소래교) - 백석면 복지리
- 사업규모 : L = 19.3 km
- 추진기간 : 94 - 97.
- 사 업 비 : 17,074 백만원

구 분	총 사업비	기 투 자		‘96 사 업 비 (백만원)					향 후 투 자	비고
		집 행	이 월	계	국 비	도 비	군 비	기 타		
계	17,074	2,661	1,164	4,551		4,337	214		8,698	
기본설계	176	176								
실시설계	333	333								
토지매입비										
시 설 비	15,921	2,098	1,153	4,346		4,142	204		8,324	
감 리 비	604	51	7	194		185	9		352	
시설부대비	40	3	4	11		10	1		22	

□ 세부추진계획

- 이월사업 마무리 : 3.6 km (나이키부대)
 - 공사중지 95. 12. 12. (동절기및 개수보상지연)
 - 재착공 95. 3. 1.
 - 준 공 95. 6. 30.
- 96사업 발주 : 5.9 km (효촌천)
 - 착 공(5.9 km) : 96. 5. 1.
 - 준 공 : 96. 12. 30.

□ 기 대 효 과

- 수질개선및 자연 생태계 회복
- 쾌적한 하천환경 조성

신 천 개 수 사 업

□ 사 업 목 적

- 하천 개수를 통한 기능을 보강하여 통수능력증대및 재해예방
- 주민의 생명과 재산 보호

□ 추 진 방 침

- 정화사업,차집관로 매설사업과 연계하여 효율적인 하천정화를 유도하고 수해예방및 하천환경을 개선하고자 경기도의 사업비 지원을 받아 추진

□ 사 업 개 요

- 위 치 : 동두천시계 - 백석면 복지리
- 사업규모 : L = 25.4 km
- 추진기간 : 94. - 97.
- 사 업 비 : 19,245 백만원

구 분	총 사업비	기 투 자		‘96 사 업 비 (백만원)					향 후 투 자	비고
		집 행	이 월	계	국 비	도 비	군 비	기 타		
계	19,245	3,410	2,120	2,000		2,000			11,715	
기본설계										
실시설계										
토지매입	1,1295	3,333	1,820	2,000		2,000			4,142	
시설비	7,586	29	291						7,266	
감리비	326	43							283	
시설부대비	38	5	9						24	

□ 세부추진계획

- 착 공 : 95. 6. 28. (3.76 km)
- 공사중지 : 95. 12. 7. (동절기및 보상지연)
- 용지보상 : 96. 1. - 96. 5. (9.5 km)
 계획 : 토지 527필지 375,460 m², 지장물 40건.
 실적 : 토지 200필지 132,299 m² 지장물 20건. (35%)
 * 96확보사업비 2,000백만원은 95보상비 부족액 3,950 백만원의 일부로 활용

□ 기 대 효 과

- 재해예방
- 오염하천 정화로 하천환경 개선

청담천개수사업

□ 사업목적

- 개수사업 통한 하천기능을 보강하여 통수능력 증대및 재해예방
- 주민의 생명과 재산보호

□ 추진방침

- 미개수 취약지 하천에 대한 개수사업을 시행하여 차집관로사업의 원활한 추진을 도모하고 수해예방과 하천환경 개선을 위하여 도비보조사업으로 경기도의 지원을 받아 시행

□ 사업개요

- 위 치 : 회천읍 고암리 - 주내면 만송리
- 사업규모 : L = 17 km
- 추진기간 : 94 - 97
- 사 업 비 : 3,859 백만원

구 분	총 사업비	기 투 자		‘96 사 업 비 (백만원)					향 후 투 자	비고
		집 행	이 월	계	국 비	도 비	군 비	기 타		
계	3,859	861	764	320		320			1,914	
기본설계										
실시설계	67	37	-						30	
토지매입	991	248	264	79		79			400	
시설비	2,783	570	500	239		239			1,474	
감리비										
시설부대비	18	6	-	2		2			10	

□ 세부추진계획

- 착 공 : 95. 12. 12. (서원건설)
- 공사중지: 95. 12. 27. (동절기및 보상지연)
- 용지보상: 96. 1. - 96. 3.
 - 토지 63필지/ 20,630 m²
 - 지장물 13건
- 재착공 : 96. 3. 1.
- 준 공 : 96. 12. 30.

□ 기대효과

- 재해예방
- 침수예방 - 농경지 : 15 ha, - 가옥 : 20 동.

청담천 재해취약지개선사업

□ 사업 목적

- 하천개수를 통한 기능보강 및 통수능력 증대로 수해예방 하고
- 홍수시 상습침수지역에 대한 개수사업 시행으로 주민의 생명과 재산 보호

□ 추진 방침

- 상습 침수해소를 위한 취약지 개선사업으로 경기도의 사업비 지원을 받아 추진

□ 사업 개요

- 위 치 : 회천읍 덕정리 덕정교 상하류 (우안)
- 사업규모 : 하천개수 0.86 km , 라바댐 1개소.
- 추진기간 : 95. - 96.
- 사 업 비 : 1,116 백만원

구 분	총 사업비	기 투 자		“96 사 업 비 (백만원)					향 후 투 자	비고
		집 행	이 월	계	국 비	도 비	군 비	기 타		
계	1,116	78	438	(600)		(600)				() 미확보
기본설계										
실시설계	9	9								
토지매입	251	55	196							
시설비	848	12	240	(596)		(596)				
감리비										
시설부대비	8	2	2	(4)		(4)				

□ 세부추진계획

- 착 공 : 95. 11. 21 (대륜건설)
- 용지보상 : 96. 1. - 96. 3. (토지 21필지/10,003㎡, 지장물 5건)
- 준 공 : 96. 12. 30.

□ 기대 효과

- 침수예방 - 농경지 14 ha.
- 공장 20 동.

더대울 소하천 정비사업

□ 사업 목적

- 소하천을 정비하여 재해를 예방
- 맑은하천 가꾸기 일환의 하천 환경 정화로 주민의 생활환경 개선

□ 추진 방침

- 재해예방과 하천환경정화를 병행한 미래지향적인 다목적 정비
- 소하천정비와 병행하여 농수로, 농로를 동시에 정비함으로써 농업 생산기반시설 확충 도모
- 자연환경 활용 및 자연미 그대로를 유지토록하고 자정기능을 증대토록 정비.

□ 사업 개요

- 위 치 : 양주군 주내면 삼송리 지내
- 사업규모 : 소하천개수 2.3 km
- 추진기간 : '95년 - '97년
- 사 업 비 : 1,050 백만원

구 분	총 사업비	기 투 자		‘96 사 업 비 (백만원)				향 후 투 자	비고
		집 행	이 월	계	국 비	도 비	군 비	기 타	
계	1,050	228	172	250	250			400	
기본설계									
실시설계	18	8						10	
토지매입	130	21	29					80	
시설비	894	198	141	248	248			307	
감리비									
시설부대비	8	1	2	2	2			3	

□ 세부추진계획

- 설 계 : '96. 1. - '96. 2
- 발주 및 착공 : '96. 3.
- 준 공 : '96. 12.
- 군비부담 50 % (250 백만원)에 대하여 추경예산 요구
- 편입 토지 및 지장물 보상협의 계속 추진

□ 기대 효과

- 재해를 예방하여 주민의 재산 손실 방지
- 농수로 및 농로를 동시에 정비하여 농업생산 기반시설확충으로 소득증대에 기여

주내면 정주권 개발사업

□ 사업 목적

- 산업기반시설, 생활환경 개선 및 편익복지시설등의 종합적인 정비확충
- 쾌적한 정주여건을 조성하여 주민의 복지향상 도모

□ 추진 방침

- 농어촌지역의 장기적인 발전방향 제시
- 농어촌 정주체계의 정비확충 도모
- 생산과 환경이 조화된 복지농촌 건설

□ 사업 개요

- 위 치 : 주내면 일원
- 사업규모 : 9 개부문 16 개 사업
- 추진기간 : 96.1월 - 98.12.31
- 사 업 비 : 6,287 백만원

구 분	총 사업비	기 투 자		‘96 사 업 비 (백만원)					향 후 투 자	비고
		집 행	이 월	계	국 비	도 비	군 비	기 타 (읍자)		
계	6,287	38		1,627		1,009	178	440	4,622	
기본설계	38	38								
실시설계	136			36		31	5		100	
토지매입										
시설비	6,099			1,587		975	172	440	4,512	
감리비										
시설부대비	14			4		3	1		10	

□ 세부추진계획

- ‘96 대 상 사 업 선 정 : 1996. 1. 9 - 96. 1. 30
- 농어촌 발전심의위원회 개최 : ‘96. 2 월중
- ‘96 사 업 승 인. (경기도) : 1996. 3. 1 - 96. 3. 30
- 실 시 설 계 및 발 주 : 1996. 4. 1 - 96. 6. 15
- 사 업 착 공 및 준 공 : 1996. 6. 16 - 96. 12. 31

□ 기대 효과

- 농어촌지역의 쾌적한 정주공간 조성
- 안정된 농업구조 정착
- 지역간 균형개발

남방 문화마을 조성사업

□ 사업 목적

- 생활환경과 조화된 미래지향적 농촌마을 조성
- 지역주민의 안정적 주거공간 조성

□ 추진 방침

- 현대식 농촌주택단지 편익시설등을 조성 소득원 개발
- 향후 군청소재지의 배후마을로 육성

□ 사업 개요

- 위 치 : 주내면 남방리 일원
- 사업규모 : 52,450 m²(15,866 평)
- 추진기간 : 1996. 1월 - 1998. 12. 31
- 사 업 비 : 7,785 백만원(안)

구 분	총 사업비	기 투 자		‘96 사 업 비 (백만원)					향 후 투 자	비고
		집 행	이 월	계	국 비	도 비	군 비	기 타		
계	7,785								7,785	
기본설계	50								50	
실시설계	100								100	
토지매입	1,238								1,238	
시설비	6,047								6,047	
관리비	300								300	
시설부대비	50								50	

□ 세부추진계획

- 문화마을 조성사업 예정지 선정보고 : 1996. 2. 28
- 사 업 예 정 지 구 . 추 천 (경기도) : 1996. 3. 10
- 사업예정지구. 현지조사(농림수산부) : 1996. 3. 11 - 1996. 5. 10
- 사업예정지구. 선정시달(") : 1996. 5. 20
- 기 본 계 획 수 립 및 승 인 요 청 : 1996. 5. 21 - 1996. 11. 10
- 기 본 계 획 . 승 인 (농림수산부) : 1997. 11. 11 - 1997. 1. 10
- 시 행 계 획 수 립 및 사 업 착 수 : 1997. 1. 11 - 1998. 12. 31

□ 기대 효과

- 토지이용의 극대화 및 G.B 내 노후건물의 집단이축으로 열악한 주민생활환경 개선
- 신규마을 조성으로 주민의 복지향상 및 지역간 균형개발 도모

밭기반 정비사업

□ 사업 목적

- 밭 작물의 경쟁력 강화를 위하여 채소,과수,화훼등의 생산성 향상 도모
- 시설농업등 기술농업의 기반조성

□ 추진 방침

- 농업성장이 유망한 지역을 대상으로 가능한 농업진흥구역 우선개발
- 채소,과수,화훼 단지는 지목에 관계없이 실경작을 기준으로 개발
- 원예생산 및 시설농업 지원사업과 연계시행

□ 사업 개요

- 위 치 : 양주군 일원
- 사업규모 : 도로포장 L = 1.6 Km , 관정 : 5 공, 용배수로 L = 4.4 Km
- 추진기간 : 1996. 1월 - 1996. 12. 31
- 사 업 비 : 666 백만원

구 분	총 사업비	기 투 자		‘96 사 업 비 (백만원)					향 후 투 자	비고
		집 행	이 월	계	국 비	도 비	군 비	기 타		
계	666			666	532	80	54			
기본설계										
실시설계	28			28	22	3	3			
토지매입										
시설비	634			634	507	76	51			
감리비										
시설부대비	4			4	3	1				

□ 세부추진계획

- 기본조사 및 설계 (농어촌 진흥공사) : 1996. 2. 1 - 1996. 7. 30
- 대 상 사 업 승 인 (경기도) : 1996. 8. 1 - 1996. 8. 15
- 사 업 발 주 및 시 행 : 1996. 8. 16 - 1996. 12. 31

□ 기대 효과

- 원예작물의 경쟁력 강화로 주민 소득증대
- 시설농업등 기술농업 기반조성

농어촌생활용수 개발사업

□ 사업 목적

- 생활용수, 농업용수, 공업용수 등 다목적용수의 충분한 공급으로 주민의 생활환경 개선
- 체계적인 지하수 개발로 깨끗한 물 공급

□ 추진 방침

- 농어촌소죽증대와 생활환경의 개선으로 급증하고 있는 생활용수의 충분한 공급도모
- 물 부족지역 및 오염지역의 우선개발

□ 사업 개요

- 위 치 : 회천읍 봉양리, 장흥면 삼상리
- 사업규모 : 암반관정 2공(심도 : 150 - 200 m), 수중모타, 물탱크, 관로부설등
- 추진기간 : 1995. 10.19 - 1996. 12. 31
- 사 업 비 : 203 백만원

구 분	총 사업비	기 투 자		‘96 사 업 비 (백만원)					향 후 투 자	비고
		집 행	이 월	계	국 비	도 비	군 비	기 타		
계	203		33	170	85	85				
기본설계										
실시설계	9			9	5	4				
토지매입										
시설비	193		33	160	80	80				
감리비										
시설부대비	1			1		1				

□ 세부추진계획

- 수원공 개발 (경기도) : 1996. 2. 1 - 1996. 5. 31
- 이 용 시 설 설 계(군) : 1996. 6. 1 - 1996. 7. 30
- 사 업 착 공 및 준 공 : 1996. 8. 1 - 1996. 12. 31

□ 기대 효과

- 재래식 용수이용체계에서 상수도 이용체제로 전환
- 깨끗한 물의 공급으로 주민 보건위생 향상

농어촌가로등 설치사업

□ 사업 목적

- 농번기 야간작업을 가능케하여 농어촌 인력부족현상을 완화
- 농공지구 취업자 및 청소년,학생들의 야간통행 안전도모와 주미의 생활편익 도모

□ 추진 방침

- 야간작업 활동에 직접 이용될수 있는 장소 위주로 설치
- 노후 파손된 기존가로등의 대체설치 위주로 시행
- 인근 도시로부터 멀리 떨어진 낙후된 마을 우선 설치

□ 사업 개요

- 위 치 : 양주군 일원
- 사업규모 : 농어촌가로등 200 등 (220V 250 W)
- 추진기간 : 1996. 1월 - 1996. 6. 30
- 사 업 비 : 60 백만원

구 분	총 사업비	기 투 자		‘96 사 업 비 (백만원)					향 후 투 자	비고
		집 행	이 월	계	국 비	도 비	군 비	기 타		
계	60			60			60			
기본설계										
실시설계										
토지매입										
시설비	60			60			60			
감리비										
시설부대비										

□ 세부추진계획

- 설치 장소 선정 : 1996. 1. 4 - 1996. 2. 20
- 설 계 : 1996. 1. 9 - 1996. 1. 12
- 사 업 발 주 : 1996. 3. 1 - 1996. 3. 25
- 사업착공및 준공 : 1996. 3. 26 - 1996. 6. 30

□ 기대 효과

- 농어촌 인력부족현상 완화
- 야간통행 안전도모 및 방법기능 강화

평화로 우회도로 개설 및 포장 공사

☐ 사업목적

- 평화로(국도3호선) 교통량 증가에 따른 우회도로 개설로 교통체증 해소
- 지역간 균형 개발 촉진

☐ 추진방점

- 법정 도로(군도 이상)로 지정하여 국,도비 및 양여금으로 조기 공사 추진

☐ 사업개요

- 위 치 : 주내면 마전리 ~ 회천읍 봉양리 (4차선)
회천읍 덕계리 ~ 주내면 고읍리 (2차선)
- 사업규모: 4차선 14.6 km, 2차선 3.8 km
- 추진기간: '94 ~ '99
- 사 업 비: 72,575백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총 사업비	기투자		'96 사 업 비					향후 투자	비고
		집행	이월	계	국비	도비	군비	기채		
계	72,575	1,109	2,891	10,000				10,000	58,575	
기본설계	124	124								
실시설계	875	875								
토지매입	21,312		2,891	10,000				10,000	8,421	
시 설 비	48,704								48,704	
감 리 비	1,350								1,350	
시설부대비	210	110							100	

☐ 세부추진계획

- '96. 1. 설계심의요청(건설교통부) 환경영향 평가협의(경기도)
 국도변경건의(건설교통부)
 도시계획시설변경 및 실시계획 인가 협의 (의정부시)
- '96. 2~ '96. 6. 30 분할측량 및 감정평가 완료
- '96. 7~ '96. 12.31 용지보상추진
- '97. 1~ '99. 12.31 공사 추진

☐ 기대효과

- 우회도로 확보로 교통난 해소와 물류 수송비용 절감
- 지역 균형 개발도모

주내검문소~가남리간 도로 확,포장 공사

☐ 사업목적

- ☐ 급격한 교통량 증가에 따른 도로망 확충
- ☐ 지역간 균형 개발 촉진

☐ 추진방침

- ☐ 지역간 원활한 교통처리를 위한 기반시설 구축
- ☐ 경기도비로 공사추진

☐ 사업개요

- ☐ 위 치 : 주내면 남방리 ~ 광적면 가남리
- ☐ 사업규모: 연장 7.2 km, 확장폭 18.5 ~ 20m
- ☐ 추진기간: '92 ~ '96
- ☐ 사 업 비: 12,674백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총 사업비	기투자		'96 사 업 비					향후 투자	비고
		집행	이월	계	국비	도비	군비	기타		
계	12,674	8,976	3,698	-	-	-	-	-	-	
기본설계										
실시설계	37	37								
토지매입	4,909	4,909								
시 설 비	7,445	3,872	3,573							
감 리 비	259	143	116							
시설부대비	24	15	9							

☐ 세부추진계획

- ☐ '94 6. 7. 공사착공
- ☐ '96 9. 30 공사완공 (예정)

☐ 기대효과

- ☐ 도로망 확충으로 교통체증 해소
- ☐ 지역 균형 개발도모 및 물류비용절감으로 지역경제 활성화 도모

가남 광장(로타리)설치 공사

☐ 사업목적

- ☐ 사거리 교통 신호체계 개선
- ☐ 시가지 미관 정화 추진

☐ 추진방침

- ☐ 기결정되어 있는 도시계획시설(광장) 공사 추진
- ☐ 경기도비로 사업 추진

☐ 사업개요

- ☐ 위 치 : 광적면 가남리 지내
- ☐ 사업규모: 도시계획광장 및 로타리 설치 7,900 m²
- ☐ 추진기간: '96 ~ '97
- ☐ 사 업 비: 1,985백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총 사업비	기부자		'96 사 업 비					향후 투자	비고
		집행	이월	계	국비	도비	군비	기타		
계	1,985			1,985		1,985				
기본설계										
실시설계	50			50		50				
토지매입	1,092			1,092		1,092				
시 설 비	800			800		800				
감 리 비	38			38		38				
시설부대비	5			5		5				

☐ 세부추진계획

- | | |
|-----------------------------------|----------------|
| <input type="radio"/> '96. 1. | 실시설계 용역발주 |
| <input type="radio"/> '96. 4. 30 | 실시설계 용역완료 |
| <input type="radio"/> '96. 5. 31 | 토지분할 및 감정평가 완료 |
| <input type="radio"/> '96. 6. 1 | 용지보상 추진 |
| <input type="radio"/> '96. 7. 1 | 공사착공 |
| <input type="radio"/> '96. 12. 31 | 공사완료 |

☐ 기대효과

- ☐ 도로 접속부의 원활한 교통 처리
- ☐ 쾌적한 도로 환경 조성

용암~신산간 도로 확,포장 공사

☐ 사업목적

- 교통량 증가에 따른 도로망 확충

☐ 추진방침

- 지역간 원활한 교통처리를 위한 기반시설구축
- 경기도비로 사업 추진

☐ 사업개요

- 위 치 : 은현면 용암리 ~ 남면 신암리 (파주경계)
- 사업규모: 연장 13.5km 확장폭 17.5m
- 추진기간: '93 ~ '98
- 사 업 비: 25,029백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총 사업비	기투자		'96 사 업 비					향후 투자	비고
		집행	이월	계	국비	도비	군비	양여금		
계	25,029	5,050	356	9,834		4,917		4,917	9,789	
기본설계										
실시설계	263	263								
토지매입	7,043	4,787	356	1,900		950		950		
시 설 비	17,489			7,700		3,850		3,850	9,789	
감 리 비	215			215		107		108		
시설부대비	19			19		10		9		

☐ 세부추진계획

- '96. 1. 용지보상 추진
- '96. 3. 공사 착공 (상수점문소~신암리 L= 7.3 km)
(북부 출장소에서 공사 추진 계획)
- '98. 12. 31 공사 완료(예정)

☐ 기대효과

- 도로망 확충으로 지역균형개발 도모
- 유통비 절감으로 지역경제 활성화 도모

북지~마전간 도로 확,포장 공사

☐ 사업목적

- 기반 시설 확충과 날로 증가하는 교통량에 대비하는 도로망 구성

☐ 추진방향

- 군 관내 일주순환 도로로서 확,포장 개설 사업의 조기마무리

☐ 사업개요

- 위 치 : 백석면 북지리 ~ 주내면 광사리
- 사업규모: 연장 8.85 km, 확장폭 10 m
- 추진기간: '94 ~ '98
- 사 업 비: 9,290백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총 사업비	기투자		'96 사 업 비					향후 투자	비고
		집행	이월	계	국비	도비	군비	양여금		
계	9,290	2,157	1,360	906			272	634	4,867	
기본설계										
실시설계	82	82								
토지매입	2,377	906		906			272	634	565	
시 설 비	6,818	1,161	1,360						4,297	
감 리 비										
시설부대비	13	8							5	

☐ 세부추진계획

(1구간 : 백석면 북지리 ~ 주내면 남방리 연장 4.3 km)

○ '95. 9. 11. 공사착공 (1구간 연장 4.3km)

○ '97. 2. 10. 공사준공 (예정)

(2구간 : 주내면 마전리 ~ 주내면 광사리 연장 3.25km)

○ '96. 1

 ~'96.4.30 편입용지분할 및 감정평가 완료

○ '96. 5. 1 용지보상 추진

○ '97. 1. 공사 착공

○ '98. 12. 31. 공사준공(예정)

☐ 기대효과

- 주변도로 교통량 분산 및 군관내 일주 순환도로 확충
- 도로망 확충으로 지역균형개발 도모

송추~교현간 도로 확,포장 공사

☐ 사업목적

- 기반 시설 확충과 날로 증가하는 교통량에 대비하는 도로망 구성

☐ 추진방침

- 교통정체 애로구간으로 확,포장 개설 사업의 조기마무리
- 보도설치 부분에 자전거 전용도로 설치 추진

☐ 사업개요

- 위 치 : 장흥면 교현리 ~ 고양시 경계
- 사업규모: 연장 2.8km, 확장폭 25 m
- 추진기간: '94 ~ '98
- 사 업 비: 8,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총 사업비	기투자		'96 사 업 비					향후 투자	비고
		집행	이월	계	국비	도비	군비	기타		
계	8,000	500	700	1,000		1,000			5,800	
기본설계										
실시설계	125		125							
토지매입	820	500	320							
시 설 비	6,714		214	1,000		1,000			5,500	
감 리 비	300								300	
시설부대비	41		41							

☐ 세부추진계획

- | | |
|----------------|----------------|
| ○ '94. 12. 30. | 편입용지 분할 및 용지보상 |
| ○ '95. 12. 7. | 실시설계 용역착공 |
| ○ '96. 4. 4. | 실시설계 용역준공 |
| ○ '96. 6. 30. | 실시계획 인가 협의등 |
| ○ '96 7. 1. | 공사착공 |
| ○ '98. 12. 31. | 공사준공 (예정) |

☐ 기대효과

- 통과 교통량의 원활한 처리로 교통정체 애로해소
- 기반시설 확충으로 주민 및 수도권 관광 휴양객에 교통편의제공

기황선 도로 확,포장 공사

☐ 사업목적

- 농촌지역 도로 확,포장으로 지역개발 촉진

☐ 추진방침

- 농어촌 도로 확,포장으로 추진 (양여금 사업)
- 농,축산물 수송 유통구조 개선 및 농가 소득증대와 주민교통편의 제공을 위한 공사의 조기 마무리

☐ 사업개요

- 위 치 : 회천읍 회암리 ~ 봉양리
- 사업규모: 연장 1.9km, 확장폭 8 m
- 추진기간: '94 ~ '96
- 사 업 비: 1,642백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총 사업비	기투자		'96 사 업 비					향후 투자	비고
		집행	이월	계	국비	도비	군비	기타		
계	1,642	593	494	362			104	258	193	
기본설계	21	21								
실시설계	32	32								
토지매입	569	533		36						
시 설 비	1,013		494	326			104	258	193	
감 리 비										
시설부대비	7	7								

☐ 세부추진계획

- '95. 12. 8. 공사 착공
- '95. 12. 3. 공사 준공(예정)

☐ 기대효과

- 농,축산물 반출도로 이용 및 균형발전 도모
- 지역간 연계기능 도로로서 주민교통 편의제공

삼현 ~ 풀무골간 도로 확,포장 공사

☐ 사업목적

- ☐ 농촌지역 도로 확,포장으로 지역개발 촉진

☐ 추진방침

- ☐ 군도 확,포장 공사로 추진 (양여금 사업)
- ☐ 농,축산물 수송 유통구조 개선 및 농가 소득증대와 주민교통편의 제공을 위한 공사 추진

☐ 사업개요

- ☐ 위 치 : 광적면 비암리 ~ 남면 경신리
- ☐ 사업규모: 연장 9.2km, 확장폭 10 m
- ☐ 추진기간: '96 ~ '2000
- ☐ 사 업 비: 10,120백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총 사업비	기투자		'96 사 업 비					향후 투자	비고
		집행	이월	계	국비	도비	군비	기타		
계	10,120			500		500			9,620	
기본설계										
실시설계	149			149		149				
토지매입	4,427			327		327			4,100	
시 설 비	5,220								5,220	
감 리 비	300								300	
시설부대비	24			24		24				

☐ 세부추진계획

- ☐ '96. 1 실시설계 용역착공
- ☐ '96. 6. 30. 실시설계 용역준공
- ☐ '96. 8. 31. 편입용지 분할 및 감정평가 완료
- ☐ '96 9, 1.~ 용지 보상

☐ 기대효과

- ☐ 도로망 확충으로 농촌지역개발 촉진
- ☐ 지역간 연계기능 도로로서 주민교통 편의제공

마전리 도로 확,포장 공사

☐ 사업목적

- 농촌지역 도로 확,포장으로 주민 교통편의제공

☐ 추진방침

- 주변도로 교통량이 유입되므로 마을권을 근접 우회되도록 추진
○ 군 일주 순환 도로와 연계 추진

☐ 사업개요

- 위 치 : 주내면 마전리
○ 사업규모: 연장 1.3km, 확장폭 8 m
○ 추진기간: '96
○ 사 업 비: 1,042백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총 사업비	기부자		'96 사 업 비					향후 투자	비고
		집행	이월	계	국비	도비	군비	기타		
계	1,042	40	460						542	
기본설계										
실시설계	27	27								
토지매입	344		344							
시 설 비	658		116						542	
감 리 비										
시설부대비	13	13								

☐ 세부추진계획

- '96. 1 5 공사 착공
○ '96. 12. 31 공사 준공(예정)

☐ 기대효과

- 주민 영농편의 제공 및 교통사고 예방
○ 주변 교통량 분산 처리

오산~연곡간 도로 확,포장 공사

II 사업목적

- 농촌지역 도로 확,포장으로 지역개발 촉진

□ 추진방침

- 군도 확,포장 사업으로 추진 (양여금 사업)
- 주민 숙원사업 해결

[] 사업개요

- 위 치 : 백석면 오산리 ~ 백석면 연곡리
- 사업규모: 연장 4.3km, 확장폭 8 m
- 추진기간: '94 ~ '97
- 사 업 비: 4,210백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총	기투자		'96 사 업 비					향후
	사업비	집행	이월	계	국비	도비	군비	기타	투자비고
계	4,210	1,608	316						2,286
기본설계									
실시설계	31	31							
토지매입	1,972	1,570	316						86
시 설 비	2,200								2,200
감 리 비									
시설부대비	7	7							

[] 세부추진계획

- '96. 6. 1. 공사 착공 (계획)--- 시설공사비(2,286백만원)
추경에 도비확보계획
- '97. 12. 31 공사 준공(예정)

III 기대효과

- 교통사고지점 개선으로 주민숙원 해결
- 지역간 균형 발전 및 주변 도로 교통체증 완화 기여

남방리 우회도로 확,포장 공사

☐ 사업목적

- 농촌지역 도로 확,포장으로 지역발전 도모

☐ 추진방침

- 청사 주변 원활한 교통처리를 위한 도로 개설(포장)사업
○ 주민 영농편의 및 면소재지 연결 도로로 추진

☐ 사업개요

- 위 치 : 주내면 남방리 ~ 주내면 유양리
○ 사업규모: 연장 2.1km, 확장폭 10 m
○ 추진기간: '95 ~ '97
○ 사 업 비: 3,304 만원

(단위 : 백만원)

구 분	총 사업비	기투자		'96 사 업 비					향후 투자	비고
		집행	이월	계	국비	도비	군비	기타		
계	3,304	52	48	500					2,704	
기본설계										
실시설계	38	38								
토지매입	1,026	13	48	492					473	
시 설 비	2,240								2,240	
감 리 비										
시설부대비	9	1	8	8						

☐ 세부추진계획

- '96. 1
~ '96. 12. 용지보상

☐ 기대효과

- 청사주변 교통 소통 원활
○ 기반시설 확충

남방리 지하차도 설치공사

[] 사업목적

- 교통 처리 체계 개선

[] 추진방침

- 경원선을 관통하는 지하차도를 설치
- 경기도비로 사업시행

[] 사업개요

- 위 치 : 주내면 남방리
- 사업규모: 연장 250 m, 확장폭 20 m
- 추진기간: '96 ~ '97
- 사 업 비: 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총 사업비	기투자		'96 사 업 비					향후 투자비
		집행	이월	계	국비	도비	군비	기타	
계	3,000			500		500			2,500
기본설계									
실시설계	85			85		85			
토지매입	50			50		50			
시 설 비	2,855			355		355			2,500
감 리 비									
시설부대비	10			10		10			

[] 세부추진계획

- '96. 1
~ '96. 4. 30. 실시설계 용역
- '96. 5
~ '96. 9. 30. 토지보상 및 관계기관협의
(철도청, 서울지방국토 관리청)
- '96. 10. 공사착공
- '97. 12. 31. 공사준공

[] 기대효과

- 지역주민 영농 및 통행편의 제공
- 평화로 접속부 교통 처리 체계 개선으로 통과 교통량의 원활한 처리

마유선 도로 확,포장 공사

☐ 사업목적

- 농어촌 도로 확,포장사업으로 주민 영농편의 제공

☐ 추진방침

- 남방리 우회도로와 연계되도록 시행
- 주민 영농편의 및 면소재지 연결도로로 추진

☐ 사업개요

- 위 치 : 주내면 유양리 ~ 남방리
- 사업규모: 연장 0.6km, 확장폭 8 m
- 추진기간: '96 ~ '97
- 사 업 비: 763 백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총 사업비	기투자		'96 사 업 비					향후 투자	비고
		집행	이월	계	국비	도비	군비	기타		
계	763			184				184	579	
기본설계										
실시설계	13			13				13		
토지매입	250			171				171	79	
시 설 비	500								500	
감 리 비										
시설부대비										

☐ 세부추진계획

- '96. 1 ~ '96. 3. 10. 실시설계 용역
- '96. 3. 10 ~ '96. 4. 30. 편입용지 분할 및 감정평가 완료
- '96. 5. ~ 용지보상

☐ 기대효과

- 지역주민 영농 및 통행편의 제공

재해위험교량제가설

□ 사업 목적

- 재해 위험 교량 신설

□ 추진 방침

- 교량사고의 근원적 예방으로 교량 안전관리 체제 구축

□ 사업 개요

- 위 치 : 양주군 광적면 가남리의 7개소
- 사업규모 : L = 324M B = 8 - 12M
- 추진기간 : 1996. 1월 - 1996. 12월
- 사 업 비 : 3,524백만원

(단 위 : 백만원)

구 분	총사업비	기 투 자		96 사 업 비					향후투자비고
		집행	이월	계	국비	도비	군비	기타	
계	3,524			2,764		2,392	372		760
기본 설계									
실시 설계	97			97		80	17		
토지매입비									
시 설 비	3,417			2,657		2,302	365		760
감 리 비									
시설부대비	10			10		10			

□ 세부추진계획

- 96. 1월 - 3월 : 실시설계 용역
- 96. 4월 - 6월 : 착공(교대,교각 터파기및 콘크리트 타설)
- 96. 7월 - 9월 : 공사진행(스라브 콘크리트 타설)
- 96.10월 - 12월 : 공사마무리 및 준공

□ 기대 효과

- 노후교량 신설로 대형사고 예방