

【 3 】 1996년도 제1회 추경예산안 심사에 따른 현장 확인의 건

제안년월일 : 1996. 6. 10.

제 안 자 : 김영안의원외 2인

□ 제안이유

1996년도 제1회 추경예산안이 1996. 6. 7일 군수로부터 제출되었기에 재원의  
적정배분 여부 및 효율적인 예산편성 여부를 파악코자 주요사업에 대한 현장확  
인을 실시코자 함.

□ 주요골자

○ 기 간

1996. 6. 14 (금) ~ 1996. 6. 15 (토) : 2일간

○ 대 상

거항선도로확·포장사업외 8건

○ 첨 부

1996년도 제1회 추가경정예산안 심사에 따른 현장확인 계획 1부.

## 1996년도 제1회 추가경정 예산안 심사를 위한 현장확인 계획 안

구 분 일 정	대 상 사 업 장		비 고
	사 업 명	현장사무실 위 치	
'96. 6. 14(금)	회천읍 옥정리 패키지 프로젝트 사업 (회천읍 옥정리 참수물 마을 내)		
	거황선 도로 확·포장공사 (회천읍 회암리 ~ 봉양리)	회천읍 봉양리 약사사 앞	
	신천 차집관로 매설 (백석면 복지리 ~ 은현면 용암리)	남면 입암리	
	신천개수공사 (은현면 소래교 ~ 백석면 복지리)	남면 상수리	
	신천정화사업 (백석면 복지리 ~ 은현면 용암리)	남면 상수리	
	광적면 석우리 패키지 프로젝트 사업 (광적면 석우리 돌모루 마을 내)		
'96. 6. 15(토)	주내~가남간 도로 확·포장 공사 (주내면 남방리 ~ 광적면 가남리)	주내면 유양리	
	장흥국민관광지 보완개발사업 (장흥면 석현리)	장흥면 석현리 국민관광지내	
	송추 집단시설정비(하수관정비)사업 (장흥면 울대리 송추 집단시설지구)	장흥면 송추 유원지내	

## 주요사업장 현지확인 자료

1996. 6.

## 패키지 프로젝트 사업

### □ 사업개요

- 위 치 : '95년 : 회천읍 옥정리 참수물 마을  
'96년 : 광적면 석우리 돌모루 마을
- 사업규모 : '95(회천) 18동(어린이 놀이터, 오수정화 처리시설, 도로포장, 상수도 등)  
'96(광적) 20동(공동창고, 어린이 놀이터, 오수정화 처리시설, 도로포장, 상수도 등)
- 추진기간 : '95~'96년
- 사 업 비

(보조사업비에 한함)

(단위:백만원)

보조사업비에 한함											
구 분	총 사업비	기 투 자			'96 사 업 비					향후투자	비고
		집행	이 월		계	국비	양여금	도비	군비		
			명시	사고							
계	800	240		160	400		200	150	50		
회천읍	400	240		160							
광적면	400				400		200	150	50		

### □ 추진계획

- 광적면 석우리 기반시설 조성 설계
- 광적면 석우리 부지조성(4,300평)
- 광적면 석우리 주택개량사업(20동)
- 광적면 석우리 기반시설 공사(도로포장 등)

### □ 추진실적

- '96년 5월 30일 회천읍 옥정리 사업 완료
- 기반시설 조성 설계중('96.6월) : 광적면 석우리

## 거항선 도로확 · 포장

### □ 사업개요

- 위 치 : 회천읍 회암리~봉양리
- 사업규모 : L=1.9km, B=8.0m
- 추진기간 : '94~'96년
- 사 업 비

(단위:백만원)

구 분	총 사업비	기 투 자			'96 사 업 비					향후투자	비고
		집행	이 율		계	국비	양여금	도비	군비		
			명시	사고							
계	1,942	786	494		362		258		104	300	
기본설계	21	21									
실시설계	32	32									
토지매입	569	569									
시 설 비	1,313	157	494		362		258		104	300	
감 리 비											
시설부대비	7	7									

### □ 추진계획

- '96. 5.30 : 배수공 완료(BOX 2개소, 횡배수관)
- '96. 5.30 : 노상 화이날 완료
- '96. 6.10 : 선택층 포설완료
- '96. 6.20 : 2차분 발주(포장공) 예정
- '96.11.30 : 공사 준공예정

### □ 추진실적

- 배수공 BOX 2개소 설치완료
- 공사 전구간 노상성토 완료
- 종배수관 설치완료
- 선택층 포설

## 차집관로 매설

### □ 사업개요

- 위 치 : 백석면 북지리~은현면 용암리
- 사업규모 : 처리시설 47천톤/일(양주 25, 동두천 22), 차집관로 28.3km(양주)
- 추진기간 : '90~'96년
- 사 업 비

(단위:백만원)

구 분	총사업비	기투자	'96사업비	향후투자(추경)	비 고
계	32,312	30,440		1,872	동두천시에 예산편성
국 비	20,203	19,211		992	
도 비	6,133	5,693		440	
시·군비	5,976	5,536		440	동두천시 229
(균비)	(2,868)	(2,657)		(211)	

### □ 추진계획

- 총 차집관로 연장 : 28.3km
  - 신천 17.3km, 청담천 8.2km, 덕계천 1.8km, 효촌천 1.0km

### □ 추진실적

- 총연장 28.3km중 '95년까지 17.3km완료(신천 6.5, 청담천 8.2, 덕계천 1.8, 효촌천 0.8) 잔여 11.0km 구간은 '96년말 완료예정('96. 1회추경 사업비 확보 1,872백만원)

## 신천 개수공사

### □ 사업개요

- 위 치 : 양주군 은현면(소래교)~백석면 복지리
- 사업규모 : L=25.4km
- 추진기간 : '94~'97년
- 사 업 비 : 19,245백만원(도비)

(단위:백만원)

구 분	총 사업비	기 투 자			'96 사 업 비					향후투자	비고
		집행	이 율		계	국비	양여금	도비	군비		
			명시	사고							
계	19,245	3,410	2,120		2,000			2,000		11,715	
기본설계											
실시설계											
토지매입	11,295	3,333	1,820		2,000			2,000		4,142	
시 설 비	7,585	29	291							7,265	
감 리 비	327	43								284	
시설부대비	38	5	9							24	

### □ 추진계획

- 축 제 공 : 성토 366,007m'(L=25.4km)
- 호 안 공 : 호안브릭 164,305m'
- 구 조 물 공 : 배수통관 88개소, 배수암거 8개소
- 주요 추진내용 : 용지보상 537필지(375,460m'), 지장물 45건

### □ 추진실적

- 축 제 공 : 성토 45,000m'(L=2.06km)
- 구 조 물 공 : 배수통관 2개소
- 주요 추진내용 : 용지보상 331필지(246,302m'), 지장물 40건

# 신천 정화사업

## □ 사업개요

- 위 치 : 백석면 복지리~은현면 용암리
- 사업규모 : 신천정화 19.3km
- 추진기간 : '93~'97년
- 사 업 비

(단위:백만원)

구 분	총 사업비	기 투 자			'96 사 업 비					향후투자	비고
		집행	이 율		계	국비	양여금	도비	군비		
			명시	사고							
계	17,074	2,332	1,166	327	4,551		2,503	1,835	213	8,698	
기본설계	180	180									
실시설계	334	334									
토지매입											
시 설 비	15,859	1,701	1,154	322	4,346		2,390	1,752	204	8,336	
감 리 비	678	115	7		194		107	78	9	362	
시설부대비	23	2	5	5	11		6	5			

## □ 추진계획

- 축 제 공 : 성토 301,387m'(L=19.3km)
- 호 안 공 : 블럭붙임 85,887m'
- 구 조 물 공 : 도수로 23개소, 낙차공 1개소, 교량공 1식
- 저질토 준설 : 32,538m'

## □ 추진실적

- 축 제 공 : 성토 197,000m'
- 호 안 공 : 블럭붙임 24,316m'
- 구조물공 : 도수로 4개소, 교량공 1식



## 주내~가남간 도로확·포장 공사

### □ 사업개요

- 위 치 : 주내면 남방리~광적면 가남리
- 사업규모 : L=7.2km, B=18.5~20m
- 추진기간 : '92~'96년
- 사 업 비

(단위:백만원)

구 분	총 사업비	기 투 자			'96 사 업 비					향후투자	비고
		집행	이 월		계	국비	양여금	도비	군비		
			명시	사고							
계	14,217	8,976		3,698						1,543	
기본설계											
실시설계	37	37									
토지매입	4,971	4,909								62	
시 설 비	8,751	3,872		3,573						1,306	
감 리 비	429	143		116						170	
시설부대비	29	15		9						5	

### □ 추진계획

- '96. 6.30 : 교량공
- '96. 7.30 : 포장공(기층)
- '96. 8.30 : 포장공 및 표층 부대공
- '96.10.30 : 자전거 및 보행자 전용도로, 신호등, 가로등 설치(준공예정)

### □ 추진실적

- '96.5.30 현재 : 전체진도 63.3%
  - 토 공 : 85%
  - 상수도 이설공 : 90%
  - 배수공 : 37%
  - 케이블공 : 74%
  - 구 조 물 공 : 95%
  - 포장공 : 30%
  - 교 량 공 : 50%

## 장흥국민관광지 보완개발

### □ 사업개요

- 위 치 : 장흥면 석현리
- 사업규모 : 용지면적 6,331m'(1,915평), 야외수영장 1,057m', 가족놀이 퍼팅장 1,331m', 족구장 600m', 부대시설 300m'
- 추진기간 : '94~'96년
- 사 업 비 : 2,300백만원

(단위:백만원)

구 분	총 사업비	기 투 자			'96 사 업 비					향후투자	비고
		집행	이 율		계	국비	양여금	도비	군비		
			명시	사고							
계	2,300	497		803	500			500		500	
기본설계											
실시설계	47	37			10			10			
토지매입	389	389									
시 설 비	1,859	68		801	490			490		500	
감 리 비											
시설부대비	5	3		2							

### □ 추진계획

- '96. 8. 5 : 구조물공 설치, 진입로 설치
- '96.10.30 : 퍼팅장 조성

### □ 추진실적

- 토공 작업 추진중(옹벽설치 완료)
- 수영장 터파기 작업중(90%)
- 진입로 토공 완료(흙관 1,200m/m, 180m완료)

## 송추 집단시설지구 정비사업

### □ 사업개요

- 위 치 : 장흥면 울대리 송추 집단시설 지구
- 사업규모
  - 하천정비 : 2.0km
  - 오수관로 정비 : 1.4km
  - 진입로 정비 : 1.4km
- 추진기간 : '93~'98년
- 사 업 비 : 4,170백만원

(단위:백만원)

구 분	총 사업비	기 투 자			'96 사 업 비					향후투자	비고
		집행	이 월		계	국비	양여금	도비	군비		
			명시	사고							
계	4,170	1,960			210			210		2,000	
공사비	3,170	1,960			210			210		1,000	
보상비	1,000									1,000	

### □ 추진계획

- 공사발주 : '96. 6월
- 착 공 : '96. 7월
- 준 공 : '96.11월

### □ 추진실적

- 실시설계 완료 : '96.5.9
- 공사발주 준비중 : 재무과