

# 課 設 建

# 정주권 개발 사업

## □ 사업개요

- 위 치 : 주내면, 광적면
- 사 업 량 : 도로포장 5.0km, 교량 2개소, 하수도 3km
- 사 업 비 : 1,368백만원(도비 양여금 85%, 군비 15%)

## □ 세부추진계획

- 98. 1월 : 세부사업대상지 선정승인
- 98. 3월 : 경기도에서승인
- 98. 5월 : 실시설계완료
- 98. 6월 : 공사착공
- 98.12월 : 공사준공예정

## □ 기대 효과

- 쾌적한 정주공간 조성
- 복지농촌개발과 지역간 균형개발 도모

# 생활용수 개발사업

## □ 사업개요

- 위 치 : 남면 한산리, 광적면 효촌2리
- 사업량 : 지하수관정개발 2공, 관로부설 2,000m
- 사업비 : 340백만원 (국비50%, 도비50%)

## □ 세부추진계획

- '98. 6월 : 지하수개발완료 (농·어촌진흥공사)
- '98. 7월 : 이용시설 실시설계
- '98. 9월 : 이용시설 공사착공
- '98.11월 : 이용시설 공사준공예정

## □ 기대효과

- 생활·농업용수의 충분한 공급으로 주민생활환경 개선 및 소득증대 기여

# 경지정리 사업

## □ 사업개요

- '98봄마무리 사업
  - 위 치 : 은현면 도하리, 남면구암리
  - 면 적 : 34ha (도하12 구암22)
  - 사업비 : 624백만원 (국비80, 도비10%, 군비10%)

## □ 세부추진계획

- '98.6월 : 공사완료

## □ 기대효과

- 기계화 영농으로 노동력 절감
- 관개배수개선으로 한해사전대비
- 표토처리등으로 토양개선 효과

# 신천 개수 사업

## □ 사업개요

- 위 치 : 양주군 백석면 복지리 - 은현면 하패리 (신천)
- 사업규모 : 하천개수공사 (축제 및 호안설치) L=25.4km
- 사업기간 : '95.5월 - '99.6월
- 사 업 비 : 33,730백만원(도비)

(단위 : 백만원)

총사업비	기 투 자	' 9 8 년 사 업 비					향 후 투 자	비 고
		계	국 비	도 비	군 비	기 타		
33,730	19,245	2,799	-	2,799	-	-	11,686	

## □ 세부추진계획

- 하천 개수공사 추진 : '98.3월 - '99.6월
  - 구간 : 백석면 오산리 (신단교) - 복지리 (가야아파트 상류) L=6.4km
- 편입 용지 보상 협의 실시 : '98.1월 - '98.12월
- 전체 신천 개수공사 준공 : '99 상반기(현 종합공정 64%)

## □ 기대효과

- 농경지 침수등 재해예방
- 쾌적한 하천 환경 조성
- 정화사업 및 차집관로 매설 사업 추진 가능

# 신천 정화 사업

## □ 사업개요

- 위 치 : 양주군 백석면 복지리 - 은현면 용암리 (신천)
- 사업규모 : 하천정화사업 (저수로정비 및 호안공사) L=21.2km
- 사업기간 : '94.12월 - '99.6월
- 사 업 비 : 20,978백만원 (양여금 11,625 도비 4,678 군비 4,675)

(단위 : 백만원)

총사업비	기 투 자	' 9 8 년 사 업 비					향 후 투 자	비 고
		계	국 비	도 비	군 비	기 타 (양여금)		
20,978	15,064	4,946	-	967	1,614	2,365	968	

## □ 세부추진계획

- 하천 정화사업 추진 : '98. 3월 - '99. 6월
  - 구간 : 백석면 오산리(방성천 합류점)~복지리(가야아파트 상류) L=2.9km
- 전체 신천정화사업 준공 : '99. 6월(현 종합공정 72%)

## □ 기대효과

- 하천의 자정 능력 제고 및 자연 환경 조성
- 하상정비 및 고수부지 조성으로 주민 휴식 공간 확보

# 청담천 개수 사업

## □ 사업개요

- 위 치 : 양주군 회천읍 덕정리 - 주내면 만송리 (청담천) L=17km
- 사업규모 : 하천개수공사(축제 및 호안설치) L=4.5km
- 사업기간 : '94. 1월 - '99. 12월
- 사 업 비 : 6,723백만원 (도비)

(단위 : 백만원)

총사업비	기 투 자	' 9 8 년 사 업 비					향 후 투 자	비고
		계	국 비	도 비	군 비	기 타		
6,723	3,423	1,500	-	1,500	-	-	1,800	

## □ 세부추진계획

- 하천 개수사업 추진 : '98. 3월 - '99. 12월
  - 1구간 : 회천읍 회정리(회정교 하류)- 고암리(고암철교) L=1.5km(우안)
  - 2구간 : 주내면 만송리(광사1교)- 삼송리(삼송천 합류점) L=0.6km(양안)
  - 3구간 : 주내면 삼송리(삼송천 합류점) - 만송리 L=2.4km(양안S)
- 편입용지 보상 협의 실시 : 98. 1월 - '98. 12월

## □ 기대효과

- 농경지 침수등 재해예방
- 쾌적한 하천 환경 조성
- 매설 완료된 차집관로의 보호

# 입암천 개수 사업

## □ 사업개요

- 위 치 : 양주군 남면 신암리 - 남면 상수리 (입암천) L=17km
- 사업규모 : 하천개수공사 (축제 및 호안설치) L=2.19km
- 사업기간 : '97. 3월 - '99. 12월
- 사 업 비 : 3,266백만원 (도비)

(단위 : 백만원)

총사업비	기투자 ( '97)	' 9 8 년 사 업 비					향 후 투 자	비 고
		계	국 비	도 비	군 비	기 타		
3,266	1,493 (930)	700	-	700	-	-	1,073	

## □ 세부추진계획

- 하천개수공사 추진 : '98. 3월 - '99. 12월
  - 구간 : 남면 신산리(신산교) - 신산리 (입암대동보) L=1.19km(양안)
  - 구간 : 남면 신암리(신양기도원) - 신산리 (신산교) L=1.0km(양안)
    - ☞ L=0.52km(양안) 완료, 교량 1개소 완료(신암골 1교 L=15m, B=6m)
- 편입 용지 보상 협의 실시 : '98. 1월 - '99. 6월

## □ 기대효과

- '96 수해개소의 항구 복구로 재해예방
- 쾌적한 하천 환경 조성 및 차집관로 매설 추진 가능

# 우고천 개수 사업

## □ 사업개요

- 위 치 : 양주군 광적면 광석리 - 광적면 가남리(우고천) L=3.6km
- 사업규모 : 하천개수공사 (축제 및 호안설치) L=11km
- 사업기간 : '97. 3월 - '98. 12월
- 사 업 비 : 2,097백만원 (도비)

(단위 : 백만원)

총사업비	기 투 자	' 9 8 년 사 업 비					향 후 투 자	비 고
		계	국 비	도 비	군 비	기 타		
2,097	1,647	450	-	450	-	-	-	

## □ 세부추진계획

- 하천개수공사 추진 : '98. 3월 - '98. 12월
  - 구간 : 광적면 광석리(문성교 하류)~광석리(소하천 합류점) L=1.1km
- 편입용지 보상 협의 실시 : '98. 1월 - '98. 12월

## □ 기대효과

- 농경지 침수등 재해예방
- 쾌적한 하천 환경 조성

# 회암천 개수 사업

## □ 사업개요

- 위 치 : 양주군 회천읍 덕정리 - 회천읍 울정리 (회암천) L=9.5km
- 사업규모 : 하천개수공사 (축제 및 호안설치) L=6.38km
- 사업기간 : '98. 3월 - '99. 12월
- 사 업 비 : 4,571백만원 (도비)

(단위 : 백만원)

총사업비	기투자 ( '97 )	' 9 8 년 사 업 비					향 후 투 자	비 고
		계	국 비	도 비	군 비	기 타		
4,571	625 (240)	800	-	800	-	-	3,146	

## □ 세부추진계획

- 실시설계 용역 추진 : '97. 8월 - '98. 1월
- 하천공사 사업 시행 승인 신청 : '98. 2월 (경기도)
- 편입토지 분할 및 감정 평가 실시 : '98. 3월 - '98. 4월
- 용지 보상 협의 실시 : '98. 5월 - '99. 6월

## □ 기대효과

- 농경지 침수등 재해예방
- 쾌적한 하천 환경 조성
- 차집관로 매설 사업 추진 가능

# 상패천 개수 사업

## □ 사업개요

- 위 치 : 양주군 은현면 봉암리 - 남면 한산리 (입암천) L=8.22km
- 사업규모 : 하천개수공사 (축제 및 호안설치) L=3.5km(양안)
- 사업기간 : '97. 1월 - '99. 12월
- 사 업 비 : 2,475백만원 (도비)

(단위 : 백만원)

총사업비	기 투 자	' 9 8 년 사 업 비					향 후 투 자	비 고
		계	국 비	도 비	군 비	기 타		
2,475	440	500	-	500	-	-	1,535	

## □ 세부추진계획

- 하천개수공사 추진 : 98. 3월 - '99. 12월
  - 구간 : 은현면 봉암리(봉암교) - 남면 한산리(한산동교) L=2.5km(양안)
- 편입용지 보상 협의 실시 : '98. 1월 - '99. 6월
  - 구간 : 은현면 봉암리(봉암교) - 남면 한산리(관사) L=3.5km(양안)

## □ 기대효과

- '96 수해개소의 항구복구로 재해예방
- 쾌적한 하천 환경 조성 및 매설 완료된 차집관로의 보호

# 곡능천 개수 사업

## □ 사업개요

- 위 치 : 양주군 장흥면 삼하리 - 장흥면 부곡리 (곡능천) L=26.6km
- 사업규모 : 하천개수공사 (축제 및 호안설치) L=6.5km
- 사업기간 : '98. 3월 - '99. 12월
- 사 업 비 : 4,600백만원 (도비)

(단위 : 백만원)

총사업비	기투자	'98년 사업비					향 후 투 자	비 고
		계	국 비	도 비	군 비	기 타		
4,600	-	110	-	110	-	-	4,490	실시 설계비

## □ 세부추진계획

- 실시설계 용역 추진 : '98. 1월 - '98. 5월
- 하천공사 사업 시행 승인 신청 : '98. 6월 (경기도)
- 편입토지 분할 및 감정 평가 실시 : '98. 6월 - '98. 7월
- 용지 보상 협의 실시 : '98. 8월 - '99. 12월
- ※ 하천개수공사 '99년 이후 시행

## □ 기대효과

- 농경지 침수등 재해예방
- 쾌적한 하천 환경 조성
- 차집관로 매설 사업 추진 가능

# 석현천 개수 사업

## □ 사업개요

- 위 치 : 양주군 장흥면 삼상리 - 장흥면 석현리 (석현천) L=12km
- 사업규모 : 하천개수공사 (축제 및 호안설치) L=0.8km
- 사업기간 : '98. 1월 - '99. 12월
- 사 업 비 : 1,700백만원 (도비)

(단위 : 백만원)

총사업비	기투자	' 9 8 년 사 업 비					향 후 투 자	비 고
		계	국 비	도 비	군 비	기 타		
1,700	-	50	-	50	-	-	1,650	실시설계비

## □ 세부추진계획

- 실시설계 용역 추진 : '98. 1월 - '98. 5월
  - 하천공사 사업 시행 승인 신청 : '98. 6월 (경기도)
  - 편입토지 분할 및 감정 평가 실시 : '98. 6월 - '98. 7월
- 용지 보상 협의 실시 : '98. 8월 - '99. 12월
- ※ 하천개수공사 '99년 이후 시행

## □ 기 대 효 과

- 농경지 침수등 재해예방
- 쾌적한 하천 환경 조성
- 차집관로 매설 사업 추진 가능

# 덕계천 정비 공사

## □ 사업개요

- 위 치 : 양주군 회천읍 덕계리 (덕계천) L=4.0km
- 사업규모 : 하천정비공사 L=1.2km
- 사업기간 : '98. 3월 - '98. 12월
- 사 업 비 : 300백만원 (도비)

(단위 : 백만원)

총사업비	기 투 자	' 9 8 년 사 업 비					향 후 투 자	비 고
		계	국 비	도 비	군 비	기 타		
300	-	300	-	300	-	-	-	

## □ 세부추진계획

- 하천정비공사 (L=1.2km)
  - 실시설계 용역 추진 : '98. 1월 - '98. 3월
  - 하천공사 사업 시행 승인 신청 : '98. 4월 (경기도)
  - 편입토지 분할 및 감정 평가 실시 : '98. 5월 - 98. 6월
- 용지 보상 협의 실시 : '98. 7월 - '98. 8월
- 하천정비공사 추진 : '98. 7월 - '98. 12월

## □ 기대효과

- 주택가 침수등 재해예방
- 쾌적한 하천 환경 조성

# 현암천 정비사업

## □ 사업개요

- 위 치 : 양주군 회천읍 봉양리 ~ 회암리(현암천) L=1.5km
- 사업규모 : 하천 정비 L=1.5km
- 사업기간 : '98. 3월 - '99. 12월
- 사 업 비 : 1,500백만원 (양여금 750 군비 750)

(단위 : 백만원)

총사업비	기 투 자	' 9 8 년 사 업 비					향 후 투 자	비 고
		계	국 비	도 비	군 비	기 타		
1,500	600	342	171	-	171	-	558	

## □ 세부추진계획

- 편입토지 분할 및 감정평가 실시 : '97. 12 ~ '98. 2월
- 용지 보상 협의 실시 : '98. 3월 - '99. 12월
- 소하천정비 공사 추진 : '98. 3월 - '98. 12월
  - 구 간 : L=0.8km (회암천 합류점 ~ 5기갑 후문 공장앞)

## □ 기대효과

- 농경지 침수등 재해예방 및 하천 자정 능력 제고
- 쾌적한 하천 환경 조성 및 주민 휴식공간 제공

# 내회암천 정비 공사

【 경기도 시범 소하천 사업 】

## □ 사업개요

- 위 치 : 양주군 회천읍 회암리 ~ 을정리 (내회암천) L=2.8km
- 사업규모 : 소하천 정비 L=1.4km
- 사업기간 : '98. 1월 - '99. 6월
- 사 업 비 : 1,500백만원 (도비 : 1,200백만원, 군비 300백만원)

(단위 : 백만원)

총사업비	기 투 자	' 9 8 년 사 업 비					향 후 투 자	비 고
		계	국 비	도 비	군 비	기 타		
1,500	-	500	-	500	300	-	700	군 비 미확보

## □ 세부추진계획

- 실시설계 용역 추진 : '98. 2월 - '98. 4월
- 편입토지 분할 및 감정평가 실시 : '98. 4월 - '98. 6월
- 용지 보상 협의 실시 : '98. 6월 - '98. 12월
- 소하천정비 공사 추진 : '98. 7월 - '98. 12월
- 구 간 : L=1.4km (회암천 합류점 ~ 76여단 기보대대앞)

## □ 기대효과

- 주택가 침수등 재해예방
- 쾌적한 하천 환경 조성

# 소하천 정비 종합계획수립 용역

## □ 사업개요

- 위 치 : 양주군 관내 109개 소하천
- 사업규모 : 소하천 정비 종합 계획 수립 109개 소하천 L=149.57km
- 사업기간 : '98. 3월 - '99. 12월
- 사 업 비 : 1,050백만원

(단위 : 백만원)

총사업비	기 투 자	' 9 8 년 사 업 비					향 후 투 자	비 고
		계	국 비	도 비	군 비	기 타		
1,050	-	508	-		508	-	642	

## □ 세부추진계획

- '98 종합 계획 수립 : 41개 소하천 L=66.95km
  - 종합 계획 용역 발주 : '98. 2월
  - 입찰 참가 자격 사전심사 (PQ) : '98. 3월 - '98. 5월
  - 종합 계획 용역 수행 : '98. 6월 - 99. 5월
- 종합계획 용역 승인 신청 : '99. 6월 - '99. 10월 (경기도 → 내무부)

## □ 기대효과

- 종합계획 수립으로 소하천 정비 사업의 효율적인 추진
- 소하천의 효율적 관리와 환경 개선 기본 방향 설정

# 삼현~경신간 도로 확·포장 공사

## □ 사업개요

- 위 치 : 양주군 광적면 비암리 - 남면 경신리
- 사업량 : 연 장 8.9km, 폭 11.0m
- 사업비 : 18,000 백만원
  - 기 투자 2,057 백만원
  - 98 계획 1,070 백만원

## □ 추진현황

- 97. 7월 : 1구간 용지보상 실시
  - ▷ 1 구간 : 광적면 비암리 → 석우리 (6km)
  - ▷ 보상대상
    - 토 지 : 201필지 232,178m<sup>2</sup> 2,383백만원
    - 지장물 : 20건 149백만원

## □ 세부추진계획

- 98. 1월 : 2구간 용지보상 추진
  - ▷ 2 구간 : 광적면 석우리 → 남면 경신리(2.9km)
  - ▷ 보상대상 : 토지 108필지 46,325m<sup>2</sup>, 지장물 16건
- ※ 추경 확보시 1공구 착공

## □ 기대효과

- 지역연계한 도로건설로 균형발전 도모
- 농·축산물 수송용이로 농가소득 증대 및 교통편의제공

# 덕계~고읍간 도로 확·포장 공사

## ☐ 사업개요

- 위 치 : 양주군 회천읍 덕계리 - 주내면 고읍리
- 사업량 : 연 장 3.8km, 폭 8.5m
- 사업비 : 10,000 백만원
- 기 투자 4,433 백만원
- 98 계획 1,900 백만원

## ☐ 추진현황

- 95. 12. 23. : 실시설계 완료
- 96. 12월 : 용지보상

## ☐ 세부추진계획

- '98. 3월 : 공사 착공
- 2000년 12월 : 공사 준공

## ☐ 기대효과

- 국도 3호선(평화로)의 교통량 분산처리 능력제고
- 도시기반시설의 확충으로 지역발전 도모

# 송추~교현간 도로 확·포장 공사

## □ 사업개요(현황)

- 위 치 : 양주군 장흥면 교현리 - 고양시 경계
- 사업량 : 연 장 2.67km, 폭 25.0m
- 사업비 : 8,200 백만원
- 기 투자 5,013 백만원
- '98 계획 2,388 백만원

## □ 추진현황

- 96. 9. 3 : 공 사 착 공
- 97 . 12월
  - 교량 1개소 완료 (L = 100m , B = 25m)
  - 노체 및 노상토 성토 다짐 (L = 1.5km)

## □ 세부추진계획

- 98. 9월
  - 선택층 및 보조기층 포설다짐
  - 아스콘 ( 기층 및 표층 ) 완료
  - 교통 안전시설 설치
- 99. 상반기 : 가로등 및 부대시설 완료

## □ 기대효과

- 수도권 연결기능 도로로서 만성적인 교통체증 해소  
( 내무부 주관 교통소통 대책사업으로 추진 )

# 마전교 가설 및 접속도로 설치

## ☐ 사업개요

- 위 치 : 양주군 주내면 남방리 - 마전리
- 사업량 : 연 장 3.25km, 폭 10 ~ 20m
- 사업비 : 5,800 백만원
- 기 투자 2,313 백만원
- 98 계획 750 백만원

## ☐ 추진현황

### 【 마전리 】

- 97 . 5 . 26 : 공사 착공
- 98 . 9 . 30 : 공사 완료 (계획)

## ☐ 세부추진계획

### 【 마전리 - 광사리(원학동) 】

- 99 . 1월 : 용지 보상
- 99 . 10월 : 공사 착공
- 2001. 6월 : 공사 완료

## ☐ 기대효과

- 양주군 일주순환도로 연결
- 교통체증 해소 및 주거환경개선
- 지역간 연계 기능 도로시설 확충

# 남방리 지하차도 설치공사

## ☐ 사업개요

- 위 치 : 양주군 주내면 남방리 - 마전리
- 사업량 : 연 장 600m, 폭 20m
- 사업비 : 3,128백만원
- 기 투자            500 백만원
- 98 계 획            500 백만원

## ☐ 추진현황

- 97 . 3 . 8 : 기본설계 용역 완료
- 97 . 8 . 11 : 실시설계 용역 착수
- 97 . 12 . 8 : 실시설계 용역 완료

## ☐ 세부추진계획

- 97 . 12월 : 편입용지 보상
- 98. 10월 : 공사 착공
- 2000년 12월 : 공사 준공

## ☐ 기대효과

- 국도와 지방도 교통 처리 체계 개선
- 신청사 주변 교통 체증 해소

# 덕정~봉양간 도로 확·포장 공사

## □ 사업개요

- 위 치 : 양주군 회천읍 봉양리 - 덕정리
- 사업량 : 연 장 1.5km, 폭 10m
- 사업비 : 2,000 백만원
- 98 계획 575 백만원

## □ 세부추진계획

- 98. 1월 : 실시설계 추진
- 98. 4월 : 용지보상 추진
- 99. 3월 : 공사 착공
- 2000. 10월 : 공사 준공

## □ 기대효과

- 지역간 연계기능 도로시설 확충
- 농·축산물 수송용으로 농가소득 증대 및 교통편의 제공

# 가납광장 설치 공사

## □ 사업개요

- 위 치 : 양주군 광적면 가납리 지내
- 사업량 : 광장 13,700m<sup>2</sup>, 접속도로 844m
- 사업비 : 3,682백만원
- 기 투자 3,682백만원

## □ 추진현황

- 1 공 구 : 승리교 - 가납초등학교 (교통광장 13,700m<sup>2</sup>, 접속도로 210m)
  - 96. 11. 13 : 공사 착공
  - 97. 10. 29 : 공사 완료
- 2공구 : 가납초등학교 - 조양중학교 삼거리 (접속도로 634m)
  - 97. 9. 24 : 공사 착공
  - 98. 9. 30 : 공사 준공

## □ 기대효과

- 교통광장 설치로 차량소통 원활기대
- 도시기반시설 확충으로 건전한 도시발전 도모

# 남방리 우회도로 개설공사

## ☐ 사업개요

- 위 치 : 양주군 주내면 남방리 - 유양리
- 사업량 : 연 장 2.1km, 폭 10.0m
- 사업비 : 3,304 백만원
  - 기 투 자 1,305 백만원
  - '98 계 획 1,349 백만원

## ☐ 추진현황

- 95. 2.29. : 실시설계 완료
- 95.11.27 : 편입용지 및 지장물 보상
- 97. 9.26. : 공사 착공
- 99.10.30. : 공사 준공

## ☐ 기대효과

- 기반시설 확충으로 지역의 균형발전 도모
- 군청사 이전계획에따른 청사주변 교통체증 완화 및 내방객 편의도모

# 평화로 우회도로 개설 및 포장공사

## 【 건설교통부 추진 】

### □ 사업개요

- 위 치 : 양주군 주내면 마전리 - 회천읍 봉양리
- 사업량 : 연 장 12.5km, 폭 20m
- 사업비 : 165,600 백만원

### □ 추진현황

- 95. 12. 23 : 실시설계 및 환경영향평가 용역 완료
- 97. 10. 4 : 국도 대체 우회 도로 계획 수립  
( ※ 건설교통부: 주내면 광사리 - 회천읍 봉양리 9km를 국도 대체 우회도로 단기 착수 대상 사업에 편성  
※ 12.5km 중 3km는 국지도 86호선에 포함되어 있으므로 국도대체 우회도로 와 연계하여 건설교통부에 시행건의 )
- 97. 10. 10 : 보완 설계비 배정  
( ※ 건설교통부-서울지방국토관리청 : 29억6천만원)

### □ 세부추진계획

- '98년도에 용지보상 (보완설계 병행 추진 ) → 서울지방 국토관리청

## 【 양주군 추진 】

### ☐ 사업개요

- 위 치 : 양주군 주내면 마전리
- 사업량 : 연 장 1.5km, 폭 20m
- 사업비 : 6,000 백만원

### ☐ 추진현황

- 95 . 12 . 23 : 실시설계 및 환경영향평가 용역 완료
- 97 . 9 . 4 : 경기도에 사업비 지원 건의

### ☐ 세부추진계획

- 98. 7월 : 편입용지 및 지장물 보상 추진(추경 확보시)
- 99. 3월 : 공사 착공
- 2000. 12월 : 공사 준공

### ☐ 기대효과

- 경기 북부 주간선 도로 확보로 평화로 교통 체증 해소
- 물류 수송비용 절감으로 지역경제 활성화
- 지역 균형 개발 촉진

# 교량 건설 사업

## □ 사업개요(현황)

(단위 : 백만원)

공 사 명	위 치	사 업 량	사 업 비	공 사 기 간		비 고
				착 공 일	준 공 일	
계	3 개소	L = 138m	2,289			
고읍교 가설공사	주내면 고읍리	L=48m, B=10m	689	'97. 9. 8	'98. 10. 30	• 진도 20% 계속사업
정자교 가설공사	장흥면 삼상리	L=80m, B=10m	1,400	'98. 9월	'99. 10월	• '98년 제1회 추경에 사업 비 확보계획
하패교 가설공사	은현면 하패리	L=10m, B=10m	200	'98. 9월	'98. 12월	

※ 사업비는 총 2,289 백만원(도비 1,389, 군비 900)

## □ 세부추진계획

- '98. 7월 - 8월 : 실시설계 발주
- '98. 8월 - 9월 : 용지보상 및 타법협의
- '98. 9월 : 착공(예정)
- '99. 10월 : 준공(예정)

## □ 추진실적

- 가도설치 및 기존교량 철거 완료. 교대 2기, 교각 2기 설치중(고읍교)

## □ 기대효과

- 노후된 교량개축으로 대형사고 사전예방 및 주민의 교통편의 제공
- 농.축산물의 원활한 수송 및 지역주민의 오랜숙원사업 해결

# 도로·교량 유지·관리사업

## □ 사업명 : 교량안전점검 및 보수공사

### ○ 사업 개요

- 점검대상 : 총 124 개소
  - ▷ 군도상 65 개소
  - ▷ 농어촌도로상 45 개소
  - ▷ 비법정도로상 14 개소
- 점검계획 : 일상점검 ( 분기별 ), 정기점검 ( 년 1 회 )
- 부분보수 대상 : 16 개소
  - ▷ 부분보수 : 16 개소  
( 군도 8개소, 농어촌도로 8개소 )
- 소요사업비 : 107 백만원 ( 양여금 75 군비 32 )
- 사업기간 : 년중

### ○ 문제점 및 대책

- 노후위험교량인 전면보수(재가설)교량에 대하여는 재가설 조치가 시급한 실정임.
- 전면보수(재가설) 및 부분보수대상 교량에 대하여는 소요사업비를 년차적으로 확보하여 추진할 계획임.
- 노후위험 교량에 대하여는 통행제한 안내 표지판을 설치하여 대형 사고를 사전에 예방

## □ 사업명 : 도로보수사업

### ○ 사업개요

- 대상 : 총 82 개노선 331.3 km
  - ▷ 군도 17개노선 129km (포장 71.5km, 비포장 57.5km)
  - ▷ 농어촌도로 65개노선 202.3km (포장 75.8km, 비포장 126.5km)
- 보수사업비 : 286 백만원 (양여금 200, 군비 86)
- 사업량 : 소파보수 및 아스콘덧씌우기 473 a
- 사업기간 : 년중
- 보수인원 및 장비
  - ▷ 인 원 : 수로원 20명
  - ▷ 장 비 : 백호우 1대, 덤프 1대

### ○ 문제점 및 대책

- 노후된 도로유지보수를 위한 도로유지관리비가 과다하게 소요되어 효율적인 유지관리가 어려운 실정임.
- 따라서 년차적으로 유지보수비를 확보하여 보수 조치
- 수로원을 활용한 유지보수로 차량통행 및 주민불편사항 사전해소

# 평화로 가로등 설치 공사

## □ 사업개요

- 위 치 : 국도 3호선(평화로) ~ 의정부시 경계 ~ 동두천시 경계
- 사업량 : L = 12.4km (나트류 221등 50m 간격)
- 사업비 : 500 백만원(추가 확보분 )
- 사업기간 : '98. 3월 - '98. 6월

## □ 세부추진계획

- '98. 3월 : 착공예정
- '98. 6월 : 준공예정
- '98. 6월 : 점등예정(전체 완료)

## □ 기대효과

- 지역주민의 오랜숙원사업 해결
- 대형 교통사고 사전예방 및 원활한 교통소통에 기여