

# 건 설 과

# 경지정리 사업

## □ 사업개요

- 위 치 : 은현면 도하리, 남면구암리
- 면 적 : 34ha (도하12 구암22)
- 사 업 비 : 1,013백만원 (국비80%, 도비10%, 군비10% )

## □ 추진현황

년도별	사업명	위 치	사 업 량 (ha)	사 업 비 (백만원)	비 고
	계		119	3,182	
'97~'98	도하지구	은현면 도하리	12	363	
	구암지구	남 면 구암리	22	650	
'96~'97	용암지구	은현면 용암리	9	228	
	황방지구	남 면 황방리	5	166	
	가남지구	광적면 가남리	16	421	
	연곡지구	백석면 연곡리	12	314	
'95~'96	귀평지구	은현면 하패리	43	1,040	

※ 총 답면적 : 4,224ha, 경지정리 대상면적 : 3,269ha, 완료면적 : 1,126ha 비율 : 34.4%

## □ '98추진계획

- '98. 1. ~ 3월 : 용·배수로 4.4km 시행
- '98. 3. ~ 4월 : 물지균 작업 완료
- ※ 현 공정 : 65%(토공완료)

## □ 기대효과

- 기계화 영농으로 노동력 절감
- 관개배수 개선으로 한해사전 대비

# 농업용수 개발사업

## □ 사업개요

구 분	계	회천	주내	은현	남	광적	백석	장흥
사업량	80공	7	10	11	14	14	17	7

○ 사업비 : 80백만원

## □ 추진현황

년도별	사 업 명	위 치	사 업 량 (공)	사 업 비 (백만원)	비 고
계			421	842	
'98년	소형관정	읍·면	80	80	소형 80
'97년	암반관정 소형관정	읍·면	63	266	대형 7 소형 56
'96년	암반관정 소형관정	읍·면	57	144	대형 1 소형 56
'95년	암반관정 소형관정	읍·면	221	352	대형 6 소형 215

### ※ 수리안전답 및 수리시설 현황

(단위 :ha)

총답면 적	수리안전 답 면 적	저 수 지		보		양 수 장		대형관정		소형관정		기타
		개소	면적	개소	면적	개소	면적	개소	면적	개소	면적	
4,224	3392	18	1,280	54	239	12	115	84	178	1,400	791	789
비율(%)	100	38		7		3		5		24		23

## □ '98추진계획

- '98. 1 : 읍·면별 수요량 확정 및 예산배정
- '98. 2 ~ 4 : 착정 및 사업완료

## □ 기대효과

- 농촌 농업용수 확보 및 가뭄에 효과적으로 대처.

# 정주권 개발 사업

## □ 사업개요

- 위 치 : 주내면, 광적면 *백석면, 호곡면, 가평면*
- 사업량 : 도로포장 4.6km, 교량 4개소, 마을회관 2동
- 사업비 : 1,368백만원(도비 양여금 85%, 군비 15%)

## □ 추진현황

년도별	위 치	사 업 량	사 업 비 (백만원)	비 고
계			6,937	
'98	주 내 면	- 도로포장 : 5개소 - 2.1km - 마을회관 : 2동	433	
	광 적 면	- 도로포장 : 3개소 - 2.5km - 교 량 : 4개소	935	
'96-'97	주 내 면	- 도로포장 : 9개소 - 5.6km - 하 수 도 : 5개소 - 1.5km - 교 량 : 2개소	2,567	
'93-'95	백 석 면	- 마을회관 : 9동 - 도로포장 : 5개소 - 6.9km - 하 수 도 : 4개소 - 5.4km - 교 량 : 2개소	3,002	

## □ '98 추진계획

- '98. 1월 : 세부사업 대상지 선정
- '98. 3월 : 경기도 사업승인
- '98. 5월 : 실시설계 완료
- '98. 6 - 12월 : 공사 시행

## □ 기대효과

- 쾌적한 정주공간 조성
- 복지 농촌개발과 지역간 균형개발 도모

# 받기반 정비사업

## ☐ 사업개요

- 위 치 : 남면 상수리, 장흥 삼상리
- 사 업 량 : 25ha(남면 상수리10ha, 장흥면 15ha)
- 사 업 비 : 248 백만원 (국비80%, 도비10%, 군비10%)

## ☐ 추진현황

년도별	위 치	사 업 량	수혜면적 (ha)	사 업 비 (백만원)	비 고
계			73	998	
'98년	장흥면 삼상리	용배수로 1.9km 도로포장 690m	15	148	
	남 면 상수리	용배수로 1.8km 도로포장 400m	10	100	
'97년	남 면 한산리	도로포장 480m	13	67	
	남 면 입암리	용배수로 3.2km 도로포장 480m	17	332	
	광적면 광석리	용배수로 3.8km 도로포장 750m	18	351	

## ☐ 98추진계획

- '98. 2월 : 경기도 인가
- '98. 3 - 7월 : 공사시행

## ☐ 기대효과

- 발작물의 생산성 향상
- 품질개선등 소득증대 기여

# 생활용수 개발사업

## □ 사업개요

- 위 치 : 남면 한산리, 광적면 효촌2리
- 사 업 량 : 지하수 관정 개발 2공, 관로부설 2,000m
- 사 업 비 : 340백만원 (국비50%, 도비50%)

## □ 추진현황

년도별	사 업 명	위 치	사 업 비 (백만원)	가구수	인구수	비 고
	계		1,610	1,229	4,192	
'98년	효촌1지구	광적면 효촌리	170	76	350	
	한산지구	남 면 한산리	170	234	600	
'97년	상수1지구	남 면 상수1리	170	240	720	
	상수2지구	남 면 상수2리	170	209	717	
	가남2지구	광적면 가남리	170	110	320	
	효촌2지구	광적면 효촌리	170	120	350	
'96년	가업지구	백석면 가업리	170	65	325	
	삼상지구	장흥면 삼상리	170	75	360	
'95년	홍죽지구	백석면 홍죽리	250	100	450	

## □ '98추진계획

- '98. 6월 : 지하수개발 완료 (농어촌진흥공사)
- '98. 7월 : 이용시설 실시설계
- '98. 9 ~ 11월 : 이용시설 공사 시행(배수지, 배수관로)

## □ 기대효과

- 생활·농업용수의 충분한 공급으로 주민생활 환경 개선 및 소득증대 기여

# 보안등 신설 및 유지관리

## □ 사업개요

- 위 치 : 각, 읍면
- 사 업 량 : 신설 260등, 보수 650등 (예정)
- 사 업 비 : 152 백만원 (신설87, 보수65)

## □ 추진실적

읍·면	가로등 분류			'95 - '97년 (백만원)				비고
	계	농촌	도시	신설	금액	보수	금액	
계	3,538	2,260	1,278	551	154	1,692	134	
회 천	769	463	306	115	32	396	34	
주 내	689	311	378	81	23	268	22	
은 현	321	285	36	68	19	213	12	
남 면	320	283	37	58	16	278	16	
광 적	554	323	231	78	22	201	18	
백 석	448	232	216	76	21	168	16	
장 흥	437	363	74	75	21	168	16	

## □ 추진계획

- 신설 '98. 2 ~ 3 : 사 업 시 행 (발주중)

계	회천	주내	은현	남	광적	백석	장흥	비고
260	40	50	35	36	36	33	30	

- 보수 '98. 2 : 보수업체 지정(2개업체)
  - 동두천한전 (회천, 은현, 남면)
  - 의정부한전 (주내, 광적, 백석, 장흥)

## □ 기대효과

- 주민 야간 안전통행 및 생활편익 제공

# 

### 

- 위 치 : 백석면 복지리 - 은현면 하패리 L=46.1km
- 사업규모 : 하천개수공사 (축제 및 호안설치) L=25.4km
- 사업기간 : '95. 5 - '99. 6
- 사 업 비 : 33,730백만원 (공사비15,654 보상비16,900 기타1,176)

(단위 : 백만원)

총사업비	기 투 자	' 9 8 년 사 업 비					향 후 투 자	비 고
		계	국 비	도 비	군 비	기 타		
33,730	19,245	2,799	-	2,799	-	-	11,686	

※ 향후 투자 내역 : 보상비 2,610 교량공사비 3,350 개수공사비 5,726

### 

- 전체 25.4km 중 19km 추진 (추진공정 74%)  
(은현면 하패리 동두천 시계 - 광적면 가남리 가남교)
- 운암교 (L=56m B:6.0m), 득성교(L=50m,B:6.0m) 재가설
- 편입용지 보상 협의 추진 : 78%

### 

- 하천 개수공사 추진 : '98. 3월 - '99. 6월  
- 구간 : 백석면 오산리(신단교) - 복지리 (가야APT상류) L=6.4km  
- 교량 재가설 : 대흥교, 한양교, 신단교, 백석교
- 전체 신천개수공사 준공 : '99 상반기 (현 종합 공정 64%)

### 

- 농경지 침수등 재해예방
- 쾌적한 하천 환경 조성
- 정화사업 및 차집관로 매설 사업 추진 가능



# 신천 정화사업

## 사업개요

- 위 치 : 백석면 복지리 - 은현면 용암리
- 사업규모 : 하천정화사업 (저수로정비 및 호안공사) L=21.2km
- 사 업 비 : 20,978백만원 (공사비 19,293 기타 1,685)

(단위 : 백만원)

총사업비	기 투 자	' 9 8 년 사 업 비					향 후 투 자	비 고
		계	국 비	도 비	군 비	기 타 (양여금)		
20,978	15,064	4,946	-	967	1,614	2,365	968 (군비)	

## 추진현황

- 전체 21.2km 중 18.3km 추진 (추진공정 86%)  
(은현면 용암리 소래교 - 백석면 오산리 방성천 합류점)
- 하상저질토 38,000m³ 준설 세척 처리 완료

## 세부 추진계획

- 하천 정화사업 추진 : '98. 3월 - '99. 6월  
- 백석면 오산리 (방성천합류점) - 복지리 (가야APT상류) L=2.9km
- 자동보 설치 3개소 (소래보, 은현보, 광적보)
- 전체 신천정화사업 준공 : '99. 6월 (현 종합공정 72%)

## 기대효과

- 하천의 자정 능력 제고 및 자연 환경 조성
- 하상정비 및 고수부지 조성으로 주민 휴식 공간 확보

# 청담천 개수사업

## □ 사업개요

- 위 치 : 회천읍 덕정리 - 주내면 만송리 L=17km
- 사업규모 : 하천개수공사 L=4.5km  
(광사1교-만송3리 L=3km 고암철교-회정교하류 L=1.5km)
- 사 업 비 : 6,723백만원 (공사비 4,343 보상비 2,271 기타 109)

(단위 : 백만원)

총사업비	기 투 자	' 9 8 년 사 업 비					향 후 투 자	비 고
		계	국 비	도 비	군 비	기 타		
6,723	3,423	1,500	-	1,500	-	-	1,800	

## □ 추진현황

- '97 시행 구간 : 하천개수 L=1.15km (축산 폐수처리장 - 광사1교)
- '98 계획 구간 : L=4.5km (광사1교-만송3리, 고암철교 - 회정교하류)
  - 편입용지 분할 및 보상 협의 : '97. 7 - 계속
    - 보상액 : 199,672천원 (토지 : 28필지 지장물 : 9건)
    - 실 적 : 61,802천원 (토지 : 11필지 지장물 : 3건) 진도 : 38%

## □ 세부 추진 계획

- 하천 개수사업 추진 : '98. 3월 - '98. 12월
  - 1 구간 : 고암철교 - 회정교 하류 L=1.5km (우안)
  - 2 구간 : 광사1교 - 삼송천 합류점 L=0.6km (양안)
  - 3 구간 : 삼송천합류점 - 만송3리 L=2.4km (양안)
- ※ 추경 확보시 용지보상 시행 예정임 (공사 시행 : '99년)

## □ 기대효과

- 농경지 침수등 재해예방 및 쾌적한 하천 환경 조성
- 매설 완료된 차집관로의 보호

# 입암천 개수사업

## □ 사업개요

- 위 치 : 남면 신암리 - 남면 상수리 L=17km
- 사업규모 : 하천개수공사 L=2.19km (신암기도원 - 입암대동보)
- 사업기간 : '97. 3 - '99. 12
- 사 업 비 : 3,266백만원 (공사비 2,346 보상비 850 기타 70)

(단위 : 백만원)

총사업비	기 투 자 ( '97 )	' 9 8 년 사 업 비					향 후 투 자	비 고
		계	국 비	도 비	군 비	기 타		
3,266	1,493 (930)	700	-	700	-	-	1,073	

## □ 추진현황

- 개수공사 추진
    - 1 차( '97. 5.24 - 9.22 ) : 신암기도원-신산교 1km 중 0.52km 완료
    - 2 차( '97.10.10 - 12.22 ) : 신암기도원-신산교 2.02km 중 0.25km 완료
- 교량재가설 : 신암골 1교 (L=15m B=6.0m)

## □ 세부 추진계획

- 하천개수공사 추진 : '98. 3 - '99. 12
  - 사업규모 : 하천개수 L=1km 중 0.48km (신암골1교 하류 양안)
  - 제방보강 L=2,022m 중 1,764m
  - 신암교 재가설 (L=40m B=6m)
  - 축제 및 돌망태 설치 공사 L=1.19km (신산교 하류)
- 편입용지 보상협의 실시 : '98. 1 - '98. 12 (98. 2. 5 감정평가 의뢰)

## □ 기대효과

- 농경지 침수등 재해사전 예방
- 쾌적한 하천 환경 조성 및 차집관로 매설 추진 가능

# 우고천 개수 사업

## □ 사업개요

- 위 치 : 광적면 광석리 - 광적면 가남리 L=3.6km
- 사업규모 : 하천개수공사 L=1.1km (광석리 - 우고1보 상류)
- 사업기간 : '97. 3 - '98. 12
- 사 업 비 : 2,097백만원 (공사비 1,215 보상비 825 기타 57)

(단위 : 백만원)

총사업비	기 투 자	' 9 8 년 사 업 비					향 후 투 자	비 고
		계	국 비	도 비	군 비	기 타		
2,097	1,647	450	-	450	-	-	-	

## □ 추진현황

- 하천공사 사업시행 승인 (경기도) : '97. 6
- 편입용지 보상 협의 및 감정평가 실시 : '97. 8 - '97. 12
  - 계획 : 29건 321,392천원 (토지 : 28필지 지장물 : 1건)
  - 실적 : 12건 179,602천원 (토지 : 12필지) (41.4%)
- 개수공사 (1차) 추진 : 97. 11. 20 - 동절기 공사 중지
  - 사업규모 : 축제 및 호안블럭 설치 L=1.1km

## □ 세부 추진계획

- 하천개수공사 추진 : '98. 3 - '98. 10
  - 광적면 광석리 (문성교 하류) - 광석리 (소하천 합류점) L=1.1km

## □ 기대효과

- 농경지 침수등 재해예방
- 쾌적한 하천 환경 조성

# 회암천 개수사업

## □ 사업개요

- 위 치 : 회천읍 덕정리 - 회천읍 울정리 L=9.5km
- 사업규모 : 하천개수공사 L=6.38km (내촌교-울정리)
- 사업기간 : '98. 3 - '99. 12
- 사 업 비 : 5,555백만원 (공사비 4,515 보상비 940 기타 100)

(단위 : 백만원)

총사업비	기 투 자 ( '97 )	' 9 8 년 사 업 비					향 후 투 자	비 고
		계	국 비	도 비	군 비	기 타		
5,555	625 (240)	800	-	800	-	-	4,130	

## □ 추진현황

- 실시설계 용역 추진 : '97. 8 - '98. 1 21

## □ 세부 추진계획

- 하천공사 사업 시행 승인 신청 : '98. 2 (경기도)
- 편입토지 분할 측량 및 감정 평가 실시 : '98. 3 - '98. 4
- 용지 보상 협의 실시 : '98. 4 - '99. 6

※ 개수공사 '99년 시행

## □ 기대효과

- 농경지 침수등 재해예방
- 쾌적한 하천 환경 조성
- 차집관로 매설 사업 추진 가능

# 상패천 개수사업

## □ 사업개요

- 위 치 : 은현면 하패리 - 남면 한산리 L=8.22km
- 사업규모 : 하천개수공사 L=4.0km (한산리 군인관사 - 봉암교)
- 사업기간 : '97. 1 - '99. 12
- 사 업 비 : 2,475백만원 (공사비 1,580 보상비 850 기타 45)

(단위 : 백만원)

총사업비	기 투 자	' 9 8 년 사 업 비					향 후 투 자	비 고
		계	국 비	도 비	군 비	기 타		
2,475	440	500	-	500	-	-	1,535	

## □ 추진현황

- 하천공사 사업시행 승인 (경기도) : '97. 12. 12
- 편입용지 분할 및 감정평가 의뢰 : '97. 12 - '98. 2. 5
  - 한산리 군인관사 - 한산동교 L=1.0km (토지 : 29 필지)
- 제방보강 공사 시행 : '97. 5 - 동절기 공사중지 (80% 공정추진)
  - 사업 규모 : BOX설치(L=15m B=4m) 석축쌓기 L=919m 낙차공 1개소

## □ 세부 추진 계획

- 하천개수공사 추진 : 98. 3 - '99. 12 (한산동교-봉암교)
  - 사업규모 : 축제 및 호안블럭 설치 L=3km
  - 한산교 재가설 (L=36m B=6m)
- 편입용지 분할 측량 및 보상 협의 실시 : '98. 1 - '99. 6

## □ 기 대 효 과

- 농경지 침수등 재해사전 예방
- 쾌적한 하천 환경 조성 및 매설 완료된 차집관로의 보호

# 곡능천 개수사업

## □ 사업개요

- 위 치 : 장흥면 삼하리 - 장흥면 부곡리 L=26.6km
- 사업규모 : 하천개수공사 L=6.5km  
(송추느티나무 - 송추교하류, 배울보 - 석현천 합류점  
장자원 유원지 - 곡능교 - 삼하철교)
- 사업기간 : '98. 3 - '99. 12
- 사 업 비 : 4,600백만원 (공사비 2,981 보상비 1,500 기타 119)

(단위 : 백만원)

총사업비	기 투 자	' 9 8 년 사 업 비					향 후 투 자	비 고
		계	국 비	도 비	군 비	기 타		
4,600	-	110	-	110	-	-	4,490	실시 설계비

## □ 세부 추진계획

- 실시설계 용역 추진 : '98. 1 - '98. 5 (용역업체 : 경기기술단)
- 하천공사 사업 시행 승인 신청 : '98. 6 (경기도)
- 편입토지 분할 및 감정 평가 실시 : '98. 6 - '98. 7
- 용지 보상 협의 실시 : '98. 8 - '99. 12

※ 하천개수공사 '99년 시행

## □ 기대효과

- 농경지 침수등 재해예방
- 차집관로 매설 사업 추진 가능

# 석현천 개수사업

## □ 사업개요

- 위 치 : 장흥면 삼상리 - 장흥면 석현리 L=12km
- 사업규모 : 하천개수공사 L=0.8km (장흥농협 - 응달교)
- 사업기간 : '98. 1 - '99. 12
- 사 업 비 : 1,700백만원 (공사비 855 보상비 800 기타 45)

(단위 : 백만원)

총사업비	기 투 자	' 9 8 년 사 업 비					향 후 투 자	비 고
		계	국 비	도 비	군 비	기 타		
1,700	-	50	-	50	-	-	1,650	실시 설계비

## □ 세부 추진계획

- 실시설계 용역 추진 : '98. 1 - '98. 5 (용역업체 : 경기기술단)
  - 하천공사 사업 시행 승인 신청 : '98. 6 (경기도)
  - 편입토지 분할 및 감정 평가 실시 : '98. 6 - '98. 7
- 용지 보상 협의 실시 : '98. 8 - '99. 12
  - ※ 하천개수공사 '99년 시행

## □ 기대효과

- 농경지 침수등 재해예방
- 쾌적한 하천 환경 조성
- 차집관로 매설 사업 추진 가능



# 덕계천 정비공사

## □ 사업개요

- 위 치 : 회천읍 덕계리 (덕계천) L=4.0km
- 사업규모 : 하천정비공사 L=1.2km (덕계주차장 - 덕계저수지 하류)
- 사업기간 : '98. 3 - '98. 11
- 사 업 비 : 300백만원 (공사비 236 보상비 50 기타 14)

(단위 : 백만원)

총사업비	기 투 자	' 9 8 년 사 업 비					향 후 투 자	비 고
		계	국 비	도 비	군 비	기 타		
300	-	300	-	300	-	-	-	

## □ 세부 추진계획

- 하천정비공사 (L=1.2km)
  - 실시설계 용역 추진 : '98. 1 - '98. 3 (용역업체 : 경일기술공사)
  - 편입토지 분할 및 감정 평가 실시 : '98. 5 - 98. 6
- 용지 보상 협의 실시 : '98. 7 - '98. 8
- 하천정비공사 추진 : '98. 7 - '98. 11

## □ 기대효과

- 주택가 침수등 재해예방
- 쾌적한 하천 환경 조성

# 소하천정비 종합계획수립 용역

## □ 사업개요

- 위 치 : 양주군 관내 109개 소하천 L=149.57km
- 사업규모 : 소하천 정비 종합 계획 수립 42 소하천 L=67km
- 사업기간 : '98. 3 - '99. 10
- 사 업 비 : 1,340백만원 ('98 : 508 '99 : 832)

(단위 : 백만원)

총사업비	기 투 자	' 9 8 년 사 업 비					향 후 투 자	비 고
		계	국 비	도 비	군 비	기 타		
1,340	-	508	-		508	-	832	

## □ 추진현황

- 양주군 소하천 지정 고시 (소하천정비법 제6조)
  - '96. 10. 29 : 2개소 4.3km
  - '97. 7. 11 : 107개소 145. 27km

## □ 세부 추진 계획

- '98 종합 계획 수립 : 42개 소하천 L=67km
  - 종합 계획 용역 발주 : '98. 2
  - 입찰 참가 자격 사전심사 (PQ) : '98. 3 - '98. 4
  - 종합 계획 용역 수행 : '98. 5 - 99. 5
- 종합계획 용역 승인 신청 : '99. 6 - '99. 10 (경기도 → 내무부)

## □ 기대효과

- 종합계획 수립으로 소하천 정비 사업의 효율적인 추진
- 소하천의 효율적 관리와 환경 개선 기본 방향 설정

# 현암천 정비공사

## □ 사업개요

- 위 치 : 회천읍 회암리 - 봉양리 L=1.5km
- 사업규모 : 소하천 정비 L=1.5km (회암천합류점 - 약사사입구 상류)
- 사업기간 : '98. 3 - '99. 12
- 사 업 비 : 1,500백만원 (공사비 1,091 보상비 275 기타 134)

(단위 : 백만원)

총사업비	기 투 자	' 9 8 년 사 업 비					향 후 투 자	비 고
		계	국 비	도 비	군 비	기 타		
1,500	600	342	171	-	171	-	558	

## □ 추진현황

- 실시설계 용역 추진 : '97. 8. 19 - '97. 10. 17
- 편입토지 분할 측량 실시 : '97. 12 - '98. 1

## □ 세부 추진계획

- 편입토지 감정 평가 실시 : '98. 2 - 98. 3
- 용지 보상 협의 실시 : '98. 3 - '98. 12
- 소하천 정비 공사 추진 : '98. 3 - '99. 12
  - 구간 : 회암천 합류점 - 5기갑후문 공장앞 (L=0.8km)

## □ 기대효과

- 농경지 침수등 재해예방 및 하천 자정 능력 제고
- 쾌적한 하천 환경 조성 및 주민 휴식 공간 제공

# 내회암천 정비 공사

## 【 경기도 시범 소하천 사업 】

### □ 사업개요

- 위    치 : 회천읍 울정리 - 회암리 L=2.8km
- 사업규모 : 소하천 정비 L=1.4km (회암천 합류점-76여단 기보대대앞)
- 사업기간 : '98. 1 - '99. 6
- 사 업 비 : 1,500백만원 (공사비 1,161 보상비 300 기타 39)

(단위 : 백만원)

총사업비	기 투 자	' 9 8 년 사 업 비					향 후 투 자	비 고
		계	국 비	도 비	군 비	기 타		
1,500	-	800	-	500	300	-	700	군비 미확보

※ 군비 미확보액 300백만원 1회 추경예산 편성시 확보 계획

### □ 세부 추진계획

- 실시설계 용역 추진 : '98. 2 - '98. 4
  - 자연형 하천 정비사업 대상지 견학(경기도) : '98. 1
- 편입토지 분할 및 감정 평가 실시 : '98. 4 - 98. 6
- 용지 보상 협의 실시 : '98. 6 - '98. 12
- 소하천 정비 공사 추진 : '98. 7 - '99. 6

### □ 기대효과

- 쾌적한 하천 환경 조성
- 주택지 침수등 재해예방

# 가남광장 설치 공사

## □ 사업개요

- 위 치 : 양주군 광적면 가남리 (승리교 ~ 조양중학교삼거리)
- 사업량 : 광장 13,700m<sup>2</sup>, 접속도로 844m
- 사업비 : 3,682백만원 ('96 - 1,985백만원 '97-1,697백만원)

## □ 추진현황

- 1 공 구 : 승리교 - 가남초등학교
  - ▷ 사업량 : 교통광장 13,700m<sup>2</sup>, 접속도로 210m
  - ▷ 사업비 : 1,985백만원
    - ☞ 96. 11. 13 : 공사 착공
    - ☞ 97. 10. 29 : 공사 완료 (진도 100 %)

## □ '98 추진계획

- 2 공 구 : 가남초등학교 - 조양중학교 삼거리
  - ▷ 사업량 : 연장 634m 폭 20 m
  - ▷ 사업비 : 1,697백만원
    - ☞ 97. 9. 24 : 공사 착공 (진도 40 %)
      - \* 종배수관 매설 (500 m), 선택층 포설 (100 m)
    - ☞ 98. 9. 30 : 공사 준공

# 송추~교현간 도로 확·포장 공사

## □ 사업개요

- 위 치 : 양주군 장흥면 교현리 - 고양시 경계
- 사업량 : 연 장 2.67km, 폭 25.0m (교량 1개소 100m)
- 사업비 : 8,200 백만원
  - ▷ 기 투 자 5,013 백만원(96까지 2,450백만원, 97-2,563백만원)
  - ▷ '98 계획 2,388 백만원 (양여금 1,290백만원 군비1,098백만원)

## □ 추진현황

- 96. 9. 3 : 공 사 착 공
- 진 도 : 50 %
  - ▷ 교량 본체 완료 (L = 100m , B = 25m)
  - ▷ 노체 및 노상토 성토 다짐 (L = 1.5km)

## □ '98 추진계획

- 선택층 및 보조기층 포설다짐 및 아스콘 ( 기층 ) 포장
- 군부대 편입시설 이설 (고가낙석 및 무기고, 위병소등)
- 교통 안전시설 설치

## □ 향후 추진계획

- '99. 상반기 공사 완료 : 아스콘 (표층) 포장 및 가로등, 부대시설

# 복지~마전간 도로 확·포장공사

## □ 사업개요

- 위 치 : 양주군 백석면 복지리 - 주내면 광사리
- 사업량 : 연장 8.85km, 폭 10 ~ 20 m
- 사업비 : 13,333 백만원
  - ▷ 기 투자 6,783 백만원 ('96까지 4,470백만원 97-2,313백만원)
  - ▷ 98 계획 750 백만원 (도비 600백만원 군비 150백만원)

## □ 추진현황

- [ 1 공구 : 복지-마전간 도로 확,포장 ] - 연장 4.3 kn 폭 10 m
- 94 . 12. 31 - 97. 9 . 8 : 공사 완공 (투자사업비 4,470백만원)

## □ '98 추진계획

- [ 2공구:마전교가설 및 접속도로 ] - 남방리(평화로) ~ 마전리(까치고개)
- 사업량 : 연장 0.54 kn 폭 10 ~ 20 m (교량 1개소 120m)
- 사업비 : 3,063백만원 ( '97 - 2,313백만원 '98 - 750백만원)
- 97 . 5 . 26 : 공사 착공 → 교각 7개소 완공 (진도 : 40 %)
- 98 . 10. 30 : 공사 완료 (계획)
- ※ 남방주유소앞 용지보상 병행 추진  
( L = 0.25 km B = 20m 소요사업비 800백만원 )

## □ 향후 추진계획

- [ 3공구 : 마전-광사간 도로 확,포장 ] - (까치고개) ~ (원학동)
- 사업량 : 연장 2.71km 폭 10 m
- 소요사업비 : 3,000 백만원
- 99. 1 ~ 2001. 6 : 용지보상 및 공사추진
- ※ 평화로 ~ 남방리 주유소 도시계획도로 병행 추진 계획임  
( L = 1.05km B= 12 m 소요사업비 2,000백만원 )

# 남방리 우회도로 개설공사

## □ 사업개요

- 위 치 : 양주군 주내면 남방리 - 유양리
- 사업량 : 연 장 2.1km, 폭 10.0m (교량2개소 65m)
- 사업비 : 3,304 백만원
  - ▷ 기 투 자 1,305 백만원 ('96까지 600백만원 '97-705백만원)
  - ▷ '98 계 획 1,349 백만원 (양여금 811 도비300 군비238 )

## □ 추진현황

- 95. 11. 27. : 편입용지 및 지장물 보상
- 97. 9. 26. : 공사 착공 (진도 10%)
  - ▷ 교량 1개소 착공 (L = 30 M, B = 10 M)

## □ '98 추진계획

- 98. 3 ~ '98. 12 : 공사 추진
  - ▷ 토공 완료 계획 (2.1 km)
  - ▷ 배수공 및 구조물공 완료 계획 (2.1Km)
  - ▷ 교량공 완료 ( 2개소 65 m)

## □ 향후 추진계획

- 99. 10. 30: 공사준공
  - ▷ 전구간 포장 및 가로등 설치



# 덕계~고읍간 도로 확·포장 공사

## □ 사업개요

- 위 치 : 양주군 회천읍 덕계리 - 주내면 고읍리
- 사업량 : 연 장 3.8km, 폭 8.5m (과선 고가차도 105 m)
- 사업비 : 10,000 백만원
  - ▷ 기 투자 4,433 백만원 ('96 까지 4,433백만원)
  - ▷ '98 계획 1,900 백만원 (도비 1,000백만원 군비 900백만원)

## □ 추진현황

- 95. 12. 23. : 실시설계 완료
- 96. 12 ~ : 용지보상 ( 보상실적 90 % )
  - ▷ 보상대상 토 지 : 178필지 93,345m<sup>2</sup> 4,084백만원
  - 지장물 : 46 건 247백만원

## □ '98 추진계획

- '98. 3, : 공사 착공
  - ▷ 배수공 및 토공 추진 ( 3.6Km )

## □ 향후 추진계획

- '99년도 - 철도 과선 고가차도 설치 ( 105 m )
- '2000. 12 공사 준공 (계획)

# 삼현~경신간 도로 확·포장 공사

## □ 사업개요

- 위 치 : 양주군 광적면 비암리 - 남면 경신리
- 사업량 : 연 장 8.9km, 폭 11.0m
- 사업비 : 18,000 백만원
  - ▷ 기 투 자 2,057 백만원 ('96까지 697백만원. '97-1360백만원)
  - ▷ 98 계 획 1,070 백만원 (양여금 749백만원 군비 321백만원)

## □ 추진현황

- 96. 11. 10. : 실시설계 완료
- 97. 7 ~ : 1 구간 용지보상 ( 보상실적 71 % )
  - ▷ 1 구간 : 광적면 비암리 → 석우리 (6km)
  - ▷ 보상대상 

{	토 지 : 201필지 232,178m <sup>2</sup> 2,383백만원
	지장물 : 20건 149백만원

## □ '98 추진계획

- 98. 2 ~ : 2구간 용지보상 추진
  - ▷ 2 구간 : 광적면 석우리 → 남면 경신리(2.9km)
  - ▷ 보상대상 : 토지 108필지 46,325m<sup>2</sup>, 지장물 16건
- ※ 추경 확보시 1공구 공사 착공 계획

## □ 기대효과

- 지역연계한 도로건설로 균형발전 도모
- 농·축산물 수송용이로 농가소득 증대 및 교통편의제공

# 남방리 지하차도 설치공사

## □ 사업개요

- 위 치 : 양주군 주내면 남방리 - 마전리
- 사업량 : 연 장 560m, 폭 20m (교량 35 m)
- 사업비 : 3,128 백만원
  - ▷ 기 투 자 500 백만원 ('96까지 500백만원)
  - ▷ 98 계 획 500 백만원 (도비 300백만원 군비 200백만원)

## □ 추진현황

- 97. 8. 11 ~ 97. 12. 8 : 실시설계 용역
  - ▷ 중앙분리 3 m 자전거 및 경운기 이용도로 2.25 m(양쪽), 보도 2.0 m (양쪽), 차로폭 3.5 m 의 넓은 2차로로 설계
  - ▷ 지하 통과부 → 철도교량 하부 통과형식으로 계획
  - ☞ '97. 12. 11 → 철도 건설본부와 협의 완료
- (※ 철도교량 연장 사업비 537백만원 '98년중 납부 계획)

## □ '98 추진계획

- 용지 보상 (보상실적 20 %)
  - ▷ 보상대상 토 지 22필지 12,135 m<sup>2</sup> 468백만원
  - 지장물 2 건 4백만원

## □ 향후추진계획

- 99. 3. : 공사 착공
- 2000. 12. : 공사 준공

# 덕정~봉양간 도로 확·포장 공사

## □ 사업개요

- 위 치 : 양주군 회천읍 봉양리 - 덕정리
- 사업량 : 연장 1.5km, 폭 12m
- 사업비 : 2,000 백만원
  - ▷ 98 계획 575 백만원 ( 도비 460백만원 군비 115백만원 )

## □ '98 추진계획

- 98 . 1. : 실시설계 발주
  - ▷ '98. 3. 15. → 주민 설명회 개최 (계획)
- 98 . 4. 30 : 실시설계 완료
- 98 . 5. 31 : 편입용지 분할 및 감정평가
- 98 . 6 ~ : 용지보상 추진

## □ 향후 추진계획

- 99. 3. : 공사 착공
- 2000. 6. : 공사 준공

## □ 기대효과

- 지역간 연계기능 기반(도로)시설 확충
- 농·축산물 수송용이로 농가소득 증대 및 교통편의 제공

# 평화로 우회도로 개설 및 포장공사

## 【 건설교통부 추진 】

### ☐ 사업개요

- 위 치 : 양주군 주내면 마전리 - 회천읍 봉양리
- 사업량 : 연 장 14.6km, 폭 20m
- 사업비 : 165,600 백만원

### ☐ 추진현황

- 96. 1. 22 : 도로구역 변경 (양주군→서울지방국토관리청)
- 96. 3. 2 : 국도대체 우회도로 건설 건의 (서울청→건교부)
- 96. 9 ~ 97. 7 : 국도대체 우회노선 기본계획 수립 (건교부)
- 97. 10. 4 : 국도 대체 우회 도로 계획 수립 (건교부)  
(※ 주내면 광사리 - 회천읍 봉양리 9km를 국도대체 우회도로 단기 착수 대상 사업에 편성)
- '97. 12. - '98. 12. 보완설계 시행 (서울지방 국토관리청)  
▷ 지방도, 군도 접속부에 대한 교차 형식 보완 설계중
- '99년도에 용지보상 및 공사착공

## 【 양주군 추진 】

### ☐ 사업개요

- 위 치 : 주내면 마전리 ( 연 장 1.5km, 폭 20m )
- 소요 사업비 : 6,000 백만원

### ☐ 추진계획

- 99 년도 용지보상 및 공사 착공 계획  
※ 의정부시 구간 (0.6 km): '99년도 병행 추진 협의중

【 '98 경기도 북부출장소 시행 사업 】

사업명	사업개요	사업비 (백만원)					비고
		계	기 투자		'98계획 (확보액)	향 후	
			96까지	'97			
계	7 개 사업	151,733	24,292	20,088	21,707 (12,500)	85,646	
구과발-장흥 도로 확,포장	○위치 : 장흥면 일명리 - 고양시 ○L = 8.2 KM B = 20 M ○사업기간 : '96 - 2000	33,435	1,429	12,990	8,207 (8,207)	10,809	○ 공사중 ▷착공 97. 9. 10 ▷준공 2000.2.26
용암-신산간 도로 확,포장	○위치 : 남면 상수리 - 신암리 ○L = 6.7 KM B=17-20M ○사업기간 : '96 - 2000	24,951	13,544	6,236	3,000 (3,000)	2,171	○ 공사중 ▷착공 97. 3.10 ▷준공 2000.6. 8
용암-상수간 도로 확,포장	○위치 : 은현면 용암리 - 남면 상수리 ○ L=6.2KM B=17.0M ○ 사업기간 : '96~2001	25,995	7,395	-	3,000 (455)	15,600	○ 용지보상중 ○ '98 하반기 공사착공계획
오산-연곡간 도로 확,포장	○위치 : 백석면 방성리 - 가업리 ○L = 4.3KM B = 8-20M ○사업기간 : 96 - '99	7,520	1,924	-	2,000 (338)	3,596	○ 용지보상중
울정-광암간 도로 확,포장	○위치 : 회천읍 울정리 - 동두천시 ○ L = 8 KM B = 10 M ○ 사업기간 : '97~2000	14,390	-	260	2,500	11,630	○ 실시설계중 ( 97. 5. 8 - 98. 5. 30)
남면-봉암간 도로 확,포장	○위치 : 남면 신산리 - 동두천시 ○ L = 7 km B= 20 M ○ 사업기간 : '97~2000	25,924	-	457	2,500	22,967	○ 실시설계중 ( 97. 5. 16 - 98. 4. 10)
가남-덕도간 도로 확,포장	○위치 : 광적면 가남리 - 덕도리 ○ L = 5 KM B = 20 M ○ 사업기간 : '97 ~2001	19,518	-	145	500 (500)	18,873	○ 기본설계중 ( 97. 9. 11- 98. 3. 20) ○ '98실시설계

# 교량 건설 사업

## □ 사업개요

(단위 : 백만원)

공 사 명	위 치	사 업 량	사 업 비	공 사 기 간		비 고
				착 공 일	준 공 일	
계	3 개소	L = 138 M	2,289			도 1,389 군 900
고읍교 가설공사	주내면 고읍리	L=48M, B=10M	639	'97. 9. 8	'98. 10. 30	진도 30% 계속사업
정자교 가설공사	장흥면 삼상리	L=80M, B=10M	1,400	'98. 9월	'99. 10월	'98년 제1회 추경에
하패교 가설공사	은현면 하패리	L=10M, B=10M	200	'98. 9월	'98. 12월	사업비 확보계획

## □ 추진현황

- '97. 9. 8 : 착 공 ( 고읍교 )
- 교대 1기, 교각 1기 설치 완료

## □ 추진실적

( 단위 : 백만원 )

년도별	교 량 가 설 현 황		교 량 명	비 고
	사 업 량	사 업 비		
계	11 개소 408 m	4,736		
1996	5 개소 89 m	1,060	중촌교, 신암교, 비암3교, 비암4교, 부곡1박스교	
1997	6 개소 319 m	3,676	국담교, 승리교, 행동교, 고읍교, 돌모루교, 와평교	

## □ 기대효과

- 농·축산물의 원활한 수송 및 지역주민의 오랜숙원사업 해결

# 도로·교량 유지·관리사업

□ 사업명 : 교량안전점검 및 보수공사

□ 사업개요

(단위 : 개소)

구 분	계	군 도	농어촌도	점검계획	비 고
교 량 수	110	65	45	년 4회	(분기 1회)
총 보수대상	64	26	38		
보수완료	48	18	30		
'98 보수계획	16	8	8		

□ 보수실적

(단위 : 개소, 백만원)

년도별	계		군 도		농어촌도로		비 고 (재가설)
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	
계	48	451	18	178	30	273	
1995	25	263	7	105	18	158	
1996	12	113	5	38	7	75	중촌교, 신암교
1997	11	75	6	35	5	40	돌모루교, 국담교

□ '98 추진계획

- 보수대상 : 16개 교량 ( 군도 8개소, 농어촌도로 8개소 )
  - 군도상 교량 : 8개소 ( 회정교, 회암교, 사귀박스교, 노촌말박스교, 신단교, 개척2교, 비암5.8박스교 )
  - 농어촌도상 교량 : 8개소 ( 고암교, 동신3박스교, 무건이교, 신미교, 석우교, 효촌3교, 연평교, 오봉교 )
- 세부추진계획
  - '98. 3월 : 설계 및 발주
  - '98. 4월 : 착공예정
  - '98. 8월 : 준공예정
- 소요사업비 : 107 백만원 ( 양여금 75 군비 32 )



## ☐ 사업명 : 도로보수사업

### ☐ 사업개요

도로명	노선수	연 장 ( km )			포장율 ( % )	비 고
		계	포 장	미 포장		
계	82	331.3	147.3	184	44.5	
군 도	17	129	71.5	57.5	55.4	
농어촌도로	65	202.3	75.8	126.5	37.5	

### ☐ 보수실적

( 단위 : km, 백만원 )

년도별	계		군 도		농어촌도로		비 고 (노선수)
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	
계	39.1	970	30.5	749	8.6	221	24
1995	10.8	293	9.6	266	1.2	27	7
1996	15.5	383	14.1	343	1.4	40	9
1997	12.8	294	6.8	140	6	154	8

### ☐ '98 보수계획

- 위 치 : 군도 1, 5, 22 호선
- 사 업 량 : 소파 및 아스콘덧씌우기 473 a / 8 km
- 소요 사업비 : 286 백만원 ( 양여금 200 군비 86 )
- 사 업 기 간 : 년중

### ☐ 기대효과

- 불량노면 보수로 원활한 교통소통 및 안전사고 사전예방

# 평화로 가로등설치 공사

## □ 사업개요

- 위 치 : 국도 3호선(평화로) - 의정부시 경계 ~ 동두천시 경계
- 사업량 : L = 12.4km ( 나트륨 총 519등, 좌. 우 50m 간격 )
  - '97년 실적 : 337 등, '98년 계획 : 182 등
- 사업비 : 1,000 백만원 ( '97년 500, '98년 500 )
- 사업기간 : '97. 9월 - '98. 7월

## □ 세부 추진계획 및 실적

### ○ 1차사업 시행

- '97. 9. 4 : 착 공
- '98. 1. 30 : 점등실시 ( 337 등 ) - 도로 양편설치 구간 격등제 운영
- '98. 5. 30 : 준공예정

### ○ 2차사업 시행

- '98. 3월 : 착공예정
- '98. 6월 : 준공예정
- '98. 7월 : 점등예정

## □ 도시가로등 설치현황

(단위 : 등)

년도별	계	국도	국지도	지방도	군도	농도	소방도로	비고
계	1,278	435	207	469	25	54	88	
'96이전	576	98	165	212	10	48	43	
1997	702	337	42	257	15	6	45	

# 설 해 대 책

## □ 제설작업 개요

### ○ 도로현황

도로명	노선수	연 장 ( km )			포장율 ( % )	비 고
		계	포 장	미포장		
계	27	279.3	207.8	71.5	74.4	
국지도	3	59.5	50.1	9.4	84.2	
지방도	7	90.8	86.2	4.6	94.9	
군 도	17	129.0	71.5	57.5	55.4	

- 염화칼슘구입비 : 29 백만원 ( '97년 10월 구입비 11백만원 포함 )
- '97. 12월 제설작업 일수 : 3일 ( 눈온날 1일 : 8 cm )
- '98. 1-2월 제설작업 일수 : 18일 ( 눈온날 6일 : 18 cm )

### ○ 제설자재 및 시설물현황

구 분	염 화 칼 슴 ( 포 )			모 래 ( m <sup>3</sup> )			적사장 (개소)	비 고
	확보량	사용량	잔 량	확보량	사용량	잔 량		
계	2,928	2,005	923	345	114	231	188	
본청	1,545	1,035	510	97	22	75		
읍.면	1,383	970	413	248	92	156	188	

- 장비 및 인원
- 장비 : 백호우(0.3m<sup>3</sup>) 1대, 덤프(8톤) 1대,
- 인원 : 수로원 20명

### ○ 문제점 및 대책

- 노후된(내구연한 도래) 기존차량(덤프) 1대로는 광범위한 도로 제설작업이 어려운 실정임.
- 기존 제설장비 덤프 교체 및 신규 1대 구입
- ※ 소요예산 : 130백만원(덤프 2대 : 100백만원, 염화칼슘살포기 30백만원)

# 중앙 . 경기도 사업 시행현황

## □ 사업개요( '98년 계획)

(단위 : 백만원)

시행청	사업명	위 치	사업량	사업비	사업기간	비 고
계	4개사업	10개소		3,000		
소계	1개사업	5개소	5 개소	459		
의정부 국도 유지 건설 사무소	교차로개선 사업	○ 회천읍 덕정4거리 ○ 장흥파출소 3거리	2 개소	154	'97. 11월 - '98. 12월 (예정)	
		○ 주내점문소 3거리 ○ 삼화기업 4거리 ○ 의정부경계 비석거리	3 개소	305		
소계	3개사업	5개소	15.14km	2,541		
경기도 도로 관리 사업소 북부 지소	굴곡도로 개량	○ 은현면 하패리 ( 지방도 368호선 )	0.78km	1,400	'98. 3월 - '99.3월 (예정)	
		○ 은현면 봉암리 ( 지방도 368호선 )	0.36km	534	'98. 4월 - '98. 12월 (예정)	
	포장도 유지 보수	○ 장흥면 부곡리 - 백석면 홍죽리 ( 지방도 39호선 )	540 a / 7km	310	'98. 4월 - '98.6월 (예정)	
		○ 장흥파출소 앞 - 예외골 알 ( 지방도 349호선 )	420 a / 6km	197	'98. 4월 - '98. 6월 (예정)	
	등반차선 설치	○ 백석면 연곡리 ( 지방도 368호선 )	1km	100	'98. 5월 - '98. 12월 (예정)	