

# 課 設 建

## ○ 일 반 현 황

□ 전문 건설업체 : 23개 업체 38개 면허

□ 건설기계 등록 : 858대

□ 국유재산 관리 : 5,552필지 8,168,474㎡

○ 건설교통부 소관 : 4,039필지 6,230,162㎡

○ 농림수산부 소관 : 1,513필지 1,938,312㎡

□ 도유재산 관리 : 1,945필지 822,894㎡

○ 도로과 : 1,891필지 821,003㎡

○ 치수과 : 54필지 56,664㎡

□ 준 용 하 천 : 20개하천 110.99km

□ 수리안전담

○ 담 : 4,271ha

○ 수리안전담 : 3,418ha

□ 수리시설 : 88개소

○ 저 수 지 : 12지

○ 집수암거 : 13개소

○ 보 : 58개소

○ 기 타 : 5개소

□ 도 로 : 총연장 477.3km(포장을 80.5%)

○ 국 도 : 2개 노선 20.5km(100%)

○ 지 방 도 : 4개 노선 89.7km(100%)

○ 군 도 : 13개 노선 150.8km(80.6%)

○ 농어촌도로 : 51개 노선 216.3km(70%)

# I. '95 상반기 주요 추진 사업

## 1. 재 해 대 책

### ☐ 방재교육실시

- 일 시 : 95. 5. 9
- 장 소 : 군청 대회의실
- 대상인원 : 94명(유관기관, 모니터요원, 군. 읍. 면실무자)

### ☐ 방재기동훈련 실시

- 일 시 : 95. 5. 15
- 장 소 : 장흥면 삼상리(한국보육원앞 산사태지구)
- 참여인원 : 400명
- ※ 6개읍면 자체실시

### ☐ 강우량 측정 자동화 장비 설치

- 목 적 : 강우량 자동측정
- 장 소 : 건설과 및 읍면
- 장비명
  - 0 군 청 [ 관리용 컴퓨터  
모뎀
  - 0 읍 면 [ 우량관측장비  
모뎀

## ☐ 재해예방 홍보물 및 교재배부 현황

0 군수 서한문 : 250부	0 방재교육교재 : 250부
0 국민행동요령 : 3,000부	0 어 깨 띠 : 50개
0 유선방송 : 10회	0 프 랑 카 드 : 8개

## ☐ 재해대책근무 및 신고체제확립

- 중점근무기간 : 95. 6. 15 - 10. 15(4개월간)
- 상황실근무자 : 18명

## ☐ 재해위험지구 관리

- 28 개소   ┐ 재해 : 13개소  
             └ 설해 : 15개소

## ☐ 수방자재비축 현황

0 P P 마대 : 177,010매	0 말    목 : 460본
0 비    닐 : 221롤	0 보온덮개 : 2,805m
0    삽    : 355개	0 돌 망 태 : 676조

## 2. 농업 기반 조성 사업

### □ 귀평지구 경지정리사업

○ 위 치 : 은현면 하패리( '95 봄 마무리)

○ 사업개요

0 사업내용 : 면적 43.5ha

- 용 수 토 : 13조 / 4.65KM
- 배 수 토 : 16조 / 4.89KM
- 농 토 : 2조 / 0.2KM
- 표준구획 : 100 \* 30m(3,000m<sup>2</sup>)
- 감 보 율 : 11.08%

0 사 업 비 : 1,087백만원(ha당 25,262천원)

- '93 투자 : 40백만원(설계비)
- '94 투자 : 328백만원
- '95 투자 : 719백만원(국비 84%, 도.군비 각 8%)

○ 추진계획 및 실적

- 0 '94.11.30 : 착공
- 0 '95. 3.13 - 3.17 : 가환지 지정
- 0 '95. 5.19 : 준공
- 0 '95.9월 - 10월 : 본환지 및 인가
- ※ 현재 지적 확정 측량 중 ( 대한지적공사 )

○ 사업효과

- 0 관개 배수개선및 기계화 영농으로 농촌 일손절감 및 생산성 향상
- 0 도로와 구획의 정비로 농산물의 원활한 유통촉진 및 토량개선
- 0 U.R대비 국민의 식량자원 확보

### 3. 도로 확,포장 사업

#### □ 웃김선 도로확포장

##### ○ 사업개요

- 0 위 치 : 광적면 비암리
- 0 사업량 :  $L=0.54\text{km}$ ,  $B=8\text{m}$ ,  $B'=6\text{m}$
- 0 사업비 : 327백만원('94투자비)
- 0 사업기간 : '94~'95년
- 0 진 도 : 100%

##### ○ 추진현황

- 0 '94.11.12 : 공사착공
- 0 '95. 6.17 : 준 공

#### □ 소래교 설치공사

##### ○ 사업개요

- 0 위 치 : 은현면 용암리
- 0 사업량 :  $L=110\text{m}$ ,  $B=10\text{m}$
- 0 사업비 : 940백만원('94투자비)
- 0 사업기간 : '94~'95년
- 0 진 도 : 100%('94.5.9 착공, '95.6.20 완공)

## □ 용암교 설치공사

- 위 치 : 은현면 용암리
- 사 업 량 : L=93m, B=8m
- 사 업 비 : 750백만원('94투자비)
- 공사기간 : '94~'95년
- 진 도 : 100%('94.5.19 착공, '95.6.9 완공)

## □ 위험교량 보수

- 위 치 : 관내 군도 및 농어촌 도로상 교량 현황
  - ※ 교량수 : 110개소(군도 29개소, 농어촌도로 81개소)
- 보수대상 교량 : 40개소(군도 14개소, 농어촌도로 26개소)
- 사 업 비 : 232백만원
  - └ '94투자 : 56백만원(군도 8개소)
  - └ '95투자 : 176백만원(군도 6개소, 농도 26개소)
- 사 업 기 간 : '94 하반기~'95 상반기
- 진 도 : 100%

## □ 재해위험 방지시설 설치

### ○ 사업개요

- 0 위 치 : 장흥면 부곡리, 삼상리
- 0 사업량 : 낙석 방지책 설치 279m
- 0 사업비 : 33백만원('95 투자비)
- 0 진 도 : 100%('95.3.8 착공, '95.4.10 준공)

## □ 도로유지·보수사업

### ○ 사업개요(소파보수)

- 0 위 치 : 군 관내 군도
- 0 사업량 : 19a
- 0 사업비 : 55 백만원('95 투자비)
- 0 진 도 : 100%('95.4.3 착공, '95.4.28 완공)

### ○ 사업개요(아스콘 덧씌우기)

- 0 위 치 : 주내면 광사리(군도 7호선)
- 0 사업량 : L=2.6km, B'=4.8m
- 0 사업비 : 28백만원('95 투자비)
- 0 진 도 : 100%('95.5.23 착공, '95.6.27 완공)



## II. 주요 계속 사업 현황

### 1. 신 천 개 수 사 업

#### □ 현 황

- 위 치 : 은현면 하패리 - 백석면 북지리
- 사 업 량 : 25. 4 Km
- 사 업 비 : 19,254 백만원('95확보액 : 5,530 백만원)
- 사업기간 : 95. 3. 27 - 97. 12. 30

#### □ 추진현황

- 실 시 설 계 완 료 : '94. 12. 27
- 분 할 측 량 완 료 : '95. 1. 21(L = 7.2 Km) - 1 단계
- 보상통보 및 공고 : '95. 3. 27
- 사 업 시 행 승 인 : '95. 5. 20
- 분 할 측 량 완 료 : '95. 6. 30(L = 2.52Km) - 2 단계
- 개 수 공 사 착 공 : '95. 7. 1

#### □ 문 제 점

- 동두천시 하수종말처리장 차집관로 및 신천정화사업과 병행하여 개수사업을 시행코저 하나 개수사업비 확보가 지난함.

#### □ 대 책

- 신천개수사업비 총 19,254 백만원중 미 확보된 13,724백만원에 대하여는 도비지원건의하여 개수사업완료코저 함.
- 신천정화사업 및 차집관로 사업추진에 지장없도록 우선 용지보상 실시하고 보상집행잔액으로 개수사업 시행

## 2. 청 담 천 개 수 공 사

### □ 사업개요

- 위 치 : 회천읍 고암리 - 주내면 고읍리, 만송리
- 사 업 량 : 2. 2 Km
- 사 업 비

(단위: 백만원)

총사업비	기투자	'95 사 업 비					향후투자
		계	국 비	도 비	군 비	기 타	
5,724	625	1,000		1,000			4,129

- 사업기간 : 95. 5 - 96. 12. 30

### □ 추 진 현 황

- 95. 2. 28 : 실시설계 용역 착공
- 95. 3. 31 : 실시설계 과업 중지

### □ 문 제 점

- 하천정비 기본계획에 의거 사업시행시 편입토지의 보상협의 곤란 및 사업비 과다 소요됨.

### □ 대 책

- 하천정비 기본계획 선형을 변경후 사업시행시 보상비 및 사업비 절감 효과 기대

### 3. 치수 및 재해예방 시설

#### ☐ 청담천 재해예방 사업

- 위 치 : 회천읍 덕정리 (덕정교 상하류)
  - 사업량 : 0.86 Km
  - 사업비 : 1,087 백만원(95년도 확보액 : 266 백만원)
  - 사업기간 : 95. 6 - 96. 12. 30
  - 토지분할 : 95. 6. 10 - 95. 6. 30
- ※ 95년도 사업비에 대하여는 용지보상코저함.

#### ☐ 입암천 호안설치공사

- 위 치 : 남면 상수리
- 사업량 : 0.33 Km
- 사업비 : 103 백만원
- 사업기간 : 95. 6. 8 - 95. 9. 5

#### ☐ 덕계천 호안설치공사

- 위 치 : 회천읍 회정리
- 사업량 : 0.37 Km
- 사업비 : 60 백만원
- 사업기간 : 95. 6. 20 - 95. 8. 18

## □ 더대울 소하천 정비사업

- 위 치 : 주내면 삼송리
- 사 업 량 : 0.62 Km
- 사 업 비 : 205 백만원
- 사업기간 : 95. 6. 5 - 95. 9. 6

## □ 돌고개 소하천 정비사업

- 위 치 : 장흥면 석현리
- 사 업 량 : 0.48Km
- 사 업 비 : 161백만원
- 사업기간 : 95. 6. 20 - 95. 9. 17

## 4. 농어촌 정주권 개발사업

### □ 사업개요

○ 위 치 : 백석면 일원

○ 사업내용 : 6개부분 22개사업

┌ 마을회관 : 7동  
┌ 보관창고 : 1동  
└ 도로포장 : 3개소

┌ 공동작업장 : 2동  
┌ 하수도설치 : 4개  
└ 승 강 장 : 5개소

○ 사업비 : 총 3,044 백만원

┌ '93 투자 : 1,072백만원  
┌ '94 투자 : 1,046백만원  
└ '95 투자 : 926백만원(도비 : 85%, 군비 : 15%)

○ 사업기간 : '93.1.4 - '95.12.31

○ 진 도 : 30%

### □ 추진계획 및 실적

- '95. 1. 20 : 농어촌 발전심의 위원회 개최
- '95. 1. 28 : '95 대상사업선정 및 승인요청
- '95. 2. 17 : '95 사업 승인
- '95. 3. 1 - 5. 30 : 설계용역
- '95. 5. 1 - 12. 31 : 착공 및 준공예정일

(토목부분 12개소 추진중, 건축부분 10개소 설계용역중)

### □ 추진상 문제점 및 대책

- 건축설계에 따른 설계비 저렴으로 용역설계 지연 및 마을유형에 맞도록 부락에서 추진 건의, 따라서 부락자체에서 마을유형에 맞도록 설계, 사업추진 조치

※ 광적면의 경우 '97 - '99년까지 투자대상으로 선정되어  
농어촌진흥공사 에서 현재 기본계획 수립 중

## □ 기타사업

### ○ 농어촌 생활용수 개발사업

- 위 치 [ 백석면 가업 1리, 장흥면 삼상 1리  
( '95 도에서 수원공 착정 완료)  
백석면 홍죽3리(이용시설 사업비 '94 명시이월분)
- 사업량 [ 수원공 착정 3공(도지사)  
이용시설 1식(배수지2지, 배수관로2,030M, 양수장1식)
- 사업비 : 177,130 천원(도비 34%, 군비 66%)
- 사업기간 : '95.4.18 - 7.15
- 진 도 : 40%

### ○ 관정보호시설 설치사업

- 위 치 : 각 읍면
- 사업량 : 관정보호통 1,257공
- 사업비 : 125,700 천원(공당 100,000원)  
(도비 50%, 군비 50%)
- 사업기간 : '95.3.1 - 12.31
- 진 도 : 60% (완료 754공, 추진중 503공)

## 5. 도로 확, 포장 사업

### □ 추진내용(총괄)

○ 계	-----	15개소	59.8km	33,935백만원
0 지방도	-----	3개소	20.8km	19,180백만원
0 군도	-----	4개소	13.9km	7,271백만원
0 농어촌도로	-----	5개소	6.5km	1,794백만원
0 교량설치	-----	2개소	0.2km	1,690백만원
0 우회도로	-----	1개소	18.4km	4,000백만원

### □ 선암리 굴곡도로 개선사업

#### ○ 사업개요

- 0 위치 : 은현면 선암리 지내(지방도316~은현지서앞)
- 0 사업량 : 연장 560m, 확장폭 15m
- 0 사업비 : 1,100 백만원 - '94 투자 1,100 백만원
- 0 사업기간 : '94. ~ '95
- 0 진도 : 80%

#### ○ 추진현황

- 0 '94. 9. 22 : 공사착공
- 0 '95. 7. 30 : 공사준공(예정)

## □ 주내~가남간 도로확포장

### ○ 사업개요

- 0 위 치 : 주내면 남방리~광적면 가남리
- 0 사업량 : L=7.2 km, B=20 m, B'=14.5m
- 0 사업비 : 12,674백만원(기투자 7,946, '95투자 4,728)
- 0 사업기간 : '90~'96년

### ○ 추진현황

- 0 '92~'94년 : 용지보상
- 0 '94.6. 7 : 공사착공
- 0 '96.2.23 : 공사준공(예정)
- 0 공정 추진 사항
  - 노체 및 노상 성토 : 66,000m<sup>2</sup>
  - 옹벽 및 구조물 공사 : 263m
  - 종, 횡 배수관 매설 : 1,170m
  - 상수도관 부설 : 3,200m
  - 케이블 이설 : 3,700m
- 0 진 도 : 45%

### ○ 문제점 및 대책

- 0 방성리 26사단 아파트 앞 건물 보상 협의 지연
- 0 건물소유자 및 세입자와 지속적인 협의로 조속히 철거조치
- 0 현장 하도급 업체의 부도로 인하여 공정 부진
- 0 장비 및 인력 집중 투입으로 부진 공정 만회 조치



## □ 용암~신산간 도로확포장

### ○ 사업개요

0 위 치 : 은현 용암리~남면 신암리(지방도316, 349호선)

0 사업량 : 연장 13km, 확장 20m

0 사업비 : 25,029백만원

┌ '93 투자 : 263백만원  
├ '94 투자 : 2,143백만원  
├ '95 투자 : 3,000백만원  
└ '96 이후 : 19,623백만원

0 사업기간 : '93~'98

0 사업시행 : 경기도(용지보상 - 양주군)

### ○ 추진현황

0 93. 8. 3 : 실시설계 준공

0 93. 9.27 : 경기도기술심의 완료

0 94.11.14 : 편입토지 및 지장물 감정완료

0 94.12. ~ : 용지보상 업무추진

※용지보상계획 : 총 226건 → 지장물14건, 토지 212필지

※용지보상실적 : 총 147건 → 지장물 8건, 토지 139필지  
(진도 : 65 %)

※ '95년도 3,000백만원은 용지보상 감정 평가 의뢰중  
(대상건수 : 총 342건 → 지장물 24건, 토지 318필지)

## □ 연곡~가업간 도로확포장

### ○ 사업개요

0 위 치 : 백석면 연곡리~가업리

0 사 업 량 :  $L=2.5\text{km}$ ,  $B=8\text{m}$ ,  $B'=6\text{m}$

0 사 업 비 : 1,330백만원('94투자 1300, '95투자 30백만원)

0 사업기간 : '94~'95년

0 진 도 : 92%

### ○ 추진현황

0 '94.4.15 : 공사착공

0 '95.7.31 : 공사준공 예정

### ○ 문제점 및 대책

0 일부 토지 소유자의 협의 매수지연

0 조속 협의하여 공사 완료

## □ 오산~연곡간 도로확포장

### ○ 사업개요

0 위 치 : 백석면 오산리~연곡리

0 사 업 량 : L=4.3km, B=8-20m, B'=6-14.5m

0 사 업 비 : 4,124백만원('94투자 1,924,'95이후 2,200)

0 사업기간 : '94~'97년

### ○ 추진현황

0 '94.3.26 : 실시설계 완료

0 '95.1.23 : 용지보상

※ 용지보상계획 : 총 178건→지장물25건, 토지153필지

※ 용지보상실적 : 총 89건→지장물13건, 토지 76필지  
(진도 : 50%)

### ○ 문제점 및 대책

0 사업비 2,200백만원 부족

0 도비 지원을 건의 하여 예산 확보 추진

## □ 송추~교현간 도로확포장

### ○ 사업개요

0 위 치 : 장흥면 교현리~고양시 경계(군도3호선)

0 사 업 량 : L=2.8km, B=25m

0 사 업 비 : 8,000백만원('94투자 500, '95이후 7,500)

0 사업기간 : '94~'98년

### ○ 추진현황

0 '94.12.29 : 도시계획도로 분할

0 '94.12.30 : 용지보상

※ 용지보상계획: 총81건 → 토지 81필지

※ 용지보상실적: 총 6건 → 토지 6필지(진도:8%)

(미진사유 : 보상가 저렴 협의 곤란)

### ○ 문제점 및 대책

0 사업비 7,500백만원 미확보

0 도비지원을 건의 하여 예산확보 추진

## □ 복지~마전간 도로확포장

### ○ 사업개요

0 위 치: 백석면 복지리~주내면 광사리

0 사업량:  $L=8.8\text{km}$ ,  $B=8\text{m}$ ,  $B'=6\text{m}$

0 사업비: 9,290백만원

[ 기투자 : 2,157백만원  
'95투자 : 1,360백만원  
'95이후 : 5,773백만원

0 사업기간: '94~'96년

### ○ 추진현황

○ '94.12. 1 : 실시설계 완료

○ '94.12.30 : 1구간(복지리~남방리 4.3km) 공사착공

○ '95. 4.18 : 용지보상 실시

※ 용지보상계획 : 총 164건→지장물 23건, 토지 141필지

※ 용지보상실적 : 총 39건→지장물 1건, 토지 38필지  
(진도:36.3%)

### ○ 문제점 및 대책

0 용지보상 협의 지연으로 '95. 3. 30 공사 중지

0 주내면 지역 편입 토지주들의 보상가격에 대한 이의 신청

0 '95. 7. 31까지 보상 협의 추진하고 불응시에는 수용 재결후  
공사 시행

## □ 마전리 도로확포장

### ○ 사업개요

- 0 위 치 : 주내면 마전리
- 0 사업량 :  $L=1.3\text{km}$ ,  $B=8\text{m}$ ,  $B'=6\text{m}$
- 0 사업비 : 1,328백만원('94투자 500, '95이후 828)
- 0 사업기간 : '94~'96년

### ○ 추진현황

- 0 '94. 8. 4 : 용역 설계 착공
- 0 '94. 9.30 : 주민 설명회 개최
- 0 '94.12. 1 : 용역 설계 완료
- 0 '94.12 10 : 주민 설명회 개최(2차)
- 0 사업 미착공

### ○ 문제점 및 대책

- 0 주민 반대, 진정등으로 인하여 사업 미착공
- 0 사업비 부족 (828 백만원)
- 0 주변 교통량의 유입으로 교통 사고 위험과 주민의 불편을 초래하고 있어 주민 설득하여 도로 개설
- 0 부족사업비에 대하여 도비 지원을 건의

## □ 거 황 선 도로확포장

### ○ 사업개요

0 위 치 : 회천읍 회암리~봉양리

0 사 업 량 : L=1.9km, B=8m, B'=6m

0 사 업 비 : 1,524백만원

┌ '94투자 : 133백만원  
├ '95투자 : 454백만원  
└ '96이후 : 777백만원

0 사업기간 : '94~'96년

### ○ 추진현황

0 '94.11.27 : 실시설계 완료

0 '95. 3.29 : 용지보상

※ 용지보상계획: 총 89건→지장물 22건, 토지 67필지

※ 용지보상실적: 총 45건→토지 45필지(진도 : 45%)

### ○ 문제점 및 대책

0 사업비 부족(777백만원)

0 양여금 지원을 건의하여 예산확보 추진

## □ 남방 우회도로 개설 및 포장

### ○ 사업개요

- 0 위 치 : 의정부시 녹양동~주내면 남방리
- 0 사 업 량 : L=2.1km, B=10m, B'=7m
- 0 사 업 비 : 2,900백만원('94투자 100, '95투자 2,800)
- 0 사업기간 : '94~'96년

### ○ 추진현황

- 0 '95.2. 9 : 실시설계 용역 착공
- 0 '95.3. 2 : 주민 설명회 개최
- 0 '95.5.29 : 실시설계 준공
- 0 '95.6.25 : 분할측량 의뢰

### ○ 문제점 및 대책

- 0 사업비 2,800백만원 미확보
- 0 도비지원을 건의하여 예산 확보 추진



## □ 삼승리 도로확포장

### ○ 사업개요

0 위 치 : 주내면 삼승리

0 사업량 :  $L = 0.66\text{km}$ ,  $B=8\text{m}$ ,  $B'=6\text{m}$

0 사업비 : 280백만원 --'94투자 280 백만원

### ○ 추진현황

0 '95.3.15 : 주민 설명회 개최

0 '95.4.3 : 용역설계 완료

0 '95.6. ~ : 용지보상 업무추진

0 '95.5.18 : 공사착공

### ○ 문제점 및 대책

0 보상가에 대한 이의로 인하여 협의 매수 지연으로 '95.5.24  
공사중지

0 '95.7.31까지 보상협의를 추진하고 불응시 수용재결후  
공사 시행

### Ⅲ. 현 안 사 항

#### 1. 주내면 남방 문화마을 조성 사업

##### □ 사업목적

- 농어촌 생활권의 중심마을에 대한 집중지원으로 기존 마을정비 및 신규 주택단지조성으로 생활환경 개선
- 생산기반 정비사업과 소득증대 사업을 병행 추진함으로써 미래 지향적 농촌마을 조성

##### □ 사업개요

- 위 치 : 양주군 주내면 남방리 지내
- 면 적 : 52,450 m<sup>2</sup> ( 15,866 평 )
- 사업내용
  - 신규마을조성 : 농촌주택 47가구 ( 가구당 100 평 규모 )
    - 기반시설 : 택지조성, 단지진입로, 생활용수및 전기, 통신시설등
    - 공공시설 : 복지회관, 노인회관, 유치원, 도서관, 공원등
    - 환경시설 : 오.폐수처리장등
    - 산업시설 : 농기계수리소, 공동건조장, 공동작업장등
- 사 업 비 : 7,785백만원(안)
- 사업기간 : '95년 - '98년(4년)

##### □ 추진방침

- 발전 가능성이 큰 지역을 선정 현대식 농어촌 주택단지, 편의시설 등을 조성, 소득원개발 및 농어촌 소득증대사업으로 시행
- 농어촌 정주권 개발사업, 농가주택개량사업, 취락용지조성사업, 발제한구역내 취락정비지침 기준에 의거 쾌적한 문화마을로 조성
- 향후 군청소재지 배후 마을육성 및 G.B내 이축, 희망농가 유치 부지로 조성

## □ 추진계획

- 0 '95.3.30 : 대상지 선정
- 0 '95.4. 3 : 대상지 선정 보고(도지사)
- 0 '95.7월 : 농림수산부 장관, 도지사 예정지 확정승인(예정)
- 0 '95.7월 - 9월 : 기본계획 입안(예정) - 능어촌 진흥공사
- 0 '95.9월 - 12월 : 실시설계 입안(예정) - 민간기업
- 0 '96.2월 - 10월 : 용지보상(예정)
- 0 '96.12월 - '97.12월 : 착공 및 준공(예정)
- 0 '97.12월 이후 : 택지분양 및 건축

## □ 문 제 점

- 0 본 지역은 도시계획법상 G.B지역으로 각종 제한규정에 따른 시행 가능여부 미확정 및 편입토지 소유자 택지 분양요구우려
- 0 G.B내 건물 이축시 이축희망농가 불확실 및 건축.택지분양시 이축 희망자의 경제적 부담 가중

## □ 대 책

- 0 이축 희망가구 사전파악 검토 및 문화마을 조성 취지등 사전 홍보 협의(이축 희망자 21가구 신청)
- 0 이축 희망자에 대한 장기용자 알선등 대책강구

### ※ 사업비의 조달방법

- 재 원 : 보조금 ( 국고, 양여금, 지방비 ) 및 용자금
- 지원기준 

{	용지확보 : 용자 100 %
}	공 사 비 : 보조 100 %
- 용자금 회수 방법 : 택지, 주택 및 시설분담금과 임대료 수입으로 회수

## 2. 평화로 우회도로 개설 및 포장

### □ 사업개요

- 0 위 치
  - ┌ 1구간 : 의정부시 금오동~회천읍 봉양리
  - └ 2구간 : 회 천 읍 덕계리~주내면 고읍리

0 사 업 량 : L=18.4km, B=8~20m

- ┌ 1구간 : 14.6km(4차선)
- └ 2구간 : 3.8km(2차선)

0 사 업 비 : 68,000백만원

- ┌ 기 투 자 : 1,000백만원
- └ '95 투자 : 3,000백만원
- └ '95 이후 : 64,000백만원

0 사업기간 : '94~'98년

### □ 추진현황

- 0 '94.12.1 : 기본 설계 완료
- 0 '94.12.31 : 실시 설계 용역 착공
- 0 '95. 4.14 : 환경영향평가에 대한 주민공람 및공청회 개최
- 0 '95.10.26 : 실시설계 완료 예정

### □ 문제점 및 대책

- 0 부족 사업비가 640억원으로 군 재정 형편상 사업비 확보가 어려움
- 0 실시 설계 완료후 노선은 국도로 변경 건의하여 사업추진

### 3. 노후 위험교량 개축

#### ☐ 제1광사교 통행제한

- 0 위 치 : 주내면 마전리
- 0 교 량 명 : 제 1 광사교
- 0 사 업 량 : L=110m, B=10m
- 0 소요 사업비 : 1,100백만원
- 0 개 축 사 유 : 노후
- 0 조 치 내 용 : '94.11.23 통행금지 조치

#### ☐ 고읍교 개축

- 0 위 치 : 주내면 고읍리
- 0 교 량 명 : 고읍교
- 0 사 업 량 : L=43m, B=6m
- 0 소요 사업비 : 350백만원
- 0 개 축 사 유 : 주요 구조부 손상으로 인한 내하력 저하  
( '95.5.29 교량안전진단 용역완료)
- 0 조 치 내 용 : '95.5.25.17톤이상 통행제한

#### ☐ 문제점 및 대책

- 0 사업비 확보 지난
- 0 도비지원 건의 및 군비 확보하여 재가설 추진