

課 設 建

94年度主要業務推進實績

事業名	推 進 實 績	備 考																											
국.공유재산 관리	<p>◇ . 국 유 재 산 (건 설 부 소 관)</p> <p>- 보 유 현 황</p> <table> <tr> <td>계</td><td>7,718필지</td><td>15,874,337m²</td></tr> <tr> <td>도 로</td><td>3,927</td><td>7,323,605</td></tr> <tr> <td>하 천</td><td>1,942</td><td>5,147,591</td></tr> <tr> <td>제 방</td><td>445</td><td>764,889</td></tr> <tr> <td>구 거</td><td>1,376</td><td>2,581,487</td></tr> <tr> <td>유 지</td><td>28</td><td>56,765</td></tr> </table> <p>- 주 진 실 적</p> <p>0. 하천 개수구역 폐천부지 양여 추진 38 필지</p> <p>- 현황측량 및 분할등기 완료</p> <p>0. 공유수면 . 하천구역 제내지 및 도로 용도폐지 - 83필지</p> <p>0. 국유재산 대부 - 27필지 5,581m² 7,842천원</p> <p>0. 무상관리환추진 - 71필지 60,492m²</p> <p>0. 소관청 지정재산 등기 추진 - 235필지</p> <p>0. 소송수행 - 9건</p> <p>◇ . 도유재산 관리(치수과,도로과 소관)</p> <p>- 보 유 현 황</p> <table> <tr> <td>계</td><td>1,945필지</td><td>775,570m²</td></tr> <tr> <td>도 로 과 소 관</td><td>1,906</td><td>755,381</td></tr> <tr> <td>치 수 과 소 관</td><td>39</td><td>20,189</td></tr> </table>	계	7,718필지	15,874,337m ²	도 로	3,927	7,323,605	하 천	1,942	5,147,591	제 방	445	764,889	구 거	1,376	2,581,487	유 지	28	56,765	계	1,945필지	775,570m ²	도 로 과 소 관	1,906	755,381	치 수 과 소 관	39	20,189	
계	7,718필지	15,874,337m ²																											
도 로	3,927	7,323,605																											
하 천	1,942	5,147,591																											
제 방	445	764,889																											
구 거	1,376	2,581,487																											
유 지	28	56,765																											
계	1,945필지	775,570m ²																											
도 로 과 소 관	1,906	755,381																											
치 수 과 소 관	39	20,189																											

事業名	推 進 實 績	備 考
공사 지원	- 추진 계획	
	0. 치수와 소관 재산 매각 추진 2필지 532m ²	
	0. 매각 수익 - 16백만원	
	◇ . 용 지 보 상	
	- 토 지	
	계 5개소 66필지 29,937m ²	
	주내 - 가납 간 12 3,383	
	선암굴곡도로 19 4,948	
	청 답 천 18 13,169	
	우 고 천 2 180	
	신 천 15 8,257	
	- 지 장 물	
	계 31건	
	주내 - 가납 간 15	
	선암리 굴곡도로 1	
	청 답 천 11	
	신 천 4	
	* . 용암 - 선암간 도로 편입용지 보상은 분할측량 및 국도 편입관계 로 지연 (대상 1,021필지 371,588m ² 지장물 114건)	

事業名	推 進 實 績	備 考
전문 건설업	◇. 현 황	
체 관리	- 업 체 수 - 18 업체	
	- 면 허 수 - 26 업종	
	- 관 리 사 항 기술사 및 기능사 보유현황 조사 2회	
	양도 및 면허의 이전 2건	
	과태료 부과 징수 1건 300천원	
	면허증 및 면허수첩 재교부 2건	
	기타 신고사항 처리 4건	
건설기계	◇. 현 황	
관리	- 등록 건설기계 858대	
	지 게 차 377	
	굴 삭 기 110	
	덤 프 113	
	콘크리트믹서 196	
	기 타 62	
	- 면 허 자 326명	
	지 게 차 100	
	굴 삭 기 133	
	블 도 자 27	
	기 타 66	

事 業 名	推 進 實 績	備 考
	<p>- 관 리 실 적</p> <p>0. 등록번호표 적기 봉인 - 161건</p> <p>0. 검사 미필차량 행정처분 강화 - 최고통지서 24건 과태료 부과 6,500천원</p> <p>0. 면허발급 35건 신규 18건 재발급 17건</p> <p>0. 불법개조 차량 단속 1회 3대</p> <p>0. 불법 중기 정비업체 단속 강화 2회</p> <p>0. 면허자 신상변동 처리 15건</p> <p>0. 기타 행정 처분 7건 과태료 630천원</p>	
지하수 관리	<p>◇. 지하수법 시행 - 94. 8. 9.</p> <p>0. 적용대상 - 1일 양수능력 30톤 이상</p> <p>0. 신고건수 - 9건</p> <p>◇. 지하유수 관리 (하천법)</p> <p>0. 허가건수 - 135건 (94년 허가 48건)</p> <p>0. 사용료 징수 - 23,874천원</p>	

'94 主要業務推進実績

事業名	事業 內 容 및 推 進 實 績					備 考
하천관리	<input type="checkbox"/> 하천개수사업 <div style="text-align: right;">(단위 : 백만원, Km)</div>					
	공 사 명	예 산 액	시 업 량	착 공	준공예정일	
	계	2,867. 5	L = 6.39 Km			
	신천개수공사(1차)	700	0.5 Km			
	우고천개수공사(1차)	450	0.46 Km	93. 11.26	94. 6. 7	
	청담천개수공사(1차)	500	0.75 Km	93. 12.10	94. 7. 18	
	신천개수공사(2차)	800	4.13 Km			
	청담천개수공사(2차)	125	0.3 Km	94. 11.1	94. 12.30	
	우고천개수공사(2차)	292. 5	0.25 Km	94. 10.27	94. 12.31	
	<p>○ 신천개수공사에 따른 문제점 및 대책</p> <p>(문제점)</p> <p>- 동두천하수종말처리장 건설계획과 연계하여 추진중인 신천차집관로 사업추진이 하천정비기본계획상 개수계획하천과 현 하천이 상이하여 정화사업과 차집관로사업추진이 어려운실정으로 개수사업비 약 18,672 백만원을 확보하여 하천개수를 실시하여야 함.</p> <p>- 광적면 가납리 가납고 상.하류 신천 개수공사(1차) 추진에 있어서는 특정시설인 무인전화극과 피혁공장 보상협의가 지연되고 있음</p> <p>- 신천개수공사(2차)는 용지보상후 공사를 시행코자 토지대입비에서 시설비로 예산을 변경 계상하였으나 사업비 부족으로 신천차집관로 사업추진부서에서 공시추진이 지연함을 문제점으로 제기되어 개수사업 계획을 우선 편입용지보상만 실시하는 것으로 변경하여 그 계획에 맞추어 편입용지 분할 및 현황측량을 실시하므로서 시설부대비에서 측량수수료 예산액 2,000 만원 지출이 지연함</p>					

'94 主要業務推進実績

事業名	事業內容 및 推 進 實 績	備 考																																			
재해예방	<p>(대 책)</p> <p>- 신천정화 및 개수사업실시설계결과 산출된 사업비 18,672 백만원을 단계별 년치별로 '96년까지 지원되도록 계속건의하여 우선용지보상비를 확보하여 정화사업과 차집관로사업추진에 지장없도록 조치('95 확보액 47 억 3 천만원)</p> <p>- 광적면 가남지구용지보상지연건은 전화국과 피혁공장대표와 지속적으로 협의하여 마무리</p> <p>- 편입용지보상을 위한 분할 및 현황측량수수료에 대하여는 대한지적공사 경기도지사 양주군출장소와 '95년 1월초에 '95예산에서 측량수수료를 지출하는방안을 모색</p> <p><input type="checkbox"/> 재해예방사업</p> <p style="text-align: right;">(단위 : 백만원. ■)</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>공 사 명</th><th>예 산 액</th><th>사업량</th><th>착 공</th><th>준공예정일</th></tr> <tr> <td>계</td><td>364</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>회정리배수문설치</td><td>50</td><td>1 개소</td><td>94. 5. 16</td><td>94. 7. 4</td></tr> <tr> <td>덕계천(고암제)호안설치공사</td><td>30</td><td>L= 220■</td><td>94. 4. 25</td><td>94. 6. 30</td></tr> <tr> <td>청담천(회정제)호안설치공사</td><td>26</td><td>L= 220■</td><td>94. 4. 20</td><td>94. 6. 28</td></tr> <tr> <td>제궁천(암거)설치공사</td><td>58</td><td>L= 171■</td><td>94. 10.22</td><td>94. 12. 20</td></tr> <tr> <td>돌고개천정비공사</td><td>200</td><td>L=1,205■</td><td>94. 7. 8</td><td>94. 11. 30</td></tr> </table>	공 사 명	예 산 액	사업량	착 공	준공예정일	계	364				회정리배수문설치	50	1 개소	94. 5. 16	94. 7. 4	덕계천(고암제)호안설치공사	30	L= 220■	94. 4. 25	94. 6. 30	청담천(회정제)호안설치공사	26	L= 220■	94. 4. 20	94. 6. 28	제궁천(암거)설치공사	58	L= 171■	94. 10.22	94. 12. 20	돌고개천정비공사	200	L=1,205■	94. 7. 8	94. 11. 30	
	공 사 명	예 산 액	사업량	착 공	준공예정일																																
	계	364																																			
	회정리배수문설치	50	1 개소	94. 5. 16	94. 7. 4																																
	덕계천(고암제)호안설치공사	30	L= 220■	94. 4. 25	94. 6. 30																																
	청담천(회정제)호안설치공사	26	L= 220■	94. 4. 20	94. 6. 28																																
	제궁천(암거)설치공사	58	L= 171■	94. 10.22	94. 12. 20																																
	돌고개천정비공사	200	L=1,205■	94. 7. 8	94. 11. 30																																

'94 主要業務推進実績

事業名	事業內容 및 推 進 實 績	備 考																	
농어촌 정주 생활권 개발	<p>□ 사업 개요</p> <p>◎ 위 치 : 백석면 일원</p> <p>◎ 사업비 : 3,238,300 천원</p> <table border="0"> <tr> <td rowspan="3">[</td> <td>기 투자 : 1,072,000 천원</td> </tr> <tr> <td>'94 투자 : 1,045,800 천원</td> </tr> <tr> <td>'95 투자 : 1,120,500 천원</td> </tr> </table> <p>◎ '94년 사업내용 [도로확, 포장 공사 : 1 개소(복지 - 가업간) 주내면 정주생활권 기본계획 수립</p> <p>◎ 추진 현황</p> <p>○ 복지 - 가업간 도로확, 포장공사</p> <p>- 위 치 : 백석면 가업리 - 복지리 지내</p> <p>- 사업량</p> <table border="0"> <tr> <td rowspan="4">[</td> <td>L = 2.24 KM</td> </tr> <tr> <td>B = 8.0 M</td> </tr> <tr> <td>B' = 6.0 M</td> </tr> <tr> <td>용지보상 : 150필지/29,422 M², 지장물 : 34건</td> </tr> </table> <p>- 사업비 : 1,211,830 천원</p> <table border="0"> <tr> <td rowspan="4">[</td> <td>도 금액 : 439,200 천원</td> </tr> <tr> <td>관 금액 : 153,100 천원</td> </tr> <tr> <td>보 상 비 : 481,320 천원</td> </tr> <tr> <td>기 타 : 138,210 천원</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">※ 도로사업비 200,600 천원 포함</p> <p>- 추진 현황</p> <p>▷ '94 년 사업승인 : 1994. 3. 23</p> <p>▷ 실 시 설 계 : 1994. 4. 13 - 194. 6. 11,</p> <p>▷ 착 공 : 1994. 8. 9</p> <p>▷ 준 공 예 정 일 : 1995. 5.5</p> <p>▷ 현 진 도 : 70 %</p> <table border="0"> <tr> <td rowspan="2">[</td> <td>용지보상 : 82 %</td> </tr> <tr> <td>공 사 : 50 %</td> </tr> </table> <p>- 문제점</p> <p>▷ 도 사업승인의 지연으로 인한 절대공기 부족(동절기 공사중지)</p> <p style="text-align: center;">으로 '95 년 이월추진 불가피</p> <p>○ 주내면 정주생활권 기본계획 수립</p> <p>- 목 적</p> <p style="text-align: center;">농촌지역의 생활환경, 생산기반 및 편익복지시설등을 종합적으로 정비 확충하고 주민의 복지향상을 도모</p>	[기 투자 : 1,072,000 천원	'94 투자 : 1,045,800 천원	'95 투자 : 1,120,500 천원	[L = 2.24 KM	B = 8.0 M	B' = 6.0 M	용지보상 : 150필지/29,422 M ² , 지장물 : 34건	[도 금액 : 439,200 천원	관 금액 : 153,100 천원	보 상 비 : 481,320 천원	기 타 : 138,210 천원	[용지보상 : 82 %	공 사 : 50 %	
[기 투자 : 1,072,000 천원																		
	'94 투자 : 1,045,800 천원																		
	'95 투자 : 1,120,500 천원																		
[L = 2.24 KM																		
	B = 8.0 M																		
	B' = 6.0 M																		
	용지보상 : 150필지/29,422 M ² , 지장물 : 34건																		
[도 금액 : 439,200 천원																		
	관 금액 : 153,100 천원																		
	보 상 비 : 481,320 천원																		
	기 타 : 138,210 천원																		
[용지보상 : 82 %																		
	공 사 : 50 %																		

'94 主要業務推進実績

事業名	事業 內 容 및 推 進 實 績	備 考
	<p>- 사업 시행기간 : 1996년 - 1998 년 (3 년)</p> <p>- 계획수립, 승인 : 1994. 4. 8</p> <p>- 조사 계획기간 : 1994. 4. 9 - 1994. 12. 31</p> <p>- 계획 작성기관 : 농어촌진흥공사 정주권개발처 (위 탁)</p> <p>- 사 업 비 : 37,700 천원</p> <p>- 계획 수립결과(안)</p> <p>▷ 국도 3호선을 기준으로 동부및 서부 2개 생활권으로 분리하고 산북, 덕현, 남방마을등 3개마을을 중심으로 개발계획 수립</p> <p>▷ 투자사업비(안) [투자부문 : 10 개 부 문 사 업 비 : 61,419 백만원</p>	
농업용수개발	<p>□ 사 업 개 요</p> <p>◎ 위 치 : 각 읍.면</p> <p>◎ 사업기간 : 1994. 1 월 - 1994. 12. 31</p> <p>◎ 사업내용 [대형관정 : 4 공 (한해성금 1 공 포함) 소형관정 : 15 공 (한해성금 2 공 포함)</p> <p>◎ 사 업 비 : 71,000 천원 (한해성금 31,000 천원)</p> <p>◎ 추진결과 [대형관정 [완 료 : 2 공 추진중 : 1 공 소형관정 : 완 료</p>	
수리시설 개. 보수 사업	<p>□ 위 치 : 주내면, 장흥면 일원</p> <p>◎ 사업기간 : 94. 1월 - 94. 12. 31</p> <p>◎ 사 업 비 : 153,000 천원</p> <p>◎ 사업내용 [보 보 수 : 5 개소 도수로 설치 : 1 개소 보강 지하수 : 1 개소</p> <p>◎ 물리면적 : 31. 6 ha</p> <p>◎ 추진현황 [완 료 : 6 개소 추진중 : 1 개소 (금년내 완공예정)</p> <p>※ 당초 5개소를 계획 사업을 완료하였으나 집행잔액 발생으로 도 변경 승인후(7 개소) 현재 1 개소 시공중</p>	

'94 主要業務推進実績

事業名	事業内容及推進実績	備考
발기반 정비 사업	<p>□ 사업개요</p> <p>◎ 위치 : 남면 매곡리 화훼단지내</p> <p>◎ 사업기간 : 94. 1월 - 94. 12. 31</p> <p>◎ 사업비 : 112,477 천원</p> <p>◎ 사업내용 $\left[\begin{array}{l} L = 855 \text{ M} \\ B = 4.0 \text{ M} \end{array} \right.$</p> <p>◎ 추진현황</p> <p>- 실시설계 (농어촌진흥공사) : 1994. 9. 10</p> <p>- 사업시행계획 고시 : 1994. 9. 27</p> <p>- 사업시행인가 신청 : 1994. 10. 13</p> <p>◎ 문제점</p> <p>- 당초 군 자체설계후 사업을 시행 완료코져 하였으나 경기도에서 실시설계를 농어촌진흥공사에 일괄 위탁 함으로서 납품 지연 및 사업시행인가 지연으로 절대공기 부족으로 인한 금년도 사업완료 곤란</p>	
귀평지구 경 지정리 사업	<p>□ 사업개요</p> <p>◎ 위치 : 은현면 하패리 귀평지구</p> <p>◎ 사업기간 : 1994. 11월 - 1995. 8. 30</p> <p>◎ 사업내용 : 43.5 ha $\left[\begin{array}{l} \text{용수로 : 13 조 / 4.65 Km} \\ \text{배수로 : 16 조 / 4.89 Km} \\ \text{농로 : 2 조 / 0.20 Km} \end{array} \right.$</p> <p>◎ 사업비 : 1,098,930 천원 $\left[\begin{array}{l} \text{기 투자 : 39,977 천원} \\ \text{'94 투자 : 378,766 천원} \\ \text{'95 투자 : 680,167 천원} \end{array} \right.$</p> <p>◎ 추진현황</p> <p>- 기본 및 실시설계 : 1993. 2. 8 - 1993. 7. 26</p> <p>- 주민설명회 개최 : 1994. 10. 19 (하패리 마을회관)</p> <p>- 시행인가 신청 : 1994. 11. 1 ('94 가을착수 사업)</p> <p>- 사업시행 인가 : 1994. 11. 11</p> <p>- 착공 예정일 : 1994. 11. 30 (현재 발주의뢰중)</p> <p>- 준공 예정일 : 1995. 8. 30</p>	

'94 主要業務推進実績

事業名	事業内容及推進実績	備考
농어촌가로등 설치공사	<p>□ 사업개요</p> <p>◎ 위치 : 각 읍, 면 자연부락</p> <p>◎ 사업량 : 288 등</p> <p>◎ 사업기간 : 1994. 3. 5 - 1994. 4. 29</p> <p>◎ 사업비 : 55,00 천원</p> <p>◎ 사업효과</p> <ul style="list-style-type: none"> - 각 읍, 면 자연부락내 농어촌 가로등을 설치함으로써 농번기 야간작업을 기능케하여 농촌인력부족 현상 완화로 생산성 향상을 기대함 - 주민 및 학생들의 야간통행시 안전을 도모함은 물론 생활편익 제고 	

'94 主要業務推進実績

事業名	推 進 実 績	備 考
지역개발및 기반확충사업	<p>☐ 문제점 사업현황</p> <p>☐ 사업명 : 평화로 우회도로 개선공사</p> <p>○ 사업개요 : (1구간) 주내면 마전리 - 회천읍 봉양리 (의정부시 금신로) - (국도 3호) (2구간) 회천읍 덕계리 - 주내면 고음리 (국도3호선) - (지방도 350호선)</p> <p>○ 사업량 : L= 18.2 km B=8-20 m</p> <p>○ 사업비 : 계 42,000 백만원</p> <p>94년 확보 1,000 백만원</p> <p>'95년계획 3,000 백만원</p> <p>향 후 38,000 백만원</p> <p>○ 추진 상황</p> <p>▷94.11. 7 노선선형 조정</p> <p>▷94.11.10 과업 재착수</p> <p>▷94.12. 기본설계 완료 예정</p>	
도로확.포장 사업	<p>☐ 웃김선 도로.확포장사업</p> <p>○ 사업개요</p> <p>▷ 위치 : 양주군 광적면 비암리</p> <p>▷ 사업량 : L= 542m B= 8.0m</p> <p>▷ 사업기간 : '94.11.12 - 95.3.11</p> <p>○ 문제점및 대책</p> <p>▷ 군부대협의시 부동의로 착공지연되어 이월사업 예상</p> <p>▷ 부족사업비 (90 백만원)</p> <p>▷ 부족사업비에 대하여는 '94년 제2회 추경예산 확보</p> <p>▷ 보상협의를 12월까지 완료하고 '95년 상반기 공사완료 계획</p>	

'94 主要業務推進實績

事業名	推 進 實 績	備 考
도로확.포장 사업	<p><input type="checkbox"/> 사업명 : 복지-마전간 도로확.포장사업</p> <p>○ 사업 개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ▷ 위치 : 양주군 백석면 북지리 - 주내면 광사리 ▷ 사업량 : L= 7.3km B= 10~20 m ▷ 사업비 : 계 6,040 백만원 '94확보 300 백만원 고현-우이전용 1,857 백만원 향 후 3,883 백만원 <p>○ 문제점및 대책</p> <ul style="list-style-type: none"> ▷ 일부구간이 의정부도시계획 구간으로 생활권및 교통관계에 밀접한 관계가 없으므로 사업에 대한 인식결여 ▷ 도시계획 결정에 따른 의정부시와 연계하여 사업공동추진 <p><input type="checkbox"/> 오산-연곡간 도로확.포장공사</p> <p>○ 사업 개요:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▷ 위치 : 양주군 백석면 방성리 - 백석면 홍죽리 ▷ 사업량 : L=4.2km B=8~20m ▷ 사업비 : 계 3,400 백만원 '94확보 1,900 백만원 향 후 1,500 백만원 <p>▷ 사업기간 : 94. 2 - 95. 12</p> <p>○ 문제점및 대책</p> <ul style="list-style-type: none"> ▷ 현재 국도로 입법예고중에 있어 94.8.24일 도에 문제점 보고 ▷ 경기도에서 중앙부서와 협의결과 용지보상 추진통보 94.11.1 ▷ 기 확보된 예산에 대하여는 용지보상을 실시하고 향후 투자 사업비는 국비지원 요구하여 사업 추진코저 함 	

'94 主要業務進捗実績

事業名	推 進 実 績	備 考
도로확.포장 사업	<p>□ 사업명 : 소래교 설치공사</p> <p>○ 사업개요</p> <p>▷ 위 치 : 양주군 은현면 용암리 - 회천읍 봉양리 (신천)</p> <p>▷ 사업량 : L= 110 ■ B= 10■</p> <p>▷ 사업비 : 계 940 백만원 (도비 590 군비 250)</p> <p>▷ 사업기간 : '94. 2 - 94. 12</p> <p>○ 문제점및 대책</p> <p>▷ 동절기로인한 잡속도로 (포장공) 미시공으로인한 사업이월예상</p> <p>▷ 주민통행에 지장이 없도록 가설도로정비및 상반기 공사완료</p> <p>□ 사업명 : 용암교 설치공사</p> <p>○ 사업개요</p> <p>▷ 위 치 : 양주군 은현면 용암리 - 은현면 용암리 (신천)</p> <p>▷ 사업량 : L= 93 ■ B= 8 ■</p> <p>▷ 사업비 : 계 750 백만원 (도비 500 군비 250)</p> <p>▷ 사업기간 : '94. 2 - 94. 12</p> <p>○ 문제점및 대책</p> <p>▷ 동절기로인한 잡속도로 (포장공) 미시공으로인한 사업이월예상</p> <p>▷ 주민통행에 지장이 없도록 가설도로정비및 상반기 공사완료</p> <p>▷ 점속도로구간 편입용지 토지소유자의 보상협의 불응</p>	