

## 【 8 】 덕계공원 조성사업 진행사항 보고의 건

제출년월일 : 2007. 9. .

제 출 자 : 시 장

### □ 제안이유

- 지방자치법 제42조 제1항의 규정에 의거 행정사무의 진행사항을 보고함

### □ 주요골자

- 덕계공원 조성사업 진행사항

# 『덕계공원 조성사업』 추진현황

## [ 도시시설담당 ]

### □ 목 적

- (구)국군덕정병원 부지에 기존 공원개념을 탈피한 상징성·예술성·창의성이 있는 근린공원을 조성하여 시민에게 문화, 여가, 휴식 등 편익장소로 제공하기 위함

### □ 사업개요

- 위 치 : 양주시 덕계동 467번지 일원[(구)국군덕정병원부지]
- 면 적 : 43,082㎡(13,000평)
  - 공 원 : 35,817㎡(10,800평)
  - 출 입 국 : 6,605㎡(2,000평)
  - 동사무소 : 660㎡(200평)
- 사업기간
  - 실시실계 : 2007. 09~2008. 02월
  - 시설공사 : 2008. 03~2009. 06월
- 소요사업비 : 37,300백만원(부지매입비 27,752백만원 포함)

### □ 2007년도 추진경위 및 진행사항

- 2007. 02. 15 : 계약심의위원회 개최(심의결과 : 공모에 의한 계약)
- 2007. 03. 16 : 설계 현상공모 공고
- 2007. 03. 26~04. 04 : 응모신청 등록(5개업체)
- 2007. 07. 02~07. 04 : 응모작품 접수(2개업체)
- 2007. 07. 11 : 심사위원회 개최(1차)
- 2007. 08. 08 : 심사위원회 개최(2차)

구 분	업 체 명	대 표 자	소 재 지	비 고
최우수작 (입상작)	(주)씨엔케이	최 경 환	경기도 성남시 분당구 구미동 139-2	
우 수 작	(주)수성엔지니어링	김 석 환	경기도 안양시 만안구 안양동 528-13	

○ 2007. 08. 17 : 최우수작(당선작) 발표

#### □ 향후 추진계획

- 2007. 09월 : 실시설계용역 착수
- 2008. 02월 : 실시설계용역 완료
- 2008. 03월 : 공원조성공사 착공예정
- 2009. 06월 : 공원조성공사 준공예정