

課 設 建

'94 행정 사무감사 지적사항 조치결과

제목 각종 공사추진 이월사업 대책 강구

○ 시정 및 처리요구사항

각종 공사추진은 사전에 충분한 공정 계획을세워 추진하고 ,공기내 완공치 못하고 이월되는 사업에 대하여는 부진 및 지연되는 내용을 분석하여 대책강구

○ 향후 조치계획

'94 이월된 사업중 주내-가남간의 3 개사업

- 교현 - 우이간 : '94 . 9 . 14 국립공원 심의 부결 (사업보류)
수도권 심의 위원회에 안건 재상정후 서울시와 병행추진
- 주내 - 가남간 : '95 . 9 . 14 도급업체 부도
'95 . 10 . 25 보증업체(대교종합건설) 작업착수
'96년 말까지 완료 목표로 추진
- 평화로 우회도로 : '95 . 12 . 25 실시설계용역 준공예정
'96년도에 보상업무 추진
- 용암 - 신간간 : '94 . '95 용지 보상중
'96년도에 경기도에서 공사 착공 예정

○ 추진상황

공 사 명	착 공	준 공(예정)	진 도
주내 - 가남간 도로확.포장	1994 . 6 . 7	1996 . 12 . 20	35 %
교현 - 우이간 도로확.포장사업	사업추진보류 (서울시 사업추진시 병행추진예정)		
연곡 - 가업간 도로확.포장공사	1994 . 4 . 15	1996 . 11 . 9	100 %
광적 우회도로 개설사업	1993 . 4 . 19	1995 . 10 . 14	100 %
용암 - 신산간 도로확.포장사업 용지보상	1994 . 1 . 17	1996 . 6 .	53 %
평화로 우회도로 개설및확.포장사업실시설계용역	1994 . 1 . 27	1995 . 12 . 25	95 %
선암리 굴곡도로 개선사업	1994 . 9 . 16	1995 . 9 . 13	100 %

○ 문제점 및 대책

‘95年度 主要業務 推進実績

事 業 名	推 進 内 容	備 考																																
전문건설업체 관 리	<div>□ 전문건설업체 관리</div> <div>○ 업 체 수 : 32개</div> <div>○ 면 허 수 : 16업종 52개</div> <div>○ 관리내용 <div> <div>면 허 갱 신 : 25 건</div> <div>건설업법 위반업체 과태료 부과 : 2 건 400 천원</div> <div>면허 양도, 양수 : 1 건</div> <div>기타 신고사항 처리 : 12 건</div> </div> </div>	관 리 계																																
건설기계 관리	<div>□ 건설기계 관리</div> <div>○ 현 황</div> <table> <tr> <th>구 분</th> <th>건설기계등록</th> <th>면 허 자</th> <th>비 고</th> </tr> <tr> <td>계</td> <td>971</td> <td>372</td> <td></td> </tr> <tr> <td>지 게 차</td> <td>442</td> <td>113</td> <td></td> </tr> <tr> <td>굴 삭 기</td> <td>119</td> <td>148</td> <td></td> </tr> <tr> <td>덤 프</td> <td>73</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>콘크리트믹서</td> <td>272</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>불 도 자</td> <td>-</td> <td>28</td> <td></td> </tr> <tr> <td>기 타</td> <td>65</td> <td>83</td> <td></td> </tr> </table> <div>○ 관리내용</div> <div>- 건설기계(면허) 과태료부과 : 47 건 10,100 천원</div> <div>- 면 허 발 급 : 47건 (신규 20, 재발급 27)</div>	구 분	건설기계등록	면 허 자	비 고	계	971	372		지 게 차	442	113		굴 삭 기	119	148		덤 프	73	-		콘크리트믹서	272	-		불 도 자	-	28		기 타	65	83		
구 분	건설기계등록	면 허 자	비 고																															
계	971	372																																
지 게 차	442	113																																
굴 삭 기	119	148																																
덤 프	73	-																																
콘크리트믹서	272	-																																
불 도 자	-	28																																
기 타	65	83																																
지하수 관리	□ 허가 및 신고처리 : 허가 86건, 신고 80건																																	
용 지 보 상	<div>□ 보 상 실 적</div> <div>○ 토 지</div> <div> <div>대 상 : 14개사업 2,280필지 18,132,465천원</div> <div>실 적 : 14개사업 1,509필지 12,642,526천원 (보상을 69.7%)</div> </div> <div>○ 지 장 물</div> <div> <div>대 상 : 10개사업 386건 1,057,406천원</div> <div>실 적 : 10개사업 248건 752,044천원 (보상을 71.1%)</div> </div>																																	

事 業 名	推 進 内 容					備 考
하 천 개 수	<input type="checkbox"/> 신천 개수사업 <input type="radio"/> 위 치 : 은현면 하패리 - 백석면 복지리 <input type="radio"/> 사 업 개 요 o. 하천개수(측제) 25.4 km o. 총사업비 : 19,245 백만원 o. 사업기간 : 95. 6. 30. - 97. 12. 30. <input type="radio"/> 추 진 사 항 o. 편입토지 분할 : 95. 1. 21. o. 보상계획공고 : 95. 3. 27. o. 1차공사착공 : 95. 6. 30. (L= 3.76 km) * 시공자 : (주) 태 영 * 감리자 : 극동건설(주) o. 공 정 : 20 % o. 용지보상 - 1단계 - 토지 : 263 필지 / 225,243 m' (59.3%) - 지장물 : 8 건 - 2단계 - 토지 : 236 필지/ 141,618 m' (-) - 지장물 : 9 건 o. 사업비 : 5,530 백만원 o. 2단계 보상협의통보 : 95. 11. 18. <input type="radio"/> 문 제 점 o. 본사업은 전액 도비보조사업으로 96소요사업비 80억을 지원 건의한바 20억이 보조내시 되어 차집관로사업및 정화사업 과 연계시공에 지장초래 <input type="radio"/> 대 책 o. 96 도비보조사업비의 추진지원을 건의 (부족액 60억)					방 제 제
	계(백만원)	95	96	97	비고	
	19,245	5,530	8,000	5,715		

事 業 名	推 進 内 容	備 考							
하 천 개 수	<input type="checkbox"/> 청담천 개수공사 <ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치: 회천읍 고암리 (고암교) - 주내면 고읍리 (만송교) ○ 사 업 개 요 <ul style="list-style-type: none"> o. 축 제 : 5,033 km o. 총사업비 : 1,655백만원 ○ 추 진 실 적 <ul style="list-style-type: none"> o. 실시실제및 기본계획변경 용역: 95. 2. 28. - 95. 10 . 3. o. 지방하천관리위원회 심의 : 95. 10 . 10. o. 공사발주 의뢰 : 95. 10 30. o. 사업승인 : 95. 11. 16. o. 사업비 확보 : 1,000 백만원 o. 용지보상을 위한토지 분할중 ○ 문 제 점 <ul style="list-style-type: none"> o. 하천정비 기본계획변경 시행으로 사업발주 지연 * 보상비및 공사비 과다 소요로 기본계획변경 추진 o. 사업비 부족 (655 백만원) ○ 대 책 <ul style="list-style-type: none"> o. 96년까지 계속사업으로 시행 o. 부족사업비 655 백만원을 지원 건의 								
	<table border="1"> <tr> <td>계(백만원)</td><td>95까지</td><td>96</td><td>비고</td></tr> <tr> <td>3,998</td><td>1,625</td><td>2,373</td><td>연장:17km</td></tr> </table>	계(백만원)	95까지	96	비고	3,998	1,625	2,373	연장:17km
계(백만원)	95까지	96	비고						
3,998	1,625	2,373	연장:17km						
	<input type="checkbox"/> 우고천 개수공사 <ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 광적면 가남리 - 광석리 ○ 사 업 개 요 <ul style="list-style-type: none"> o. 하천개수 : 1.21 km o. 사 업 비 : 528 백만원 ○ 추 진 실 적 : 공 사 완 료 <ul style="list-style-type: none"> o. 착 공 : 95. 3. 13. o. 준 공 : 95. 6. 20. * 시공자: 신구종합건설(주) 								

事業名	推 進 内 容				備 考
하천정화	<input type="checkbox"/> 신천정화사업 ○ 위 치 : 은현면 용암리(소래교) - 백석면 복지리 ○ 사업개요 o. 저수호안설치및 저질토준설 19.3 km o. 총사업비 : 17,074 백만원 o. 사업기간 : 94. - 97. ○ 추진실적 o. 공사착공 : 3.6 km. [1차 (94.12.31.) 2.677km 2차 (95.9.22.) 0.923km o. 감리선정 : 95. 5. 10. (극동건설) o. 사업비 : 3,825 백만원 (도금액:24억) o. 진도 : 30 % - 차집관로 :용암교상류 소래보(3.25km) - 고수부지 :성토(호안브럭) o. 준공예정일 : 95. 12. 30. ○ 문 제 점 o. 개수사업 보상협의관계로 연계시공지연 o. 96 사업비 13,249백만원 확보에 어려움이 예상됨 (96 보조내시액 : 5,394 백만원) ○ 대 책 o. 개수불요구간및 보상협의 완료구간부터 우선시행 o. 96 지원 사업비의 적기 지원을 건의				소래교- 나이기 부대앞
	계(백만원)	95	96	97	비 고
	17,074	3,825	5,394	7,855	

事 業 名	推 進 内 容	備 考
재 해 예 방	<p data-bbox="361 221 642 254">□. 청담천 재해예방 사업</p> <p data-bbox="398 329 947 362">○. 위 치 : 회천읍 덕정리 덕정교 상하류 (우안)</p> <p data-bbox="398 437 586 470">○. 사 업 개 요</p> <p data-bbox="428 507 652 540">o. 하천개수: 855 m</p> <p data-bbox="428 578 685 611">o. 호안бр력: 7,129 m'</p> <p data-bbox="428 648 819 682">o. 라바댐(수위조절 고무보): 1개소</p> <p data-bbox="428 719 722 752">o. 총사업비 : 1,130 백만원</p> <p data-bbox="398 827 589 860">○. 추 진 실 적</p> <p data-bbox="428 897 828 931">o. 실시설계 : 95. 2. 27. - 95. 4. 8.</p> <p data-bbox="428 968 700 1001">o. 사업승인 : 95. 8. 18.</p> <p data-bbox="428 1038 816 1072">o. 착 공 : 95. 11. 24. (대륜건설)</p> <p data-bbox="428 1109 736 1142">o. 준공예정일 : 96. 11. 20.</p> <p data-bbox="428 1179 684 1213">o. 사업비 : 516백만원</p> <p data-bbox="398 1287 579 1321">○. 문 제 점</p> <p data-bbox="428 1358 733 1391">o. 사업비 부족 (614백만원)</p> <p data-bbox="398 1466 579 1499">○. 대 책</p> <p data-bbox="428 1536 1078 1632">o. 사업비부족으로 총괄계약하여 96년 까지 계속사업으로 추진</p> <p data-bbox="428 1669 1030 1703">o. 부족 사업비 614백만원을 도비에서 지원토록 건의</p>	

事業名	推 進 内 容	備 考
재 해 예 방	<p>□. 입암천호안설치공사</p> <p>○. 위 치 : 남면 상수리 입암보 상하류</p> <p>○. 사 업 개 요</p> <p>o. 축제 : 343 m</p> <p>o. 호안브릭 : 2,622 m'</p> <p>o. 사업비 : 114 백만원</p> <p>○. 추 진 실 적</p> <p>o. 착공: 95. 6. 8.</p> <p>o. 준공예정일 : 95. 11. 7.</p> <p>o. 공정 : 100 %</p> <p>□. 덕계천 호안설치공사</p> <p>○. 위치 : 회천읍 회정리</p> <p>○. 사 업 개 요</p> <p>o. 호안공 (돌망태) : 3,330 m'</p> <p>o. 사업비 : 60 백만원</p> <p>○. 추 진 사 항 : 공 사 완 료</p> <p>o. 착 공 : 95. 6. 20.</p> <p>o. 준 공 : 95. 8. 18.</p> <p>* 시공자 : 효계건설(주)</p>	

事業名	推 進 内 容	備 考
소 하 천 정 비	<p>□. 돌고개 소하천정비공사</p> <p>○. 위 치: 장흥면 석현리 돌고개 소하천</p> <p>○. 사 업 개 요</p> <p>o. 자연석쌓기 : 757 m</p> <p>o. 구조물 3 개소(박스교 1, 낙차공 2)</p> <p>o. 사업비 : 191백만원</p> <p>○. 추 진 실 적</p> <p>o. 공사착공 : 95. 6. 20</p> <p>o. 공 정 : 75 %</p> <p>o. 준공 예정일 : 95. 12. 20.</p> <p>□. 더대울 소하천 정비공사</p> <p>○. 위 치 : 주내면 삼승리 더대울 소하천</p> <p>○. 사 업 개 요</p> <p>o. 자연석 쌓기 : 620 m (2,415m³)</p> <p>o. 사업비 : 211 백만원</p> <p>○. 추 진 실 적</p> <p>o. 공사착공 : 95. 6. 9</p> <p>o. 공 정 : 90 %</p> <p>o. 공사중지일 : 95. 10. 25 (보상 협의불응으로중지)</p>	

事 業 名	推 進 内 容	備 考
정주생활권 개발 사업	<p>□ 백석면 정주생활권 개발사업</p> <p>○ 사업 개요</p> <p>○ 위 치 : 백석면 일원</p> <p>○ 사업내용 : 6개부문 22 개사업</p> <ul style="list-style-type: none"> — 마을 회 관 : 7 동 — 공동 작업장 : 1 동 — 보 관 창 고 : 1 동 — 하수도 정비 : 4 개소 — 도 로 포 장 : 4 개소 — 버스 승강장 : 5 개소 <p>○ 사업비 : 3,093 백만원 (도비 : 85 % , 군비 : 15 %)</p> <ul style="list-style-type: none"> └ 기 투자 : 2,118 백만원 95 투자 : 975 백만원 <p>○ 사업기간 : 95 . 1월 - 95. 12. 31</p> <p>○ 추진 실적</p> <p>○ 토목부문 : 13 개소 (완료 12개소, 추진중 1 개소)</p> <p>○ 건축부문 : 9 개소 (추진 9 개소)</p> <p>○ 진 도 : 65 %</p> <p>○ 문 제 점</p> <p>○ 건축공사비의 단가상승으로 사업비 부족 (62,000 천원)</p> <p>○ 대 책</p> <p>○ 군 3회 추경시 사업비 부족액 확보 추진</p> <p>○ 건축공사의 원활한 추진을 위해 공정별 세부계획을 작성 추진코자 하나 부득이할 경우 96년 이월 추진</p> <p>○ '94 이월사업</p> <p>○ 사업명 : 복지 - 가업간 도로 확,포장공사</p> <p>○ 사업량 : 아스팔트 포장 L = 2.24 km, B = 8m, B' = 6 m</p> <p>○ 사업비 : 1,045 백만원</p> <p>○ 사업기간 : '94. 8. 9 - '95. 7. 5 (진도 100 %)</p>	기반조성계

事業名	推 進 内 容	備 考
경지 정리 사업	<p>□ 귀평지구 경지정리 사업</p> <p>○ 사업 개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 은현면 하패리지내 ○ 사업 량 : 경지정리 43.5 ha ○ 사업 비 : 1,040 백만원(국비: 84 %,도비 : 8 %,군비 : 8 %) <ul style="list-style-type: none"> 기 투자 : 375 백만원 95 투자 : 665 백만원 ○ 사업기간 : '94.12. 1 - '95. 5. 19 <p>○ 추진 실적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 경지정리 사업 완료 <ul style="list-style-type: none"> 필 지 수 : 115 필지 용배수로 : 9.5 km 돌 망 태 : 16,522 m² ○ 진 도 : 100 % 	
생활 용수 개발	<p>□ 농어촌생활용수 개발사업</p> <p>○ 사업 개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 백석면 가일리,장흥면 삼상리 ○ 사업 량 <ul style="list-style-type: none"> 수 원 공 : 대형관정 2공(심도 : 200 m) 이용시설 : 배수지,송,배수관로(680m), 급수관로 (1,771m), 양수장, 수중모터등 ○ 사업 비 : 233 백만원(국,도비 각 50%) <p>○ 추진 실적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ '95. 7. 10 : 수원공 착정완료(경기도) ○ '95.8.30 - '95.9.21 : 이용시설 설계 ○ '95.10.19 - '96.1.16 : 공사착공 및 완료예정 ○ 진 도 : 20 % 	

事 業 名	推 進 内 容	備 考
한해 대책	<p>□ 농업용수 개발사업</p> <p>○ 사업 개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 각 읍,면 ○ 사업량 : 229 공(소형관정 : 226 공, 대형관정 : 3 공) ○ 사업비 : 214 백만원(국비 : 21%,도비 : 40 %,군비 : 39 %) ○ 사업기간 : '95. 1 월 - '95. 12. 31 <p>○ 추진 실적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ '95. 1. 4 - '96. 2. 25 : 대상지 선정 ○ '95. 3. 1 - 현 . 재 : 사업추진 ○ 진 도 : 90 %(착정완료 206 공,추진 : 23 공) <p>□ 관정보호시설 설치</p> <p>○ 사업 개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 각 읍,면 소재 소형관정 개발지구 ○ 사업량 : 소형관정 보호공 1,257 개소 ○ 사업비 : 126 백만원 (도비 : 50%, 군비 : 50 %) <p>○ 추진 실적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ '95. 3. 1 : 사업착공 ○ '95. 11.월 현재 : 완료 : 1,060 개소 (추진중 : 197 개소) ○ 진 도 : 84.3 % 	

事 業 名	推 進 内 容	備 考
가로등관리	<div>□ 농어촌가로등 설치</div> <div>○ 사 업 개 요</div> <div><div>○ 위 치 : 각 읍,면 자연부락내</div><div>○ 사 업 량 : 가로등 100 등(250 W)</div><div>○ 사 업 비 : 25 백만원</div></div> <div>○ 추 진 실 적</div> <div><div>○ '95. 1. 4 - '95. 2., 28 : 사업대상지 선정</div><div>○ '95. 3. 1 - '95. 6. 30 : 사업추진</div><div>○ 진 도 : 100 %</div></div>	

事 業 名	推 進 内 容	備 考
지방도 확, 포장	<p>□ 선암리 굴곡 도로 개선 사업</p> <p>○ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 은현면 선암리 지내 (지방도 316 ~ 은현 지서앞) ○ 사 업 량 : 연 장 560 m, 확장폭 15 m ○ 사 업 비 : 1,100 백만원 - '94 투 자 1,100 백만원 ○ 사 업 기 간 : '94. ~ '95 ○ 진 도 : 100 % <p>○ 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ '94. 9. 22. 공 사 착 공 ○ '95. 9. 13. 공 사 준 공 <p>□ 주내~가남간 도로 확,포장</p> <p>○ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 주내면 남방리 ~ 광적면 가남리 ○ 사 업 량 : L=7.2 km, B=17~20 m, B'= 14.5m ○ 사 업 비 : 12,674 백만원 --- 기투자 7,946 백만원 '95투자 4,728 백만원 ○ 사 업 기 간 : '90 ~'96 <p>○ 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ ' 92 ~ '94년 용지 보상 ○ ' 94. 6. 7. 공사 착공 ○ ' 96. 2. 23. 공사 준공 (예정) ○ 공정 추진 사항 <ul style="list-style-type: none"> • 노체 및 노상 성토 : 133,000 m³ • 옹벽 및 구조물 공사 : 589 m • 중,형 배수관 매설 : 2,513 m • 상수도관 부설 : 4,900 m • 케이블 이설 : 4,835 m ○ 진 도 : 32.1 % 	토목계

事 業 名	推 進 内 容	備 考
	<p>○ 문제점</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 방성리 26사단 아파트 앞 건물 보상 협의 지연 ○ 도급업체의 부도로 인한 공정 부진 ○ 공사 완료후 종점부 병목현상으로 교통 체증우려 및 도로기능 저해 [종점부 : 광적도시계획시설(교통광장) 사업 미집행] <p>○ 대 책</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 건물 소유자 및 세입자와 지속적인 협의로 조속히 철거 조치 ○ 연대보증회사 잔여 공정 추진 ○ 종점부에 시설결정되어 있는 교통광장시설 설치사업비 2,000백만원 도비 확보하여 본 공사와 병행 추진 <p>□ 용암 - 신산간 도로 확,포장</p> <p>○ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 은현면 용암리 ~ 남면 신암리 (지방도 316 , 349 호선) ○ 사 업 량 : 연장 13 km, 확장 17 ~20 m ○ 사 업 비 : 25,029 백만원-'93 투자 263 백만원 '94 투자 2,143 백만원 '95 투자 3,000 백만원 '96 이후 19,623 백만원 ○ 사 업 기 간 : '93 ~ ' 98 ○ 사 업 시 행 : 경 기 도 (용지보상 - 양주군) <p>○ 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 94 12. ~ 용지 보상 업무 추진 <ul style="list-style-type: none"> ▷용지 보상 계획:총 556 건— 지장물38건,토지 518 필지 (5,862,272천원) ▷용지 보상 실적:총 279 건— 지장물14건,토지 265 필지 (3,096,557천원)----(진도 : 52.8 %) 	

事業名	推 進 内 容	備 考
군 도 확, 포장	<p>□ 연곡 ~ 가업간 도로 확,포장</p> <p>○ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 백석면 연곡리 ~ 가업리 ○ 사 업 량 : L = 2.5 km, B = 8m, B' = 6 m ○ 사 업 비 : 1,350 백만원 ----- '94투자 1300 백만원 '95투자 50 백만원 ○ 사업기간 : ' 94 ~ '95 ○ 진 도 : 100 % <p>○ 추진현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ '94. 4. 15. 공사 착공 ○ '95. 11. 9. 공사 준공 <p>□ 오산 ~ 연곡간 도로 확,포장</p> <p>○ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 백석면 오산리 ~ 연곡리 ○ 사 업 량 : L=4. 3 km, B=8-20 m, B'= 6-14.5 m ○ 사 업 비 : 4,124백만원 - '94투자 1,924 백만원 '95이후 2,200 백만원 ○ 사 업 기 간 : '94 ~ '97 <p>○ 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ '95. 1. 23. 용지 보상 ▷용지 보상 계획 : 총 176건-- 지장물 23건,토지153필지 (1,686,918천원) ▷용지 보상 실적 : 총 114건-- 지장물 15건,토지 99필지 (1,399,683천원)---- (진 도 : 83 %) <p>○ 문제점</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 사업비 2,200백만원 부족 <p>○ 대 책</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 도비 지원을 건의 하여 예산 확보 추진 	

事業名	推 進 内 容	備 考
	<p>□ 송추 ~ 교현간 도로 확,포장</p> <p>○ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 장흥면 교현리 ~ 고양시 경계(군도3호선) ○ 사 업 량 : L = 3.1 km, B = 25 m ○ 사 업 비 : 8,000백만원 --'94투자 1,200백만원 '95이후 6,800백만원 ○ 사 업 기 간 : '94 ~ '98 <p>○ 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ '94. 12. 29. 도시계획 도로 분할 ○ '94. 12. 30. 용지 보상 <ul style="list-style-type: none"> ▷용지보상 계획: 총 83건-- 토지 83필지(830,736천원) ▷용지보상 실적: 총 11건-- 토지 11필지(138,640천원) (진도 : 16.7 %) ○ '95. 11. 1 실시설계 용역발주 <p>○ 문제점</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 보상비 저가 사유로 보상 협의 기피 ○ 사업비 6,800백만원 미확보 <p>○ 대책</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 지속적인 보상업무 강력추진 ○ 도비 지원을 건의 하여 예산 확보 추진 <p>□ 복지 ~ 마전간 도로 확,포장</p> <p>○ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치: 백석면 복지리 ~ 주내면 광사리 ○ 사 업 량 : L = 8.8 km, B=8 m, B'=6 m ○ 사 업 비 : 9,290백만원 -- 기투자 2,157백만원 '95투자 1,360백만원 '95이후 5,773백만원 ○ 사 업 기 간 : '94 ~ '96 	

事 業 名	推 進 内 容	備 考
농어촌도로 확,포장	<p>○ 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ '94. 12. 1 실시 설계 완료 ○ '95. 4. 18 용지 보상 실시 ○ '95. 9. 11 공사 착공 (1 구간 4.3 km) <p>▷용지보상 계획: 총344건--지장물 92건,토지 252필지 (982,686천원)</p> <p>▷용지보상 실적: 총100건--지장물 28건,토지 72필지 (476,964천원)----(진도 : 45.3 %)</p> <p>○ 문제점</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 주내면 지역 편입 토지주들의 보상가격에 대한 이의 신청 <p>○ 대책</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 보상 협의 불응토지 및 지장물에 대하여 수용재결후 공사 시행 	
	<p>□ 마전리 도로 확,포장</p> <p>○ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 주내면 마전리 ○ 사 업 량 : L= 1.3km, B=8m, B'=6m ○ 사 업 비 : 1,355백만원 -- '94투자 500백만원 '95이후 855백만원 ○ 사 업 기 간 : '94 ~ '96 <p>○ 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ '94. 12. 1 용역 설계 완료 ○ '94. 12 10 주민 설명회 개최(2차) ○ '95. 8.17 분할 측량 의뢰 <p>○ 문제점</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 주민 반대,진정등으로 인하여 사업 지연 ○ 사업비 부족 (855 백만원) 	

事 業 名	推 進 内 容	備 考
	<p>○ 대 책</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 주변 교통량의 유입으로 교통사고 위험과 주민의 불편을 초래하고 있으므로 분할축량후 용지보상 추진 ○ 부족사업비에 대하여 도비 지원을 건의 <p>□ 거황선 도로 확, 포장</p> <p>○ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 회천읍 회암리 - 봉양리 ○ 사 업 량 : L= 1.9 km, B=8m, B'=6m ○ 사 업 비 : 1,759 백만원 --'94투자 133백만원 '95투자 954백만원 '96이후 672백만원 ○ 사 업 기 간 : '94 ~ '96 <p>○ 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ '94. 11. 27. 실시 설계 완료 ○ '95. 3. 29. 용지 보상 <ul style="list-style-type: none"> ▷용지보상 계획: 총110 건 --지장물 41건,토지 69필지 (566,932 천원) ▷용지보상 실적: 총 97 건 --지장물 38건,토지 59필지 (531,672천원)----(진도 : 93.8 %) ○ '95. 11. 1. 공사 발주 <p>○ 문제점</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 사업비 부족 (672백만원) <p>○ 대 책</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 도비 및 양여금 지원을 건의하여 예산 확보 추진 <p>□ 웃검선 도로 확,포장</p> <p>○ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 광적면 비암리 ○ 사 업 량 : L= 0.54 km, B=8m, B'=6m ○ 사 업 비 : 327백만원 -- '94 투자 327백만원 ○ 사업기간 : '94 ~ '95 ○ 진 도 : 100 % 	

事業名	推 進 内 容	備 考
	<p>○ 추진현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ '94. 11. 12. 공사 착공 ○ '94. 6. 17. 준 공 <p>□ 남방 우회도로 개설 및 포장</p> <p>○ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 의정부시 녹양동 - 주내면 남방리 ○ 사업량 : L = 2.1 km, B=10m, B'= 7m ○ 사업비 : 2,900백만원 -- '94투자 100 백만원 '95투자 2,800 백만원 ○ 사업기간 : '94 ~ '96 <p>○ 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ '95. 2. 9. 실시 설계 용역 착공 ○ '95. 3. 2. 주민 설명회 개최 ○ '95. 5. 29. 실시 설계 준공 ○ '95. 7. 11. 분할 측량 의뢰 <p>○ 문제점</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 사업비 2,800백만원 미확보 <p>○ 대 책</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 도비지원을 건의하여 예산 확보 추진 <p>□ 삼승리 도로 확,포장</p> <p>○ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 주내면 삼승리 ○ 사 업 량 : L = 0.66km, B=8m, B'=6m ○ 사 업 비 : 280백만원 --'94투자 280 백만원 <p>○ 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ '95. 3. 15. 주민 설명회 개최 ○ '95. 4. 3. 용역 설계 완료 ○ '95. 6. ~ 용지 보상 업무 추진 (※보상계획:토지 23건 --127,748천원 보상실적: 5건 -- 46,557천원 (실적:36.4%) ○ '95. 11. 20. 공사 재착공 	

事 業 名	推 進 内 容	備 考
대 단 위 도로건설	<p>○ 문제점</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 보상가에 대한 이의로 인하여 협의 매수 지연으로 '95. 5. 24. 공사 중지 <p>○ 대 책</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 지속적인 이해설득으로 보상 및 공사추진 <p>□ 평화로 우회도로 개설 및 포장</p> <p>○ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 1 구간 : 의정부시 금오동 - 회천읍 봉양리 2 구간 : 회 천 읍 덕계리 - 주내면 고을리 ○ 사 업 량 : L = 18.4 km, B = 8~20 m ▷ 1 구간 : 14.6 km (4 차선) ▷ 2 구간 : 3.8 km (2 차선) ○ 사 업 비 : 32,500백만원 -- 기 투 자 1,000 백만원 '95 투 자 3,000 백만원 '95 이 후 28,500 백만원 ○ 사 업 기 간 : ' 94 ~ '99 <p>○ 추진현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ '94. 12. 1. 기본 설계 완료 ○ '94. 12. 31. 실시 설계 용역 착공 ○ '95. 4. 14. 환경 영향 평가에 대한 주민공람 및 공청회개최 ○ '95. 12. 25. 실시 설계 완료 예정 <p>○ 문제점</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 부족 사업비가 285억원으로 군 재정 형편상 사업비 확보가 어려움 <p>○ 대 책</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 실시 설계 완료후 노선은 국도로 변경 건의하여 사업 추진 ○ 부족 사업비에 대하여 국,도비 지원건의 	

事 業 名	推 進 内 容	備 考
교량유지 관 리	<p>□ 소래교 설치공사 ('94년 이월사업)</p> <p>○ 사 업 개 요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 양주군 은현면 응암리 - 회천읍 봉양리(신천내) ○ 사업량 : L = 110 M B = 10 M ○ 사업비 : 940 백만원 (도비 590 군비 350) ○ 사업기간 : '94. 5. 9 - '96. 6. 19 ○ 진 도 : 100 % <p>□ 응암교 설치공사 ('94년 이월사업)</p> <p>○ 사 업 개 요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 양주군 은현면 응암리 (신천내) ○ 사업량 : L = 93 M B = 8 M ○ 사업비 : 750 백만원 (도비 500 군비 250) ○ 사업기간 : '94. 5. 19 - '95. 6. 9 ○ 진 도 : 100 % <p>□ 교량 안전점검</p> <p>○ 사 업 개 요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 안전점검실시 : 6회 (총 120 개 교량) <ul style="list-style-type: none"> - 일상점검 (분기별) : 4 회 - 정기점검 (년 1회) : 1 회 - 긴급점검 (필요시) : 1 회 ○ 점검결과 <ul style="list-style-type: none"> • 보수대상 : 23 개소 <ul style="list-style-type: none"> - 군도상 30 개소중 7 개소 (중촌교, 새마을기념교, 한산교, 호촌3교, 호촌2교, 기산박스교, 삼현교) - 농어촌도로상 81 개소중 15 개소 (고암교, 신암교, 호교울교, 만송중교, 삽사교, 제2광사 교, 차마교, 돌모루교, 보막교, 방성교, 정자교, 구삼상교, 입암교, 수회교, 온능교) - 비법정도로상 9개소중 1 개소(국담교) - 연장 50 m이상 교량 	도 로 보수계

事 業 名	推 進 内 容	備 考
도로유지 관 리	<ul style="list-style-type: none"> ○ 보 수 비 : 242 백만원 (양여금 91 군비 151) ○ 보수기간 : 년중 ○ 진 도 : 100 % <p>□ 도로보수사업</p> <p>○ 사 업 개 요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 보 수 량 - 군도 12 개노선 1,082 a <li style="padding-left: 20px;">- 농어촌도로 3 개노선 64 a ○ 보 수 비 : 237 백만원 (양여금 76 군비 161) ○ 사업기간 : 년중 ○ 진 도 : 100 % 	

‘95 행정 사무 감사자료

관리번호	100	건설과장 김성철 (인)
제 목	군도 관리현황 (군도 확,포장계획 및 국.지방도 관리현황)	
<input type="checkbox"/> '95 군도 확,포장 계획 (별 첨) <input type="checkbox"/> '각급 도로 현황 (별 첨)		

□ 군도 확,포장 계획 현황

(단위: 백만원)

사 업 명	추진기간 (계 획)	년 도 별 투 자 비							
		계	기 투 자	'95	'96	'97	'98	'99	비 고
계		70,082	5,081	10,998	15,450	16,136	16,757	5,660	
오산-연곡간 (4.3km)	'94-'96	4,500	1,924	1,376	1,200				용지보상중
북지-마전간 (8.8 km)	'94-'98	9,752	2,157	1,822	1,500	1,636	2,637		4.3km공사시행중
산북-방성간 (3.5km)	'95-'99	3,000		100	500	500	900	1,000	
삼현-홀무골간 (6.0km)	'95-'99	4,500		100	500	1,000	1,000	1,900	'96도비 5억원 확보
회정-덕정간 (1.0km)	'95-'96	2,500		1,500	1,000				
하패-상수간 (2.8km)	'95-'98	2,620		650	250	1,000	720		
관사-삼송간 (5.2km)	'95-'99	4,780		650	250	1,000	1,500	1,380	
울정-용암간 (5.2km)	'95-'99	4,830		700	250	1,000	1,500	1,380	
회암-탐동간 (2.1km)	'95	1,100		1,100					
평화로우회도로 (18.4km)	'94-'99	32,500	1,000	3,000	10,000	1,000	8,500		실시설계중 (95.12.25 용역 준공 예정)

※ 중기 지방재정계획에 반영된 사업임.

道 路 現 況

□ 國 道

현 재				향 후 국 도 승 격 시			
노선번호	노 선 명	연장(km)	비 고	노선번호	노 선 명	연장(km)	비 고
3	남해-초산	12.4		3	남해-초산	12.4	
39	부여-의정부	8.085		39	부여-동두천	29.8	
				56	김포-양화	16.7	
				86	인천-춘천	18.0	
계	2 개 노선	20.485		계	4 개 노선	76.9	

* 포장율 100 %

□ 地 方 道

지 방 도 승 격 전				현재 (95. 10. 30. 지방도 승격)			
노선번호	노 선 명	연장(km)	비 고	노선번호	노 선 명	연장(km)	비 고
316	문산-가산	16.7	국도승격대상	315	벽제-법원	6.5	
349	신도-백학	35.9	일부 *	323	남면-백학	6.7	
350	마지-소흘	22.42	일부 *	334	광적-포천	9.9	
368	광적-전곡	14.7		347	주내-산북	12.2	
				349	구파발-장흥	11.3	
				350	적성-소흘	22.2	
				368	구파발-전곡	22.0	
계	4개 노선	89.72		계	7개 노선	90.8	

*포장율 95.6 %


□ 郡 道

노 선 번 호	노 선 명	구 간	연 장 (km)		
			계	포 장	비포장
1	홍죽 - 황방	백석면 홍죽리 - 남면 황방리	18.2	9.8	8.4
2	봉양 - 신암	회천읍 봉양리 - 남면 신암리	21.2	15.1	6.1
3	장흥 - 석현	장흥면 교현리 - 장흥면 석현리	7.2	7.2	
4	덕계 - 율정	회천읍 덕계리 - 회천읍 율정리	7.8	4.1	3.7
5	삼승 - 회정	주내면 삼승리 - 회천읍 회정리	6.0	6.0	
6	광탄 - 상가읍	백석면 기산리 - 백석면 기산리	2.1	2.1	
7	연곡 - 상수	백석면 연곡리 - 남면 상수리	29.3	26.9	2.4
8	연곡 - 오산	백석면 연곡리 - 백석면 오산리	7.0	7.0	
9	비암 - 오암	광적면 비암리 - 광적면 비암리	5.0	4.5	0.5
10	신산 - 봉암	지 방 도 승 격			
11	오산 - 복지	백석면 오산리 - 백석면 복지리	5.0	4.0	1.0
12	방성 - 고읍	백석면 방성리 - 주내면 고읍리	8.6	5.5	3.1
14	비암 - 광석	지 방 도 승 격			
계	11 개노선		117.4	92.2	25.2

* 경기도에 노선인가에 따른 승인절차 이행중임.

*포장율 78.5 %

“95 행정사무감사자료

관리번호	101		건설과장 김 성 철			
제 목	유형별 하천관리 현황					
1). 준 용 하 천						
일련 번호	하 천 명	하 천 연 장 (km)	시 점	종 점	구조물 현황 (취.배수문)	
계		110.99			7	
1	중 랑 천	5.3	주내면 산북리	의정부시 금오동(경계)		
2	광 사 천	2.05	주내면 광사리	주내면 마전리(중랑천)		
3	어 둔 천	2.25	주내면 어둔리	주내면 마전리(중랑천)	5	
4	유 양 천	2.0	주내면 유양리	주내면 마전리, 남방리(중랑천)		
5	곡 룡 천	14.4	장흥면 부곡리	장흥면 삼하리(고양시 경계)	1	
6	석 현 천	6.0	장흥면 석현리	장흥면 삼상리(곡룡천)		
7	신 천	24.55	백석면 복지리	은현면 하패리(동두천시 경계)		
8	홍 족 천	4.0	백석면 홍족리	광적면 가남리(신천)		
9	효 촌 천	4.3	광적면 효촌리	남면 상수리(신천)		
10	입 압 천	8.5	남면 신암리	남면 상수리(신천)		
11	청 담 천	8.5	주내면 고읍리	회천읍 덕정리(신천)	1	
12	덕 계 천	2.0	회천읍 덕계리	회천읍 덕계리(청담천)		
13	회 압 천	4.75	회천읍 회암리	회천읍 덕정리(신천)		
14	상 패 천	4.81	남면 황방리	은현면 하패리(동두천시 경계)		
15	비 압 천	5.64	광적면 우고리	광적면 비암리(발랑저수지)		
16	석 우 천	3.56	광적면 덕도리	광적면 석우리(신천)		
17	우 고 천	1.8	광적면 광석리	광적면 가남리(신천)		
18	방 성 천	1.95	백석면 방성리	백석면 방성리(신천)		
19	연 곡 천	1.88	백석면 연곡리	백석면 오산리(신천)		
20	문 산 천	2.75	백석면 기산리	백석면 기산리(과주군 경계)		

2). 소 하 천					
일련 번호	읍 면 별	개 소 수	하 천 연 장 (km)	구조물현황 (개소수)	비 고
계		112	146.251	248	
1	회 천 읍	15	20.25	45	
2	주 내 면	19	19.55	26	
3	은 현 면	16	19.63	41	
4	남 면	17	21.431	25	
5	광 적 면	14	15.08	21	
6	백 석 면	13	17.4		
7	장 흥 면	18	32.91	64	
3) 불법 하천공작물 발생 및 조치사항					
하 천 명	개소수	유 형 별		조 치 결 과	
		옹 벽	콘크리트좌대(천막등)		
계	62	1	61 동 / 983 m'	원상복구 완료	
방 성 천	1	1		원상복구 완료	
석 현 천	61		61 동 / 983 m'	원상복구 완료	

'95 행정 사무 감사자료

관리번호	102	건설과장 김성철
제 목	평화로 우회도로 개설 공사 추진 현황	

☐ 사업개요

- 위 치 : 1 구간 : 의정부시 금오동 - 회천읍 봉양리
2 구간 : 회 천 읍 덕계리 - 주내면 고읍리
- 사 업 량 : L = 18.4 km, B = 8~20 m
▷ 1 구간 : 14.6 km (4 차선)
▷ 2 구간 : 3.8 km (2 차선)
- 사 업 비 : 32,500백만원 -- 기 투 자 1,000 백만원
'95 투 자 3,000 백만원
'95 이 후 28,500 백만원
- 사 업 기 간 : ' 94 ~ '99

☐ 추진현황

- '94. 12. 1. 기본 설계 완료
- '94. 12. 31. 실시 설계 용역 착공
- '95. 4. 14. 환경 영향 평가에 대한 주민공람 및 공청회개최
- '95. 12. 25. 실시 설계 완료 예정 (진도 95 %)

☐ 문제점

- 부족 사업비가 285억원으로 군 재정 형편상 사업비 확보가 어려움


☐ 대 책

- 실시 설계 완료후 노선은 국도로 변경 건의하여 사업 추진
- 부족 사업비에 대하여 국,도비 지원건의 및 기채 발행

‘95행정사무감사 자료

관 리 번 호	103	건 설 과 장	김 성 철	(인)			
제 목	농업용수 수질대책(검사실적및문제점)						
<p>□.목 적</p> <p>-농업용수의 수질오염으로 인한농업피해(농작물,농작업,농지개량시설등)를 예방하고 수리 목적에 적합한 수질을 적정하게 유지관리하여 안정영농및 농업환경의 개선을 도모코자함.</p>							
□.수리시설 현황							
구 분	계	저 수 지	집수암거 부양수장	보	이 동 식 양 수 장	도 수 로	비고
읍.면별							
합 계	87	11	13	58	4	1	
회 천 읍	1		1				
주 내 면	15	2	1	11	1		
은 현 면	12	6	4	1	1		
남 면	5		2	3			
광 적 면	16		1	14	1		
백 식 면	13	2	1	10			
장 흥 면	25	1	3	19	1	1	
□.농업용수수질 측정망설치 위치및 검사결과							
하 천 명	위 치	수리시설명	시험항목	시험용수	시험결과		
중 량 천	주내면 마전리	장 충 보	pH외 9개항목	농업용수	적 합		
신 천	은현면 하패리	소 래 보	"	"	부 적 합		
국 능 천	장흥면 삼하리	국 능 천	"	"	적 합		
□.문 제 점							
<p>-수리시설물(저수지.보등)상류에 건축물시설에 따른 생활하수및 축산폐수.산업폐수등 배출우려</p> <p>-생활하수,산업폐수및 축산폐수등이 하천으로 유입되어 농업용수오염.</p> <p>-농업용수및산업용수를 개발할시 시추후 폐공된 관정을 무단방치하여 지하 수자원 오염우려.</p> <p>-신천의경우COD.T-N.T-P.가 기준치이상 상회하여 뿌리의활력을 저하시키고 근부현상을 일으킬 우려가 있는것으로 판단됨.</p>							
□.대 책							
<p>-수리시설물(저수지.보등)상류에 축사.돈사들의 시설물을 가급적 억제하고 건축할시 배출되는 용수등이 농업용수에 적합하도록 침전조 정화조등을 시설토록유도.</p> <p>-하수종말처리장에서 정화되어 배출될수 있도록 각수계별 치집관로 공사 시행.</p> <p>-농업용수수질 측정망을 수계별 수리시설물별로 확대하여 농업용수 수질검사 실시.</p> <p>-암반층 관정(지하수)을 개발하여 농업용수공급.</p> <p>-농업용수 수질감시단 설치.</p>							

‘95행정사무감사 자료

관 리 번 호	104	건 설 과 장 김 성 철					
제 목	농어촌가로등 현황						
<div style="margin-bottom: 10px;"> <input type="checkbox"/> 목 적 </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> ○ 농어촌지역의 자연부락에 가로등을 설치함으로써 </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> - 농번기 야간작업을 가능케 하여 농어촌인력부족현상을 완화하고 </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> - 농공지구취업자,청소년및 학생들의야간통행 안전도모와 </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> - 농어촌 주민의 생활편익을 도모 하는데 있음. </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> <input type="checkbox"/> 농어촌가로등 관리현황 </div>							
구분 읍.면별	계	가로등설치현황		사용가로등	수리등수	'95 수리비	비 고
		'94까지	'95				
합 계	1,726	1,626	100	1,367	359	18,222	(군.읍.면예산포함)
회 천 읍	372	352	20	343	29	3,177	
주 내 면	272	255	17	210	62	2,834	
은 현 면	219	212	7	153	66	2,574	
남 양 면	246	233	13	127	119	3,481	
광 적 면	247	231	16	220	27	2,306	
백 석 면	187	174	13	155	32	1,958	
장 흥 면	183	169	4	159	24	1,892	
<p>※. 2회 추경 예산확보 : 양주 건설 51322-3024(95. 11.9)호로 읍.면별 예산재 배정(금액6,840천원)</p> <p>- '95.11. 4일 현재 조사하여 수리한 등수임 - 359 등</p>							
<div style="margin-bottom: 10px;"> <input type="checkbox"/> 농어촌 가로등 관리및 향후대책 </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> - '96 가로등의 효율적인 유지관리를 위한 실질적인 예산필요(상.하반기수리) (가로등수1,726등×동당10,000원×년2회=34,520천원) </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> -.군비로 가로등 신규설치시 기존대체시설 위주로사업 시행계획 </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> -.가로등관리책임자 지정운영 </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> -.가로등별로관리 표시판설치로 책임의식 고취('94년도 기설치완료) </div>							

‘95행정사무감사 자료

관 리 번 호	105	건 설 과 장 김 성 철 (인)
제 목	문화마을 추진사항 및 문제점에 대한 대책	
<p><input type="checkbox"/> 추진목적</p> <p>○ 기존마을 정비와 분산된 마을의 집단화를 위한 농촌주택단지를 조성 현대적 생활환경을 정비 하고 생산기반 정비사업과 소득증대사업의 병행추진으로 생활환경과 소득이 조화된 농촌마을 조성</p> <p><input type="checkbox"/> 사업계획(안)</p> <p>○ 위 치 : 주내면 남방리지내</p> <p>○ 면 적 : 52,450 m²(15,866 평)</p> <p>○ 사 업 비 : 7,785 백만원</p> <p>○ 사업기간 : 1995년 - 1998 년</p> <p><input type="checkbox"/> 추진사항</p> <p>○ '94. 4.월 - '94.12. 31 : 주내면 정주권개발 기본계획수립(문화마을 포함)</p> <p>○ '95. 3. 18 - '95. 3. 30 : 관련법 검토</p> <p>○ '95. 4. . 3 : 문화마을 조성사업 예정지구 선정보고</p> <p>○ '95. 7. . 11 : 농림수산부 현지조사 (농어촌정비과)</p> <p>○ '95. 10. . 23 : 대상지 제외통보(농림수산부)</p> <p><input type="checkbox"/> 문 제 점</p> <p>○ 농림수산부에서 개발제한구역및 농업진흥구역등으로 여건 불합리로 인한 대상지 제외 통보</p> <p><input type="checkbox"/> 대 책</p> <p>○ 경기도 및 농림수산부와 계속협의 추진</p> <p>○ 군 청사부지 승인후 재추진</p>		

'95행정사무감사 자료

관 리 번 호	106	건 설 과 장 김 성 철 (인)
제 목	정주권개발사업 대상지역 변경 경위와 문제점 및 대책	
<div style="margin-bottom: 10px;"> <input type="checkbox"/> 추진목적 <ul style="list-style-type: none"> ○ 농어촌지역의 생산기반 및 생활환경,편의복지시설등을 정비확충하여 주민의 정주의식을 제고 하고 복지향상 및 지역간 균형개발 도모 </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> <input type="checkbox"/> 대상지 선정과정 <ul style="list-style-type: none"> ○ 정주생활권 개발사업은 읍지역을 제외한 면단위 개발계획으로 각 면의 인구,도로현황,경지면 적,지리적 조건,상수도 보급율등 종합적인 지역여건을 고려 군에서 대상면을 선정 추천시 경 기도를 경유 농림수산부에서 확정후 시행하게됨. </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> <input type="checkbox"/> 변경경위 <ul style="list-style-type: none"> ○ 당초 '95년 정주권 기본계획 수립을 위하여 '94.12.15일 종합적인 여건을 고려 대상면을 남면 으로 선정하고 '95. 2.17 일 '95 정주생활권 대상사업 선정보고시 경기도에 보고하였으나 '95. 3.6일 대상사업 확정승인시 기본계획 수립대상면이 광적면으로 변경시달되었으며 이후 군 투 자 계획에 의거 남면으로 변경코자 하였으나 불가하다는 통보 (전언)로 광적면으로 시행케 되었음. </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> <input type="checkbox"/> 문 제 점 <ul style="list-style-type: none"> ○ 정주권 개발계획에 있어 온현면 ⇨ 백석면 ⇨ 주내면 ⇨ 남 면 ⇨ 광적면 ⇨ 장흥면의 순서 로 개발코자 하였으나 기본계획 수립대상면의 변경으로 투자순위의 조정 필요 </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> <input type="checkbox"/> 대 책 <ul style="list-style-type: none"> ○ '96년 기본계획 수립면으로 남면을 선정하여 기본계획을 수립하고 주내면의 투자가 완료된 후('96년 - '97년 예정) 광적면과('96년 - '98년) 병행개발 추진 ○ 남면 투자예정 ('98년 - '99년) </div>		

‘95행정사무감사 자료

관 리 번 호	107	건 설 과 장 김 성 철 (인)		
제 목	시설부대비 현황 및 집행내역			
사 업 명	예 산 액	집 행 내 역	잔 액	비 고
총 계	13,130,000	12,305,500	824,500	
' 9 4 년	8,946,000	8,944,000	2,000	
농어촌 가로등 설치 사 업	550,000	' 여 비 : 550,000	0	
대형관정 이용시설 설 치 공 사	300,000	' 여 비 : 300,000	0	
농어촌생활용수개발	1,357,000	' 안내(출입금지)표지판제작 : 860,000 ' 여 비 ; 497,000	0	
발기반 정비 사업	818,000	' 여 비 : 603,000 ' 사 진 인 화 료 : 215,000	0	
귀평지구 경지정리 사 업	1,050,000	' 부실공사 방지간판 제작 : 1,050,000	0	
수리시설 개 보 수 사 업	1,106,000	' 여 비 : 1,104,000	2,000	
백석면 정주생활권 개 발 사 업	3,765,000	' 건축 전기 외 선 비 : 255,200 ' 토 지 보 상 공 고 료 : 550,000 ' 감 정 평 가 수 수 료 : 141,000 ' 축 탁 등 기 수 수 료 : 675,000 ' 설 계 용 품 구 입 : 383,800 ' 여 비 : 1,760,000	0	
' 9 5 년	4,184,000	3,361,500	822,500	
농어촌 가로등 설치 사 업	250,000		250,000	
대형관정 이용시설 설 치 사 업	486,000	' 여 비 : 250,000	236,000	
귀평지구 경지정리 사 업	550,000	' 여 비 : 550,000	0	
기계화 경작로 확포 사 업	898,000	' 설 계 용 품 구 입 : 385,500 ' 여 비 : 330,000	182,500	
백석면 정주생활권	2,000,000	' 감 정 평 가 수 수 료 : 196,000 ' 여 비 : 1,650,000	154,000	

□ 시설부대비 현황 및 집행내역

사 업 명	예산액	집 행 내 역	잔 액	비 고
계	29,266,000	9,950,950	19,315,050	
신천개수공사	12,771,000	. 소 계 : 2,516,870 . 측 량 수 수 료 : 146,070 . 감 정 수 수 료 : 358,000 . 유 인 물 인 쇄 : 44,000 . 신문광고 (보상) : 550,000 . 등 기 수 수 료 : 1,322,700 . 시 험 수 수 료 : 96,100	10,254,130	
우고천개수공사	2,160,000	. 소 계 : 2,160,000 . 여 비 : 1,482,600 . 감 정 수 수 료 : 293,000 . 시 험 수 수 료 : 384,400	0	
청담천개수공사	6,300,000	. 소 계 : 3,217,400 . 여 비 : 3,217,400	3,082,600	
돌고개소하천정비공사	1,440,000	. 소 계 : 605,680 . 측 량 수 수 료 : 259,680 . 감 정 수 수 료 : 346,000	834,320	
청담천재해예방사업	3,715,000	. 소 계 : 1,220,000 . 감 정 수 수 료 : 670,000 . 신문광고 (보상) : 550,000	2,495,000	
더대울소하천정비사업	2,880,000	. 소 계 : 231,000 . 측 량 수 수 료 : 231,000	2,649,000	

□ 시설부대비 현황 및 집행 내역

사 업 명	예 산 액	집 행 내 역	잔 액	비 고
복지 - 마전간 도로 확.포장공사	계 12,951,000 '94 8,541,000 '95 4,410,000	계 8,106,000 여 비 3,230,000 등기수수료 795,000 보상공고료 1,100,000 감정수수료 2,423,000 인 쇄 비 198,000 입 간 판 360,000	4,935,000	
웃검선 도로확.포장공사	계 1,945,000 '94 1,945,000	계 827,070 여 비 196,000 등기수수료 105,000	1,117,930	
용암교 가설공사	계 660,000 '94 660,000	계 479,200 여 비 180,000 등기수수료 45,000 감정수수료 146,000 분할수수료 108,200	180,800	
연곡 - 가업간 도로 확.포장공사	계 1,328,000 '94 1,328,000	계 1,301,000 감정수수료 146,000 등기수수료 1,155,000	27,000	
삼승리 진입도로 확.포장공사	계 2,016,000 '94 2,016,000	계 496,000 감정수수료 466,000 등기수수료 30,000	27,000	

□ 시설부대비 현황 및 집행 내역

사 업 명	예 산 액	집 행 내 역	잔 액	비 고
거항선 도로확.포장	계 6,540,0000 '94 6,540,0000	계 5,797,520 여 비 170,000 등기수수료 420,000 분할수수료 5,207,520	742,480	
선암리 굴곡도로 개선공사	계 942,0000	계 993,940 여 비 150,000 분할수수료 396,940 등기수수료 105,000 감정수수료 342,000	51,940	
오산 - 연곡간 도로 확.포장공사	계 2,418,000 '94 2,418,000	계 1,949,070 여 비 230,000 등기수수료 1,402,000 감정수수료 171,000 분할수수료 146,070	468,930	

'95 행정 사무 감사자료

관리번호	108	건설과장 김성철 (인)
제 목	주내-가남간 도로 확,포장 공사	

1) 계약내용

- 총 도금액 : 3,970,883,050원 (계약일자 : 1994. 6. 7.)
 - ‘1차분 : 1,749,000,000원 (계약일자 : 1994. 6. 7.)
 - ‘2차분 : 2,221,883,050원 (계약일자 : 1995. 4. 18.)
- ※도급회사 : 의정부시 의정부2동 499-12 (주)신근대종합건설 선용연

2) 공사 중단 사유

- 자금난으로 인한 1995. 9. 14. 회사 부도
- 타 건축현장에서 발생된 부도로 인하여 전체 현장 연쇄 부도
- 동 부도로 인하여 주내-가남간 현장 모든 공정추진 중단됨.

3) 하청업체 및 납품업체 임금채불에 대한 대책

- 현장내에서 발생된 채불노임 내역
 - ‘직영인부(3명) -- 4,990,000원
 - ‘현장 측량인부 -- 2,755,000원 계 7,745,000원
- 채불노임 대책
 - ‘보증회사 이익금에서 일부 변제
 - ‘현장 우선 채용 조치

4) 보증회사의 보증 계약서 : 붙임 내역과 같음

5) 공사재개에 대한 방안과 문제점 및 대책

- 공사재개 방안
 - ‘보증회사 잔여공정 추진청구 (1995. 10. 4)
 - ‘보증회사 잔여공정 착공 (1995. 10. 25)
 - (현 추진 공정 : 가남교 우회도로 설치, 노상표토제거)
 - ‘확장 완료구간에 대하여 선택층 포설등 포장 공정 일부 시행 계획
 - ‘동절기 상수도 및 통신공정 계속 추진 계획임.
- ※ 보증회사: 서울시 강동구 성내동 446-10 대교종합건설(주)

○ 문 제 점

- ‘ 준공 예정일이 1996. 2. 23로서 원 도급회사 부도로 인한 잔여
공정 추진의 절대 공사기간이 부족함
- ‘ 공사 완료후 중점부 병목현상으로 교통체증 우려 및 도로기능 저해

○ 대 책

- ‘ 절대 공사기간에 대하여 재검토하여 공사기간 부족으로 인한 부실
공사 사전방지
- ‘ 중점부 도시계획시설로 결정되어 있는 교통광장 설치사업비 20억원
도비 확보하여 본 공사와 병행 추진

각 서

공 사 명 : 주내검문소-가남리간도로확. 포장공사 .

계약일자 : 1994 년 6 월 4 일

착공일자 : 1994 년 6 월 7 일

준공일자 : 1995 년 11월 28일

당초연대보증인 : 신세기건설산업(주)

변경연대보증인 : 대교종합건설(주)

1. 귀청의 무궁한 발전을 진심으로 기원합니다.

2. 상기건은 귀청과 기 계약체결한 주내검문소-가남리간도로확. 포장
공사전에 대한 당초 연대보증인 '신세기건설산업(주)'의 부도발생으로 인하여 위
와같이 연대보증인을 변경코저 이에 각서를 제출합니다.

199 5 년 02 월 일

주 소 : 경기도 의정부시 의정부 2동 499-12

상 호 : 주식회사 신 근 대 중 건 설


대표이사 : 선 용 연



원본내조광		주 군 청
소속	양주군건설과	
직급	토목3사	
성명	이성근	

귀하

“95 행정사무감사자료

관리번호	109	건설과장 김 성 철 				
제 목	신천개수공사 추진내역					
<div style="margin-bottom: 10px;">□. 사 업 개 요</div> <div style="margin-bottom: 10px;">◎. 위 치 : 은현면 용암리 - 백석면 복지리</div> <div style="margin-bottom: 10px;">◎. 사업기간 : 94 - 97</div> <div style="margin-bottom: 10px;">◎. 사업내용</div> <div style="margin-left: 20px;">0. 사업내용 : 축제 25.4 km</div> <div style="margin-left: 20px;">0. 사 업 비 : 19,245 백만원</div>						
구 분	계	기투자	96년	향 후 투 자		
				97년	98년	99이후
사업비(백만원)	19,245	5,530	8,000	5,715	-	-
사업량(km)	25.4	3.76	8.43	13.21	-	-
<div style="margin-bottom: 10px;">□. 사업장 선정 경위</div> <div style="margin-left: 20px;">◎. 미개수 하천에 대한 정화사업및 차집관로사업 추진이 불가능 하여 개수사업과 병행하여 추진 하게됨.</div> <div style="margin-bottom: 10px;">□. 추 진 사 항</div> <div style="margin-left: 20px;">◎.기본설계 : 93. 3. 18. - 93. 10. 18.</div> <div style="margin-left: 20px;">◎.실시설계 : 93. 12. 28. - 94. 7. 25.</div> <div style="margin-left: 20px;">◎. 공사착공 : 95. 6. 30 (L = 3.76 km)</div> <div style="margin-left: 40px;">* 시공자 :(주) 태영</div> <div style="margin-left: 40px;">* 감리자 :극동건설(주)</div> <div style="margin-left: 40px;">* 공사비 : 979 백만원 (도금액: 742백만원, 관급자재대: 237 백만원)</div>						

◎. 1단계 구간 용지보상 (동두천 시계 - 은현교 6.0 km): 95. 3. 27. 보상계획 공고

* 보상비: 2,861 백만원 - 토지 263 필지/ 225,243 m'
- 지장물 8 건

* 보상실적 : 60 %

* 보상액(평당) : 최저 3,140원, 최고 298,000원, 평균 33,000원

◎. 2단계구간 용지보상 (은현교 - 효촌천 합류점 3.75km): 95. 11. 18. 보상계획공고

* 보상비: 5,173 백만원 - 토지 236 필지/ 141,618 m'
- 지장물 9 건

* 보상액(평당) : 최저 6,600원, 최고 305,000원, 평균 89,000원

□. 사 업 효 과

◎.재해예방

◎.차집관로사업및 정화사업의 원활한 추진 도모

□. 문 제 점

◎. “96 소요사업비 80억원을 도에 지원건의한바 20억이 보조내시되어 보상중인 2단계(동두천시계-은현교 6.0 km) 구간 까지의 보상비에도 35억이 부족한 상태로서 “96 사업 시행이 불가능한 실정이며

◎. “96 정화사업비가 54억이 확보되어 효촌천 합류점까지 9.5 km 구간에 대한 사업시행이 가능한바 96 개수사업 소요 사업비의 부족으로 정화사업 추진이 불가능함은 물론 기 확보된 정화사업비의 불용이 우려되며

◎. 차집관로 사업도 96년에 18억을 들여 마무리를 하고자 추진중에 있으나 개수사업 시행불능에 따라 연계 시공에 차질이 우렘됨. (기발주: 동두천시계- 효촌천, 96계획 : 효촌천 - 백석 방성리)

□. 대 책

◎. 사업의 원활한 추진을 위하여 연차별 소요사업비를 적기 지원받을수 있도록 도 관련 부서와 적극협의 토록 하겠음.

* 96년 : 8,000 백만원 (“96 보조내시액 : 2,000 백만원)

* 97년 : 5715 백만원

'95행정사무감사 자료

관리번호	110	건설과장 김 성 철 (인)			
재 목	도로관리사항				
<p>□ 도로 소파보수 내역</p> <p>○ 도로현황</p>					
구 분	노 선 수	연 장 (k m)			비 고
		계	포 장	비 포 장	
계	69개노선	423	334.7	88.3	
지 방 도	7	90.8	90.8	-	
군 도	11	117.4	92.2	25.2	
농어촌도 로	51	214.8	151.7	63.1	
<p>○ 보수인력 및 장비</p> <p>○ 인 력 : 수로원 10 명</p> <p>○ 장 비 : • 백호우 1 대</p> <p style="padding-left: 40px;">• 덤 프 1 대 (8톤)</p> <p>○ 도로유지관리 예산액 : 452 백만원 (양여금 145 백만원 , 군비 307 백만원)</p> <p>○ 소파보수 실적</p> <p>○ 군 도 : 12 개노선 1,082 a</p> <p>○ 농어촌도로 : 3 개노선 64 a</p> <p>○ 투입자재 : • 아스콘(# 78) 표층 6,544 ton</p> <p style="padding-left: 40px;">• " (# 467) 기층 420 ton</p> <p style="padding-left: 40px;">• 로드키(25kg/포) 150 포</p> <p>○ 투자사업비 : 237 백만원</p> <p style="text-align: center;">※ 계속적으로 수로원 및 기동보수반을 활용, 완벽하고 신속한 유지보수를 실시하여 주민불편사항을 최대한 해소화하는 차원으로 추진</p>					

② 비 포장 도로에 대한 향후 대책

○ 문제점 및 대책

- 수로원 (지방도 9명, 군도 1명)으로 도로 69개노선을 유지관리하고 있는 실정이나 사실상 군도 및 농어촌도로에 대한 유지관리가 미흡한 상태임. 그러므로 군도 및 농어촌도로 유지관리 수로원 19명과 기사 2명, 장비 2대를 확보하여야 하나 군 제정상(소요예산액 300백만원) 어려움과 정부지침(공무원 정원동결)에 의한 인원동결로 사실상 확보가 어려운 실정입니다.
- 따라서 비 포장도로 88.3km에 대하여는 기 수립되어 있는 군도.농어촌 도로 중장기 정비계획에 의거 년차적으로 사업비(도비, 양여금, 군비)를 확보하여 확.포장공사를 추진할 계획이며, 확.포장 이전까지는 현재 수로원 및 장비를 정기적으로 투입하여 노면 및 배수로를 정비하는등 주민의 불편이 없도록 최선의 노력을 다하겠습니다.

③ 사고 다발 지역에 대한 대책

○ 실적

- 미끄럼방지시설 : 6개노선 1,515㎡
- 신호등 및 점멸등 설치 : 7개노선 7개소
- 반사경 설치 : 7개노선 13개소
- 투자사업비 : 215 백만원

○ 문제점 및 대책

- 교통사고 다발지역을 해소하기 위하여는 소요사업비가 10,927백만원이 소요되는만큼 현재 군제정 형편상으로는 개선이 어려운 실정임. 따라서 중장기정비계획을 수립 및 도에 건의하여 년차적으로 개선되도록할 계획이며 군비가 소요되는 개선사업은 예산부서와 협의하여 매년 예산을반영, 개선되도록 함은 물론 도로 이용자 및 주민이 불편하지 않도록 앞으로 최선의 노력을 다하겠습니다.

'95 행정사무감사 자료

관리번호	111	건설과장 김 성 철
제 목	폐천부지 교환 및 양여실적과 사유지가 하천에 편입된 현황	
<p>○ 본군소재 폐천부지 교환 및 양여실적은 없습니다.</p> <p>○ 사유지가 하천에 편입된 현황은</p> <p>- '85.3월 경기도 주관으로 실시한 일제조사결과 당시 13개 준용하천에 1,838필지 4,429,000㎡의 사유지가 하천에 편입된 것으로 확인되었으며, 그후 경기도지사에 의해 7개 하천구역이 준용하천으로 추가 고시되었으나 사유토지 편입실태를 조사한바 없습니다.</p> <p>- 차후 경기도 계획 및 예산지원등 경기도와 협의를 통해 일제조사여부를 검토하겠습니다.</p>		

‘95행정사무감사 자료

관 리 번 호	112	건 설 과 장 김 성 철 (인)					
제 목	수리시설 보수계획대 실적						
<input type="checkbox"/> 목 적 -.농업수리시설물을 철저히 관리하여 농업용수를 안정적으로 공급하여 소득향상에 기여하고자 함.							
<input type="checkbox"/> 수리시설 현황							
구 분 읍.면별	계	저 수 지	집수암거 부양수장	보	이 동 식 양 수 장	도 수 로	비고
합 계	87	11	13	58	4	1	
회 천 읍	1		1				
주 내 면	15	2	1	11	1		
은 현 면	12	6	4	1	1		
남 면	5		2	3			
광 적 면	16		1	14	1		
백 석 면	13	2	1	10			
장 흥 면	25	1	3	19	1	1	
<input type="checkbox"/> 집수암거활용상태							
구 분 읍.면별	계	이 용 상 태		비 고			
합 계	13	농업 용수	기 타				
회 천 읍	1	1		1개소(신천개수사업으로 위치변경)			
주 내 면	1	1					
은 현 면	4	4		1개소위치변경.1개소폐쇄. 소형관정대체계획			
남 면	2	2					
광 적 면	1		1	폐 쇠(주변농지택지화)			
백 석 면	1	1					
장 흥 면	3	3					
<input type="checkbox"/> '95수리시설보수및정비실적							
○ 사업명 : 일영리 도수로,보 보수설치공사 -. 위 치 : 장흥면 일영리 지내 -. 사 업 량 : 수로관설치(800×700) L=140m. 보 보수 L=12m H=0.5m -. 총사업비 : ₩18,884천원							
○ 사업명 : 삼상리 양수장 펌프교체 공사 -. 위 치 : 장흥면 삼상리 지내 -. 사 업 량 : 양흡입 볼류트펌프 Ø150×150×20HP .진공펌프Ø40×5HP -. 총사업비 : 5,000천원							
<input type="checkbox"/> 기 대 효 과 : 농업용수를 안정적으로 공급하여 한해대책에 만전을 기하고 주민소득증대에 기여코저함.							