

도 로 교 통 과

- 경원선 복선 전철화 사업
- 친절하고 편리한 대중교통 개선
- 교통안전시설 정비 및 확충
- 공영주차장 및 주·정차 금지구역 관리
- 가로등 및 보안등 유지 관리
- 도로·교량 유지 관리사업
- 송추~교현간 도로확·포장 공사
- 덕계~고읍간 도로확·포장 공사
- 오산~연곡간 도로확·포장 공사
- 남방리 교통체계 개선사업
- 남방 우회도로 접속부 확·포장공사
- 오산~가읍간 도로개설 및 포장공사
- 울정리 도로개설 및 포장공사
- 덕계~도하천 도로개설 및 포장공사
- 복지~마전간 도로확·포장 공사
- 덕정~봉양간 도로확·포장 공사
- 삼현~경신간 도로확·포장 공사
- 회암~옥정간 도로확·포장 공사
- 입암~하패간 도로개설 및 포장공사
- 금오~광사간 도로개설 및 포장공사

경원선 복선 전철화 사업

□ 사업개요

- 위 치 : 양주군, 의정부, 동두천 일원
- 사업규모
 - 연 장 : 22.3km(양주군 구간 12.45km)
 - 편입용지 : 419필지 127,404m²
 - 사유지 : 260필지 77,689m²
 - 국유지 : 145필지 48,600m²
 - 공유지 : 14필지 1,115m²
- 사업기간 : '97년 ~ 2004년
- 사 업 비 : 5,572억원(국비 3,040, 지방비 2,532)

(단위 : 억원)

계	철도청	양주군	의정부	동두천	비 고
5,572	3,040	1,414 (도비 : 1,132, 군비 : 282)	216	902	• 국비는 설계비, 용지비 포함

○ 우리군 연도별 사업비 분담액

(단위: 백만원)

연도별	계			1999년 이전			2000년			2001년 이후		
	계	도비	군비	계	도비	군비	계	도비	군비	계	도비	군비
사업비	141,388	113,110	28,278	8,769	7,015	1,754	6,640	5,312	1,328	125,979	100,783	25,196

□ 추진계획

- 토지 및 지장물 보상
 - 토 지 : 154필지 53,494m²
 - 지장물 : 33건
- 장래역으로 계획되어 있는 5개역(양주·산북·덕계·회정·봉양)의 신설역 추진

□ 문 제 점

- 장래 5개역(양주·산북·덕계·회정·봉양)의 신설역 미확정

□ 대 책

- 장래 5개역의 신설역 지숙건의 및 협의

친절하고 편리한 대중교통 개선

□ 사업개요

- 버스를 이용하는 승객이 주인화 될 수 있는 교통문화 정착
- 친절하고 편리한 택시를 통해 주민의 선택권 확대
- 오지지역 교통불편 해소방안 마련

□ 추진계획

- 서울시내버스 노선연장 지속적 추진
 - 대상업체 : 대원여객
 - 대상지역 : 회천읍(회암, 울정리) 광적면(가남리) 남면(신산리)
- 친절하고 편리한 택시를 위한 지도단속 강화(월 1회 이상)
 - 대 상 : 169대(개인 103, 일반 66)
 - 중점 단속(지도)내용
 - 승객에게 불친절한 행위
 - 복장불량 행위
 - 부당요금 징수행위(미터기 미사용)
- 버스노선 구간연장 및 증회·증차 추진
 - 대상업체 : 평안운수외 4개 업체
 - 대상노선 : 29개노선
- 공영버스 지원을 통한 오지지역 교통불편 해소
 - 공영버스 개설 : 광적면 지역
 - 손실보상금 지원 : 164,000천원(6개 노선)

□ 문 제 점

- 서울 시내버스의 연장운행을 추진중에 있으나 기존업체의 반대로 노선연장이 지연

□ 대 책

- 경기도 및 건교부 건의와 운수업체 협의를 통해 노선연장 지속 추진

교통안전시설 정비 및 확충

□ 사업개요

- 교통신호등 및 경보등 설치 관리
- 교통안전시설 설치 및 유지 관리
- 교통신호체계 개선

□ 추진계획

- 교통 신호등·경보등 설치 및 보수

(단위:천원)

사업구분	위 치	사업량 (개소)	예산액
계		301	240,000
신호등설치및교체 (경보등 포함)	회천읍 덕계리 리치마트앞외 4개소	5	100,000
횡단보도 정비	광적면 가남리 4거리외 69개소	70	60,000
교통신호등 및 경보등 유지관리	주내면 주내역앞외 119개소	120	50,000
교통안전표지 정비 및 확충	주내면 마전리 까치고개외 30개소	106	30,000

- 신호체계개선 : 주기조정 (신축 군청사앞 외 91개소)

□ 기대효과

- 교통신호등 설치 및 보수를 통해 편리한 교통환경 조성
- 교통신호등의 효율적운영 및 관리로 교통사고 사전예방

공영주차장 및 주·정차 금지구역 관리

□ 사업개요

- 유료주차장 운영관리
- 불법 주·정차 위반차량의 지속적 단속
- 공영주차장 및 주정차금지구간 관리

□ 추진계획

- 유료주차장 위탁관리
 - 대상지역 : 3개소 264면 (노상 1, 노외 2)
 - 위탁금액 : 12,000천원
- 공영주차장 확충
 - 도시계획 구역내 주차장 설치 : 대상지 선정 및 예산확보
- 주·정차 질서 확립
 - 주·정차금지 단속구간 : 13개소 13.4km
 - 단속요원 고정배치 : 4명 (회천읍 2, 광적면 2)
 - 행락지 단속반 운영
 - 대 상 지 역 : 장흥국민관광지 외 1개소
 - 단 속 기 간 : 7~8월(2개월)
 - 단속반 편성 : 도로교통과 전직원(행락질서 캠페인과 별도 편성)
- 공영주차장 및 주·정차 금지구간 도색
 - 대 상 : 공영주차장 3개소, 주정차 금지구간 13개소
 - 추진시기 : 2000년 3월 ~ 6월
 - 사 업 비 : 30,000천원

가로등 및 보안등 유지·관리

□ 사업개요

- 위 치 : 양주군 관내 가로등 및 보안등
- 사업량 : 총 4,990등 유지·관리(가로등 1,142등, 보안등 3,848등)
- 사업비 : 133,200천원
- 사업기간 : 연중

□ 추진계획

- 가로등·보안등 유지·보수 전담요원 배치 : 2명
- 보안등 신설 : 225등(90,000천원)
- 가로등·보안등 수리 : 1,500등(23,200천원) → 연중
- 가로등 노후배전함 교체 : 10개소(20,000천원)

□ 문제점 및 애로사항

- 보안등 및 가로등의 점·소등 조작 미숙으로 인한 고장신고 과다

□ 대책

- 점·소등에 대한 스위치 조작기능 홍보

도로·교량 유지 관리사업

□ 사업개요

- 위 치 : 양주군 관내 군도 및 농·어촌도로
- 사업량 : 82개노선 331.3km
- 사업비 : 519,000천원
- 사업기간 : 연중

□ 추진계획

- 교량 안전점검 및 보수공사
 - 점검대상 : 총 124개소(군도 65개소, 농어촌도 45개소, 비법정도 15개소)
 - 점검계획 : 정기점검(년 2회), 일상점검(수시)
 - 교량점검결과에 의거 교량 보수
- 도로보수 사업
 - 대상 : 82개노선 331.3km
 - ┌ 군 도 : 17개노선 129km(포장 80.1km, 비포장 48.9km)
 - └ 농·어촌도 : 65개노선 202.3km(포장 79.1km, 비포장 123.2km)
 - 보수계획 : 소파보수 및 아스콘 덧씌우기, 도로 표지판 정비 50개소
차선도색 5km, 접도구역 표주도색 등

□ 문제점 및 애로사항

- 군도 및 농·어촌도로중 연약지반 포장도로 침하 및 균열로 통행불편 우려
- 위험교량 정밀 안전진단 지남

□ 대책

- 불량 노면의 지속적인 순찰 및 보수로 원활한 교통소통 및 안전사고 예방
- 교량 안전진단기관과 협의하여 지속적인 안전점검 실시

송추~교현간 도로확·포장 공사

□ 사업개요

- 위 치 : 장흥면 교현리~고양시계
- 사업규모 : L=2.67km, B=25m
- 사업기간 : '96.9.3 ~2000.10월
- 사 업 비 : 10,157백만원

(단위:백만원)

사업비	기투자	2000 확보					향후투자
		계	국 비	도 비	군 비	기 타	
10,157	8,210	1,947	-	-	390	(양)1,557	-

□ 추진계획

- 2000. 6월 : 아스콘 및 보도 포장, 신호등 완료
- 2000.10월 : 가로등 설치 및 부대공종 완료(준공)

□ 기대효과

- 지역주민의 교통편의 제공 및 물류 수송비용 절감
- 수도권 교통체증 애로구간 해소

덕계~고읍간 도로확·포장 공사

□ 사업개요

- 위 치 : 양주군 회천읍 덕계리 ~ 주내면 고읍리
- 사업규모 : 연장 3.8km, 폭 10m(과선교 105m)
- 사업기간 : '98.5.14~2001.12월
- 사 업 비 : 13,000백만원

(단위:백만원)

사업비	기투자	2000 확보					향후투자
		계	국 비	도 비	군 비	기 타	
13,000	6,433	1,840	-	300	1,540	-	4,727

□ 추진계획

- 2000.3월~12월 : 아스콘(기층) 포장 3.0km 완료
- 경원선 과선교 구조물 제작

□ 문제점 및 애로사항

- 2000년도 준공 대상 사업이나 사업비 확보 지연으로 공사기간 순연 예상

□ 대 책

- 교부세, 도비 등 사업비 확보하여 계속 사업 추진

오산~연곡간 도로확·포장 공사

□ 사업개요

- 위 치 : 양주군 백석면 오산리 ~ 복지리
- 사업규모 : 연장 4.73km, 폭 8~20m
- 사업기간 : '98.11월~2001.6월
- 사 업 비 : 10,012백만원(위탁사업)

(단위:백만원)

사업비	기투자	2000 확보					향후투자
		계	국 비	도 비	군 비	기 타	
10,012	4,820	3,000	-	3,000	-	-	2,192

□ 추진계획

[1공구 : 오산리~가업리] → 연장 4.02km, 폭 8m~20m

- 2000.11월 : 기층(#467) 포장 완료
- 2001. 6월 : 공사 준공

[2공구 : 오산리~가야아파트] → 연장 0.7km, 폭 12m

- 2000.11월 : 기층(#467) 포장 완료
- 2001. 6월 : 공사 준공 계획

□ 기대효과

- 지역간 연계기능 기반(도로)시설 확충으로 지역 발전 도모
- 교통사고 다발지역 해소

남방리 교통체계 개선사업

(지하차도 설치)

☐ 사업개요

- 위 치 : 양주군 주내면 남방리 ~ 마전리
- 사업규모 : 연장 560m, 폭 20m(교량 1개소 20m)
- 사업기간 : '97.8.11 ~ 2001.6월
- 사 업 비 : 3,128백만원

(단위:백만원)

사업비	기투자	'2000 확보					향후투자
		계	국 비	도 비	군 비	기 타	
3,128	1,000 (이월 161)	-	-	-	-	-	2,128

☐ 추진계획

- 2000. 3월 : 공사착공('99.12.28 공사 계약)
- 2000.12월 : 토공, 배수공 완료

☐ 문제점 및 애로사항

- 도지사 공약사업이나 사업비 적기 미확보

☐ 대 책

- 도비 확보하여 계속 사업 추진

남방우회도로 접속부 확·포장 공사

□ 사업개요

- 위 치 : 양주군 주내면 유양리 ~ 남방리
- 사업규모 : 연장 0.7km, 폭 12m
- 사업기간 : '98년~2000년
- 사 업 비 : 1,301백만원

(단위:백만원)

사업비	기투자	2000 확보					향후투자
		계	국 비	도 비	군 비	기 타	
1,301	826	475	-	-	38	(농)437	-

□ 추진계획

- 2000. 3월~11월 : 토공, 배수공, 구조물공, 포장공 완료
- 2000.12월 : 공사준공(계획)

□ 기대효과

- 지역간 연계기능 기반(도로)시설 확충
- 농·축산물 수송용이로 농가소득 증대 및 지역발전 도모

오산~가업간 도로개설 및 포장공사

☐ 사업개요

- 위 치 : 양주군 백석면 오산리 ~ 백석면 복지리(동화아파트)
- 사업규모 : 연장 1.091km, 폭 12m
- 사업기간 : '99년~2000년
- 사 업 비 : 1,567백만원

(단위:백만원)

사업비	기투자	2000 확보					향후투자
		계	국 비	도 비	군 비	기 타	
1,567	965 (이월 370)	-	-	-	-	-	602

☐ 추진계획

- 2000.3월~11월 : 토공, 배수공, 구조물공, 포장공 완료(준공계획)

☐ 문제점 및 애로사항

- 사업비 부족

☐ 대 책

- 교부세 확보 추진하여 사업 마무리

율정리 도로개설 및 포장공사

□ 사업개요

- 위 치 : 양주군 회천읍 율정리
- 사업규모 : 연장 780m, 폭 6 m
- 사업기간 : '99년~2000년
- 사 업 비 : 1,250백만원

(단위:백만원)

사업비	기투자	'2000 확보					향후투자
		계	국 비	도 비	군 비	기 타	
1,250	1,000	250	-	-	250	-	-

□ 추진계획

- '99.12.29 : 공사계약
- 2000. 6월 : 소하천 석축공사 완료
- 2000.11월 : 도로포장 및 부대시설 완료(준공)

□ 기대효과

- 쓰레기매립장 관련 주민건의사업 해소
- 도로개설로 농산물 수송편의 제공

덕계~도하간 도로개설 및 포장공사

□ 사업개요

- 위 치 : 양주군 회천읍 덕계리
- 사업규모 : 연장 1.2km, 폭 10m
- 사업기간 : '99년~2000년
- 사 업 비 : 1,148백만원

(단위:백만원)

사업비	기투자	'2000 확보					향후투자
		계	국 비	도 비	군 비	기 타	
1,148	548	600	-	-	600	-	-

□ 추진계획

- 2000. 3월 : 공사 착공
- 2000. 8월 : 공사 완료(계획)

※ 덕계 자연 발생 유원지 매표소 입구~청소년 수련관 입구 추진

□ 기대효과

- 청소년 수련관 이용객 편의도모
- 낙후 지역 균형 개발 촉진

복지~마전간 도로확·포장 공사

☐ 사업개요

- 위 치 : 양주군 백석면 ~ 주내면 광사리(원학동)
- 사 업 량 : 연장 8.85km, 폭 10~20m(교량 1개소 L=120m)
- 사업기간 : '94.12.31~2001.12월
- 사 업 비 : 13,333백만원

(단위:백만원)

사업비	기투자	2000 확보					향후투자
		계	국 비	도 비	군 비	기 타	
13,333	7,678	658	-	-	132	(양)526	4,997

☐ 추진계획

- 2000. 3월 : 공사 착공(어둔리 입구~남방리 병목지점 304m)
- 2000.10월 : 공사 준공
- ※ 주내면 마전리~광사리(2.7km) 구간 용지보상 병행 추진

☐ 문제점 및 애로사항

- 사업비 확보 지연으로 장기간 공사 추진

☐ 대 책

- 도비, 양여금 지원 지속 협의

덕정~봉양간 도로확·포장 공사

☐ 사업개요

- 위 치 : 양주군 회천읍 봉양리 ~ 덕정리
- 사업량 : 연장 1.78km, 폭 12m
- 사업기간 : '98년 ~ 2003년
- 사업비 : 7,157백만원

(단위:백만원)

사업비	기투자	2000 확보					향후투자
		계	국비	도비	군비	기타	
7,157	575 (이월 75)	-	-	-	-	-	6,582

☐ 추진계획

- 2000. 12월 : 용지보상 완료

☐ 문제점 및 애로사항

- 사업비 확보 지난

☐ 대책

- 도비, 양여금 확보하여 계속 사업 추진

삼현~경신간 도로확·포장 공사

☐ 사업개요

- 위 치 : 양주군 광적면 비암리 ~ 남면 경신리
- 사업규모 : 연장 8.9km, 폭 11m
- 사업기간 : '97.7월 ~ 2003년
- 사 업 비 : 18,000백만원

(단위:백만원)

사업비	기투자	2000 확보					향후투자
		계	국 비	도 비	군 비	기 타	
18,000	4,612	496	-	200	99	(양)197	12,892

☐ 추진계획

- 2000년 : 보상 완료

☐ 문제점 및 애로사항

- 대단위로 투자되는 사업이나 계속 사업비 확보 지난

☐ 대 책

- 국·도비 확보하여 계속사업 추진

회암~옥정간 도로 확·포장공사

□ 사업개요

- 위 치 : 양주군 회천읍 회암리 ~ 옥정리
- 사업규모 : 연장 3.2km, 폭 12m
- 사업기간 : 2000년 ~ 2002년
- 사 업 비 : 4,000백만원

(단위:백만원)

사업비	기투자	2000 확보					향후투자
		계	국 비	도 비	군 비	기 타	
4,000	-	633	-	-	127	506	3,367

□ 추진계획

- 2000. 3월 : 실시설계완료
- 2000. 9월 : 용지 및 지장물 보상
- 2000.10월 : 공사착공
- 2002.11월 : 공사준공

□ 기대효과

- 기반시설 확충 및 농산물 수송 용이
- 낙후 지역 균형 개발 도모

입암~하패간 도로개설 및 포장공사

□ 사업개요

- 위 치 : 양주군 남면 입암리 ~ 은현면 하패리
- 사업규모 : 연장 2.4km, 폭 12m
- 사업기간 : 2000년 ~ 2003년
- 사 업 비 : 3,500백만원

(단위:백만원)

사업비	기투자	2000 계획					향후투자
		계	국 비	도 비	군 비	기 타	
3,500	-	100	-	-	100	-	3,400

□ 추진계획

- 2000. 8월 : 실시설계완료
- 2000.12월 : 관계기관 협의 및 편입용지 분할

□ 기대효과

- 기반시설 확충 및 농산물 수송 용이
- 낙후 지역 균형 개발 도모

금오~광사간 도로개설 및 포장공사

☐ 사업개요

- 위 치 : 양주군 주내면 마전리(의정부시계) ~ 주내지서앞
- 사업규모 : 연장 1.5km, 폭 20m
- 사업기간 : 2000년 ~ 2002년
- 사 업 비 : 6,000백만원

(단위:백만원)

사업비	기투자	2000 확보					향후투자
		계	국 비	도 비	군 비	기 타	
6,000	-	-	-	-	-	-	6,000

☐ 추진계획

- 2000년 용지보상 계획(사업비 확보시)

☐ 문제점 및 애로사항

- 사업비 확보 지난

☐ 대 책

- 교부세 및 도비 확보하여 사업 추진