

楊州郡 衛生環境 事業所

기 본 현 황

□ 시설개요

○ 위 치 : 양주군 은현면 용암리 12-6번지

○ 규 모 { 대지면적 : 7,667 m²
 건축면적 : 1,267 m²

○ 설치년도 : 1992. 9. 18일 준공

○ 사 업 비 : 2,052 백만원

○ 처리방식 : 액상부식법

○ 처리용량 : 60kl/일

○ 방류수 수질 { BOD : 40mg/ℓ 이하
 SS : 70mg/ℓ 이하
 대장균 : 3,000 MPN/100ml이하

□ 근무자 현황

구분	계	일 반 직					기 능 직				비고
		행정+ 환경	행정	기계	화공	환경	기계	전기	조무	사무 보조	
정원/	13/	1/	1/	1/	2/	1/	2/	2/	2/	1/	
현원	13	1	1	1	2	1	2	2	2	1	

□ 분뇨발생현황

계	: 111kl
일 반	: 63 (상주인구 91,770명)
군부대	: 27 (사단급 6, 여단 3, 훈련장 1, 기타 5)
기업체	: 10 (등록업체수 1,283)
유원지	: 11 (3개소)

□ 분뇨처리현황

(단위: kl)

계	'92년	'93년	'94년	'95.6.15현재	비 고
36,645 ³	2,709 ³	13,345	14,887	5,703	

□ '95 주요추진사업

- 변압기 용량 증설
 - . 사업비 : 19,000천원
 - . 사업기간 : '95. 7월 - 8월
 - . 공기브로워 용량증설로 변압기 용량증설
 - . 기존 250KVA- 400KVA (150KVA 증설)
- 공기브로워 용량확대
 - . 사업비 : 30,000천원
 - . 사업기간 : '95. 7월 - 8월
 - . 산소공급량 부족하여 미생물 활성저하.
- 오니건조장 바닥포장공사
 - . 사업비 : 10,000천원
 - . 사업기간 : '95. 8 - 9월
 - . 기존건조장 바닥면 침출수 침투방지